高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”一般其他伤害事故调查报告

高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”

一般其他伤害事故调查组

2024年11月10日

目　录

一、基本情况.....2

（一）事故相关单位情况.....2

（二）合同签订情况.....2

（三）相关人员情况.....3

二、事故发生经过、应急处置和人员受伤情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）人员受伤情况.....4

三、直接经济损失.....4

四、事故发生原因和事故性质.....5

（一）事故发生原因.....5

（二）事故性质.....5

五、事故责任认定及处理建议.....5

六、事故主要教训.....6

七、事故整改和防范措施.....6

高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”一般其他伤害事故调查报告

2024年9月10日上午11时许，高新区金琴快线北延段（珠中边界）二期二标工程项目附近，广东澳琴建设工程质量检测有限公司员工在将水泥预制配重块装车时，发生一起人员碰撞伤害事故，造成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，成立了由区应急管理局牵头，区纪检监察工委、区总工会、唐家湾镇、区住房城乡建设局、区社会事业局、区综治局、金鼎派出所等单位人员组成的高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、查阅资料、问询谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”一般其他伤害事故是一起因冒险作业导致的生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.项目发包单位：珠海市建设工程质量监测站（曾用名：珠海市建设工程质量监督检测站）（以下简称：市工程质监站），统一社会信用代码：12440400455925122 8，注册地址：珠海市吉大吉石路21号，机构类型：事业单位，法定代表人：高蓉。主要经营范围：建筑工程质量监督抽查；建筑材料、桩基工程试验和检测；房屋安全鉴定检测及建筑工程基坑监测等。

2.项目承包单位：广东澳琴建设工程质量检测有限公司（以下简称“广东澳琴公司”），统一社会信用代码：91440400073499746 4；注册地址：珠海市横琴新区粗沙环尊师楼501；公司类型：有限责任公司；法定代表人：石德力。主要经营范围：许可项目：建设工程质量检测；道路货物运输；建筑劳务分包；各类工程建设活动。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务等。

3.项目分包单位：刘*（个人经营）。

（二）合同签订情况

2018年10月11日，市工程质监站与广东澳琴公司签订《珠海市建设工程质量监督检测站地基基础静载试验（含板压试验）及高应变检测设备的搬运、装卸服务项目框架合同》（年度总合同），由广东澳琴公司配合市工程质监站做好建筑工程项目静载

试验相关工作。2023 年 12 月 15 日，广东澳琴公司与刘*签订《静载检测设备运输合同》，由刘*负责静载试验相关设备及材料的吊运工作。

（三）相关人员情况

1.刘*，男，44 岁，**省**县人。个人经营者，2023 年 12 月 15 日，与广东澳琴公司签订《静载检测设备运输合同》，为合同项目主要负责人。

2.陈**（伤者），男，53 岁，**省**市**镇人，由刘*口头雇请，从事随车挂钩、解钩（司索工）工作，未签订书面劳动合同。

3.温**，男，50 岁，****市人，由刘*口头雇请，从事随车吊司机工作，未签订书面劳动合同，持有有效机动车驾驶证及流动式起重机安全管理和作业人员证书。

二、事故发生经过和人员受伤情况

（一）事故发生经过

事故调查组对相关人员调查询问、查阅资料、综合分析判断，事故发生经过如下：

2024 年 9 月 10 日近 9 时，刘*安排温**、陈**等人进入金琴快线北延段（珠中边界）二期二标项目，对现场已使用完毕的抗压检测设备及预制水泥块进行退场处理（将相关设备及水泥预制块搬运到项目外约 30 米的市政公路旁边，然后连同备用的物料一起装车运走），10 时 30 分许，温**驾驶 25 吨轮式吊车（车牌：粤 C*****），在装第二车物料吊第 7 块水泥预制块时，陈**

正站在平板车尾部，温**操作随车吊吊着水泥预制块从车尾部左侧向右侧移动，陈**未及时躲开，被水泥预制块碰到从车上摔落地面，陈**过几秒钟后自行慢慢起来在路边休息，并向温**表述没事，也没叫人协助去医院检查。温**将陈**受伤情况向刘*电话报告。11 时 30 分许，第二车物料装车完成，陈**跟车回仓库休息。13 时许，陈**感觉不适，由同事送去高新区人民医院拍片检查，14 时许检查结果为肋骨骨折，刘*知道检查结果后立即安排陈**住院治疗，并通知温**打 110 报警。

（二）人员受伤情况

陈**，9 月 10 日由刘*雇用进行水泥预制块吊运时受伤，已于 9 月 26 日出院回老家**市休养。按照高新区人民医院 9 月 10 日出具的疾病证明书，陈**肋骨多处骨折（左 2-12 肋）。按照 GB/T15499-1995《事故伤害损失工作日标准》以及 GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》，陈**受伤损失工作日 160 天，判定为重伤。

三、直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，截至目前，经事故单位统计，调查组核定此起事故直接经济损失约 30246.68 元（包含医疗费、陪护费、居家休养生活费等）。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

温**未确保陈**离开随车吊作业区域，即操作随车吊起吊水泥预制块并移动，陈**未及时躲开，被水泥预制块碰撞后从车上摔落地面受伤。

（二）事故性质

经调查认定，高新广东澳琴建设工程质量检测有限公司“9·10”一般其他伤害事故属于生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

为深刻吸取事故教训，严肃追究事故责任，教育有关人员提高安全管理意识，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，事故调查组建议对本起事故有关责任人员进行如下处理:

（一）刘*，个人经营者，2023 年 12 月 15 日，与广东澳琴公司签订《静载检测设备运输合同》，为合同项目主要负责人，未采取有效措施消除司索工陈**在车上等待司机将材料吊运上车时可能被碰撞受伤的安全隐患，对事故负有管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案处理。

（二）温，**随车吊司机，未确保陈**离开随车吊作业区域，即冒险进行吊运作业，导致陈**被水泥预制件碰撞受伤。建议由

刘*对温**进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

（三）陈，**安全意识淡薄，无视可能被碰撞的安全隐患，在起重机械进行吊运作业时未离开作业区域，导致被水泥预制件碰撞受伤，建议由刘*对陈**进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

六、事故主要教训

本次事故中，项目主要负责人刘*，未采取有效措施消除司索工在车上等待司机将材料吊运上车时可能被碰撞受伤的安全隐患，随车吊司机未确保相关人员离开随车吊作业区域，即冒险进行吊运作业，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）严格责任制度落实。个人经营者刘*要严格履行安全生产主体责任，采取有效的措施排查消除吊运作业时的事故隐患，加强对雇用人员的安全培训教育和技术交底，加强安全监督检查，督促一线作业人员落实安全防范措施，杜绝违规作业等现象。发生事故要及时、如实上报生产安全事故。

（二）强化日常安全管理。广东澳琴公司要围绕本次事故暴露出来的安全管理漏洞，如司索工在起重机作业区域等待对吊运物资进行解钩，起重司机未确保相关人员离开起重机作业区域即进行吊运作业等，认真进行原因分析，加强项目日常安全管理和巡查检查，强化人员岗位职责管理，认真深入排查消除各项事故隐患，严防生产安全事故发生。

（三）加强安全宣传培训。区住房城乡建设局等行业主管部门要汲取今年“8·26”起重作业事故以及本次事故教训，认真分析两起类似事故存在安全隐患共同点，开展安全警示教育，督促相关管理责任单位强化起重作业安全管理和人员安全教育培训，及时排查消除事故隐患，避免再发生同类事故。