中国·乐清 www.yueqing.gov.cn
乐清市人民政府

乐清市XX工程机械设备租赁有限公司“3·25”一般物体打击事故调查报告

发布日期： 2026-04-13 09：36 浏览次数： 142 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年3月25日下午2时40分许，位于乐清市经济开发区纬**路与****路交叉口发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、乐清市人民政府《关于实施生产安全事故有关事项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，乐清市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会等部门人员成立事故调查组对事故展开现场勘查、调查取证和技术分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故原因及问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

乐清市XX工程机械设备租赁有限公司，成立于2017年3月9日，类型：有限责任公司（自然人投资），住所：浙江省温州市乐清市城南街道**路****，注册资本：壹佰万元整，经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；水质监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备销售（除销售需要许可的商品）；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；物业管理；住宅水电安装维护服务；配电开关控制设备进出口；货物进出口；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能输配电及控制设备销售；装卸搬运；对外承包工程；建筑物清洁服务；金属废料和碎屑加工处理；金属制品销售；小微型客车租赁经营服务；房屋拆迁服务；水泥制品制造；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务；作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；水利工程建设监理；城市建筑垃圾处置（拆除）专业作业；建设工程监理；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、事故发生经过及救援情况

2025年3月25日下午2时许，乐清市XX工程机械设备租赁有限公司的高**和王**两人在乐清市经济开发区纬**路与****路交叉口规整钢管，等待运往几天联系好的工地。14时30分许，高**驾驶挖机，将钢管起吊（钢管用钢丝绳固定，挂在挖机挖斗上）放置在其他钢管上，钢管刚放置完成，由于前面钢管堆底部未采取有效的固定措施，刚放置好的钢管发生了滚动。王**在看到这个情况后，走过去想用手去扶下这根要滚下来的钢管，但等王**走近时，钢管从钢管堆上滚落下来，由于钢管重量重，滚落的速度很快，王**避让不及时，致使钢管从他身上碾压过去。高**看到这个情况后，立即拨打120救护车，并到现场，对王**进行抢救，经抢救后，宣布王**已失去生命体征。

三、人员伤亡情况及直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约100万元（工1

死者：王**，男，1966年6月出生，籍贯：河南省新蔡县，身份证号：4***28196606*****4。

四、事故原因分析

（一）直接原因

王**安全意识淡薄，在未确认钢管堆放稳固的情况下，进入钢管堆放场地，准备用手扶住滚动钢管，因钢管重量重，滚落速度快，致使其本人因躲避不及被滚落钢管碾压身亡的后果，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解钢管堆放过程中钢管堆放的安全操作规程；未能采取技术、管理措施，及时发现并消除钢管堆放中存在钢管未固定发生滚动的问题隐患，是本次事故发生的间接原因。

2、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司主要负责人高**，未组织制定钢管堆放的安全操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，是本次事故的间接原因。

据以上分析，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

1、王**安全意识淡薄，在未确认钢管堆放稳固的情况下，进入钢管堆放场地，准备用手扶住滚动钢管，因钢管重量重，滚落速度快，致使其本人被滚落钢管碾压身亡的后果，对本次事故发生负有主要责任。鉴于王**已在事故中死亡，不再追究其责任。

2、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解钢管堆放过程钢管堆放的安全操作规程；未能采取技术、管理措施，及时发现并消除钢管堆放中存在钢管未固定发生滚动的问题隐患，对本起事故的发生负有责任理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

3、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司主要负责人高**，未组织制定钢管堆放的安全操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，对本任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

六、事故防范与整改措施

1、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强企业作业现场的安全生产管理工作，全面落实企业全员安全生产健全生产安全事故隐患排查治理制度，经常性开展隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

2、乐清市XX工程机械设备租赁有限公司主要负责人、安全管理人员须认真分析事故原因，吸取事故教训，认真学习并严格遵守《中华人民共和关规定，加强员工安全生产教育培训，提高员工安全生产知识和自我防范能力，经常性开展督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故

3、乐清经济开发区管理委员会对此次事故要引起高度重视，加强日常安全生产执法检查，督促生产经营单位切实履行安全生产主体责任，加强作，加强企业人员管理，提高从业人员安全意识，不断推进安全生产管理水平。

打印本页 关闭窗口