广西展兴建材科技发展有限公司“7.4”高处坠落死亡一般事故调查报告

来源： 柳城县应急管理局　　发布日期： 2023-10-13

广西展兴建材科技发展有限公司“7.4”高处坠落死亡一般事故调查报告

2023年7月4日9时30分左右，在沙埔镇工业园区的广西展兴建材科技发展有限公司在建办公楼内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，柳城县人民政府成立广西展兴建材科技发展有限公司“7.4”高处坠落死亡一般事故调查组（以下简称：事故调查组，名单见附件一），由县人民政府常务副县长李季任调查组组长，成员由县政府办、公安局、应急局、住建局、人社局、总工会、沙埔镇人民政府等相关人员组成，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故当事人及事故相关人员进行调查取证，并对事发地点进行了实地勘查。通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况与事故类别

（一）事故发生单位概况

名　　称：广西展兴建材科技发展有限公司

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所：柳城县沙埔镇柳城县工业区沙埔片区C-10-01地块

法定代表人：何学根

注册资金：壹仟壹佰捌拾万圆整

成立日期：2020年12月09日

经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；金属结构制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；消防器材销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；仓储设备租赁服务；住房租赁；金属材料销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），统一社会信用代码：91450222MA5Q52UY1R。

（二）事故发生地点基本情况：

事故发生地点是广西展兴建材科技发展有限公司在建办公楼内。


广西中通钢结构工程有限公司









二、事故经过及事故认定

2023年7月4日9时30分左右，广西展兴建材科技发展有限公司的在建办公楼内进行内部装修项目的上料工何柳军在三楼平台使用摇臂吊机从一楼吊运三袋共计150公斤水泥，在水泥摇臂吊机未将水泥平稳落在三楼平台时，何柳军探出身体悬空拉拽水泥，被150公斤水泥在空中摇摆的惯性拉离三楼平台，从三楼坠落到一楼。

事故发生后，广西展兴建材科技发展有限公司的施工现场管理人员秦科立即拨打120急救，120急救于9时50分左右到达现场，并将何柳军送柳城县人民医院进行抢救，经抢救无效于当日11时30分宣布何柳军死亡。

三、伤者基本情况及事故造成的人员受伤和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业	直接经济损失
何柳军	死亡	男	46岁	柳城县大埔镇	上料工	93万元

四、事故类别：高处坠落死亡。

五、事故发生原因和事故性质

经事故调查组对事故现场进行勘查，相关人员的询问调查以及有关取证材料分析，认定事故发生原因如下:

（一）直接原因

何柳军在使用违规设置的摇臂吊机吊运水泥的过程中，在吊机吊运水泥尚未平稳落在三楼平台时，违规探出身体悬空拉拽水泥，被在空中摇摆的水泥惯性拉离三楼平台，导致从三楼坠落死亡。

（二）间接原因

广西展兴建材科技发展有限公司:

1.未制定并实施本公司的《广西展兴建材科技发展有限公司办公楼室内装修施工方案》，违规设置摇臂吊机进行水泥吊运作业;

2.未采取技术、管理措施及时发现并消除何柳军违规吊运水泥的事故隐患。

（三）事故性质

根据发生事故的原因分析，调查认定，广西展兴建材科技发展有限公司“7.4”高处坠落死亡一般事故是一起生产安全责任事故。

六、事故的责任认定及责任追究

1、**广西展兴建材科技发展有限公司**,未制定室内装修安全作业相关制度和相关的操作规程；施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止上料工何柳军的违规作业；未采取技术、管理措施及时发现并消除何柳军违规吊装水泥的事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由柳城县应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对该公司给予行政处罚。

2、**何学根**，广西展兴建材科技发展有限公司的法定代表人、总经理，未严格督促检查本单位的安全生产工作，及时消除使用摇臂吊机吊运水泥及从业人员违规吊装水泥的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对其给予行政处罚。

3、**秦科，**广西展兴建材科技发展有限公司施工现场管理人员，未严格检查本单位的安全生产状况，及时排查出使用摇臂吊机吊运水泥及从业人员违规吊运水泥的生产安全事故隐患，对事故的发生负有直接责任，建议由柳城县应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对其给予行政处罚。

4、**何柳军**，广西展兴建材科技发展有限公司从业人员，在吊运水泥过程中违规作业，对事故的发生负有责任。建议由广西展兴建材科技发展有限公司依照本单位规定给予处理。鉴于何柳军在事故中已经死亡，建议不追究其责任。

七、事故防范和整改措施

广西展兴建材科技发展有限公司从事生产经营活动要具备有关法律法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；要制定并实施安全生产规章制度和操作规程，并要求从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；要健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，

及时发现并消除事故隐患，确保安全生产。

广西展兴建材科技发展有限公司

“7.4”高处坠落死亡一般事故调查组

2023年8月1日