常平镇横江厦村“8？21”一般高处坠落事故调查报告

2016-09-09 03:24

来源： 本站

体：

2016年8月21日10时左右，常平镇横江厦三组新村35号在屋顶修补的过程中发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。事故发生后，市政府、市安监局高度重视，责令常平镇有关部门开展事故救援和善后工作。8月23日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）相关规定，经东莞市人民政府批准，成立由镇安监分局、镇住建局、镇公安分局、镇社保分局、镇监察室、镇总工会组成的“东莞市常平镇‘8·21’事故调查组”，依法开展事故调查，同时邀请了东莞市第三市区人民检察院派员参与事故调查工作。现将事故调查情况报告如下：

一、工程概况

工程地址：常平镇横江厦三组新村35号

该工程为楼顶屋面修补工程。出事房屋为横江厦村村民李泽深的自建房，共三层，楼顶面积约30平方米。

由于李泽深自建房楼顶漏水，李泽深的妻子李有常（女，汉族，身份证号码是442527********5642，户籍住址是广东省东莞市常平镇横江厦村三队67号）8月20日联系了周飞祥、周运祥。双方约定工作内容为：进行楼顶屋面补漏、铺瓷砖并清理建筑垃圾。工程劳务费用2600元,不包含材料费。工程用料由屋主提供，施工工具由周飞祥、周运祥提供。周飞祥、周运祥同李有常之间未签订合同。

二、事故相关单位概况

事发房屋屋主：李泽深

屋面修补工程人员：

2.周运祥，男，汉族，1968年2月20日生，身份证号码为432928********4617，身份证住址为湖南省永州市新田县十字乡欧家山村2组，周运祥为周飞祥的亲哥哥。

三、事故发生经过和事故救援情况

2016年8月21日上午10点左右，周飞祥和周运祥两名工人在常平镇横江厦三组新村35号李泽深自建房进行屋面防水维修补漏工程。期间两人自带工具在三层楼顶屋面用木支撑和钢丝绳搭设了一个简易架体，该简易架体和地面卷扬机搭配设成一个简易垂直运输吊机，周飞祥在一楼负责控制吊机，周运祥负责在楼顶屋面清理建筑垃圾。由于简易架体搭设不牢固，当周运祥将两桶垃圾装在吊机上往下运时，简易架体失稳坠落，导致周运祥、简易架体以及建筑垃圾从高处坠落。周运祥严重受伤，后经送医院抢救无效于当日11时死亡。

事故发生后，常平镇横江厦派出所、安监分局工作人员立即赶赴现场，参与事故救援，稳定家属情绪，协调事故后续处理。常平安监分局执法人员当即责令事发房屋暂停维护补漏工程施工，立即着手排查事故隐患并落实整改。

四、事故人员伤亡情况和经济损失

事故造成一人死亡，死者周运祥，男，汉族，1968年2月20日生，身份证号码为432928********4617，身份证住址为湖南省永州市新田县十字乡欧家山村2组。

此次事故造成直接经济损失18.5万元（家属补偿），其他相关经济损失1.5万元。

五、事故原因分析和事故性质

根据现场勘查、调查询问和事故发生后现场相关相片，依据国家相关法律、法规、技术规范的要求，调查组认为本次事故的原因如下：

1、直接原因

事发时涉事简易吊机是由工人用木支架和卷扬机搭设的一个简易垂直运输机械，该机具属于中华人民共和国建设部公告第659号中禁止使用的机具，死者使用这样的机具属于违规行为。此外，简易架体安装不够牢固，存在很大的安全隐患。同时屋面操作平台临边防护高度不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.3.1条要求的临边防护栏杆不应低于1.2米的规定。这些是造成本次事故发生的直接原因。

2、间接原因

施工现场作业时，垂直运输吊机未委托具备专业安装资质的单位安装；工人自行安装的简易垂直运输吊机未通过相关设备检测合格即投入使用。

事故性质：经调查认定，常平镇横江厦村“8·21”一般高处坠落事故是一起一般生产安全事故。

六、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

（一）事故责任认定

维修补漏工程人员周运祥、周飞祥业务技能不高，私自搭设吊机，安全意识淡薄，对事故的发生负有责任。

鉴于涉案工程规模较小，无需施工报建，建筑法律法规对发包方是否需要审查施工人员资质无明确规定，调查组认定房东对事故的发生不负有安全管理责任。至于房东是否负有其他法律责任，本调查组不作认定。

证据有询问笔录、相关照片等。

（二）事故责任单位和责任人的处理意见

鉴于事故已造成责任人周运祥死亡，建议对周运祥免于处罚。

鉴于周飞祥与周运祥同为做事工人，两人之间属共事合作关系，非雇主与雇员的关系，且无证据证明是由于周飞祥的过错导致周运祥死亡，因此建议不对周飞祥进行相关处罚。

鉴于房东对事故的发生不负有安全管理责任，且事故发生后房东积极补偿死者家属损失，建议对房东免于处罚。

七、事故的防范和整改措施

1、业主应将工程委托给具有专业资质的施工单位施工；

2、工程施工涉及垂直运输作业的，应按国家规定委托具有相应资质的单位承担施工起重机械的安装、拆卸作业，对机械设备进行检测合格并验收后投入作用，起重机械操作人员应持证上岗；

3、村委会应按履行安全生产属地管理原则，对辖区内未办理报建报监的工程进行施工安全管理。

无障碍 关怀版

东莞常平





版权所有：东莞市人民政府办公室

承办：东莞市政务服务和数据管理局

网站标识码：4419000098

备案号：粤ICP备19114884号



粤公网安备 44190002000375号

技术支持：开普云

网站地图

联系我们