沈阳建程钢结构工程有限公司“6.23”一般高处坠落事故调查报告

稿源：安监局 2017-07-18 14:43

2017年6月23日上午9时20分左右，沈阳建程钢结构工程有限公司在新民市大柳屯镇利民村沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司院内施工建设厂房，一工人在房顶铺设彩钢板时不慎从高处坠落，当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经新民市人民政府批准，6月26日成立了由新民市人民政府主管领导担任组长，安监局、监察局、公安局、工会、大柳屯镇派出所、大柳屯镇人民政府等有关部门派人员组成的“6.23”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，开展事故调查工作。同时，邀请新民市人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和相关人员的笔录，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故单位及事故概况

1、事故单位概况

单位名称：沈阳建程钢结构工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住址：新民市站前大街114号

法定代表人：王建

注册资本：人民币捌佰万元

成立日期：2014年07月05日

营业期限：2014年07月05日至2024年07月03日

经营范围：钢结构工程施工；轻钢彩板加工、销售；建筑材料批发、零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、事故概况

事故发生地点：位于新民市大柳屯镇利民村沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司院内

事故类别：高处坠落伤害

事故级别：一般事故

事故性质：责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

直接经济损失：万元。

3、死者概况

姓名：刘庆军，男，30岁，汉族

身份证号：21**********410

工作单位：沈阳建程钢结构工程有限公司(农民工)

住址：辽宁省北票市娄家店乡汤沟村老虎沟组5116号

4、死者与事故单位的关系

沈阳建程钢结构工程有限公司把该活包给王恒顺(个人)，王恒顺又包给王海(个人)，死者刘庆军是王海找来的，刚上班两天；均未签订劳动合同，属事实上的雇佣关系。

5、相关情况

1)姓名：王恒顺

类型：个人(自然人)

身份证：21**********736

住所：辽宁省铁岭腰堡镇陈千户村五组

2)姓名：王海

类型：个人(自然人)

事发后已失联，去向不明。

二、事故发生背景、经过、报告及救援情况

1、事故发生背景：2016年9月30日沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司与沈阳建程钢结构工程有限公司签订了工程承包合同，沈阳建程钢结构工程有限公司主要负责该项目工程猪舍钢结构及屋面板、吊顶工程的制作、安装及校正；钢结构预埋件和现场施工指导。

2、事故发生经过：2017年6月23日早上现场管理员给工人开完工作布置和安全教育会后，工人陆续进入现场开始工作；死者等9名工人负责在距离地面10米高的屋顶铺设彩钢板，大致在9时20分左右，死者与一名工人张某在把一块8米长的彩钢板放到屋脊处后，死者刘某后退了两步，工人张某提醒他小心点，话音刚落刘某就掉下去了，随后大家都下去了，有人去通知现场施工负责人，并拨打了120和110报警，以及通知死者家属；等120赶到现场，通过检验发现人已经死亡。随后，公安局法医也到达现场，并进行了尸检。

三、事故发生原因及性质

根据事故调查组成员通过对现场勘验、调查取证和对相关人员的询问笔录的共同调查分析，原因如下：

(一)直接原因

死者刘庆军在高处作业时，冒险违规高空作业，未系安全带，是导致事故的直接原因。

(二)间接原因

沈阳建程钢结构工程有限公司及个人承包方(王恒顺、王海)安全管理和培训教育不到位，施工人员工作中缺乏安全生产知识及自我保护意识，思想麻痹大意，工作现场未设置防护网，施工人员未佩戴必要的劳动保护用品，现场监护人员对工人高空作业未系安全带没有及时提醒是造成该事故的间接原因。

(三)事故性质

沈阳建程钢结构工程有限公司“6.23”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄，未佩戴必要的防护用品，违章作业而导致其高处坠落死亡的事故，经调查认定该起事故属生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任单位及事故责任者提出如下处理建议：

(一)对事故责任单位的处理建议

沈阳建程钢结构工程有限公司是本次事故的责任单位，其安全管理不到位，对此事故发生负有主要责任，建议由新民市安全生产监督管理局依法对其处罚。

(二)对事故责任者的处理建议

1、死者刘庆军，缺少安全常识和意识，违规作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2、王建：沈阳建成钢结构工程有限公司法人，负责公司全面工作，是第一责任人，履行企业负责人安全生产职责不到位，对此事故的发生负有领导责任，建议新民市安全生产监督管理局依法对其进行处罚。

3、朱永林：沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司项目负责人，安全管理不到位，未落实安全生产责任制和各项规章制度，对施工单位安全管理要求不严格，建议沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司对其进行处理。

五、防范措施及建议

(一)沈阳建程钢结构工程有限公司在今后生产、建设过程中都要深刻吸取教训，要严格管理工作人员，提高安全生产防范意识，强化企业生产安全主体责任，完善安全生产责任制和各项规章制度，认真排查安全隐患，强化作业现场安全管理，配备作业防护设施，对违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要坚决予以制止，认真开展安全教育与监督，切实做到不安全、不施工，无资质、不施工。特别是对外包工程项目也要加强安全监管，杜绝类似事故发生。

(二)广西扬翔股份有限公司，对于你单位下属分公司在我市在建各工程项目要加强生产安全整顿，落实企业安全生产主体责任和各项规章制度；对外包工程项目要严格管理，督促施工单位加强对施工人员安全生产培训教育，提高从业人员安全意识，认真排查安全隐患，坚决做到有隐患不施工；完善作业场所安全防护设施，确保类似事故不再发生。

(三)新民市大柳屯镇政府要按照属地管理的原则，坚守安全生产“红线”意识，按照“零容忍”的要求，切实做好安全生产工作，把安全生产各项工作落实到基层企业和生产作业一线。对在检查中发现的企业安全生产责任不落实、安全措施不到位、违规作业、违反劳动纪律的行为坚决予以制止，及时消除各类隐患，防止各类安全生产事故再次发生。

沈阳建程钢结构工程有限公司

“6.23”一般高处坠落事故调查组

2017年7月10日

编辑：