索 引 号：	B00400-2026-7231201
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2024-09-03
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

宁都县湛田乡“2024.04.24”一般车辆伤害事故调查报告

访问量：70

2024年4月24日上午11时40分许，福建**建设工程有限公司在承建宁都县湛田乡新田村高标准农田建设项目施工过程中，公司员工蔡某俊驾驶装载沙石的小型履带装载车在陡坡倒车时意外熄火导致滑坡，与坡下正在施工的公司员工廖某福发生碰撞并碾压，造成廖某福被装载车的车厢尾部压到腹部致死的车辆伤害事故。为了查清事故原因，追究事故责任，妥善处理善后工作，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）》等法律法规，宁都县人民政府依法成立了事故调查领导小组，由县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县农业农村局、县总工会、县湛田乡等单位派员组成。领导小组下设事故调查组和事故善后处置组，事故调查组由县应急管理局牵头，负责事故的调查工作。事故善后处置组由宁都县湛田乡牵头，负责社会稳定和事故的善后赔偿、家属安抚等工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关证件和资料及分析和论证，查明了事故发生经过，原因和人员伤亡情况，提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，湛田乡2024“4.24”是一起生产安全意外事故。

一、基本情况

宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目第十一标段项目概况：

工程总体情况。宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目第十一标段项目是宁都县永生农业投资集团有限公司的建设项目，由福建**建设工程有限公司承包。工程地点：宁都县湛田乡，工程内容：包括工程量清单及施工图纸、做法说明范围内的所有工作内容，资金来源：财政资金及专项债券，工程承包范围：本工程为宁都县2023统筹整合资金推进高标准农田建设项目，包括工程量清单及施工图纸、做法说明范围内的所有工作内容（以实际完成工程量为准）。

（一）相关单位概况：

施工单位：福建建设工程有限公司。**

公司概况。营业许可情况：法定代表人：罗某明，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：913507006*******2B，住所：福建省福州市闽清县三溪乡*******121-2号，经营范围：市政公用工程、建筑工程、水利不电工程、公路工程、电力工程（不含供电设施及授电设施）、通信工程、机电工程总承包；建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、地基与基础工程、消防设施工程、古建筑工程、电子与智能化工

程、环保工程、公路路基工程、公路路面工程、城市园林绿化工程承包；施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本为：贰亿壹仟陆佰陆拾陆万元整人民币，成立日期：2008年05月14日，营业日期：2008年05月14日至长期。

资质情况。建筑业企业资质证书，证书编号：D23503****，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。安全生产许可证，证书编号：（闽）JZ安许可证字[2019]01****，许可范围：建筑施工，有效期2021年03月16日至2024年03月15日。

宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目第十一标段：项目负责人：傅某兴，二级建造师，注册编号：闽235201520168****。安全员持证情况：项目部有1名安全员陈某妹，身份证号：350702********5820，证书名称为《水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，证书编号：闽水安C2019000****。现场管理总负责人：郭某梅，身份证号：362133********413X，证书名称为《安全生产考核合格证书》，证书编号：赣建安A（2015）002****。

经调查：1.项目情况：原计划根据宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目第十一标段施工合同于2023年11月10日开工，但因为要做施工前的准备工作，于2023年11月15日开工与2024年3月8日竣工，福建**建设工程有限公司宁都分公司任命郭某梅作为项目现场总负责人进行现场管理，郭某梅安排2023年11月15日开工后至2024年3月8日现场的安全管理由福建**建设工程有限公司安全员陈某妹负责现场安全监管工作，工期为120天，工期完成后，安全员陈某妹返回福建**建设工程公司总公司上班；2024年3月9日至2024年4月24日项目工程收尾工作，现场的安全管理由福建**建设工程有限公司安全员黄金负责现场安全监管工作；履带式农用车辆，不属于福建**建设工程有限公司的农用车辆，属于蔡某俊个人农用车辆。

经调查：2.公司生产安全管理情况：公司制定了各项规章制度和应急救援预案；公司组织了生产安全教育培训，如实记录了培训台账；公司制定了安全管理措施；公司组织了应急救援演练；项目部安全管理人员每天都有施工前安全技术交底，安全日志和监理日志记录规范；公司有生产安全隐患排查和整改台账；公司生产安全管理基本到位。

（二）合同签订情况

1.施工合同。2023年11月宁都县永生农业投资集团有限公司与福建**建设工程有限公司签订了宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程施工合同，工程承包范围：本工程为宁都县2023统筹整合资金推进高标准农田建设项目，包括工程量清单及施工图纸、做法说明范围内的所有工作内容（以实际完成工程量为准）；合同工期：开工日期为2023年11

月10日，计划竣工日期为2024年3月8日；合同工期总日历天数为120天；合同总价：捌佰伍拾肆万零捌佰捌拾元贰角捌分，实际工程开工的时间为2023年11月15日。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

1.事故现场情况。2024年04月24日8时许，蔡某俊带领7名员工一同到湛田乡新田村沙埠组一果园山底下高标准农田项目施工，一直施工到11点30分许，蔡某俊驾驶一辆履带装货车运砂石水泥准备从坡顶上倒车下来，把装在货车后斗里的砂石水泥倒进坡底下的水泥料斗里，当时是挂的倒车档位开到坡一半，准备打左边方向继续倒车时该车性能需要挂空挡踩离合再去挂倒挡，车辆突然熄火，挂到空挡重新启动，由于坡度太陡该车就开始下溜，一直挂不到倒挡，蔡某俊开始大喊叫坡下的施工人员赶快跑开，履带装料车直接后溜下坡底下，当时只剩下廖某福未跑开还在水沟做事，其他员工全部跑开，蔡某俊立即下车查看情况，发现廖某福被该车右后方的货箱角压住，当时廖某福就没有意识，趴在地上没有动静，还尝试喊几句廖某福没有任何回应。拨打项目部管理人员电话接到电话后赶到施工现场后，立即拨打120急救电话及119消防应急救援电话，医院救护车赶到事故事发现场，急救医生当场诊断伤者廖某福已无生命特征，诊断宣告廖某福已死亡。

2.场地基本情况：原计划根据宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目第十一标段，新田村施工现场旁有一条临时修建的简易路，该简易路由东通往宁都宏橙果业有限公司脐橙园，往北下坡通往高标准农田，坡道西侧坡底有一辆履带装料车，车头朝上，车尾压着一条在建的水泥沟渠，坡度为21度左右。

3.事故造成人员伤亡和直接经济损失情况。死者廖某福，江西省赣州市兴国县崇贤乡****前组8号，身份证号：362202********5520，此次事故直接经济损失约70余万元，整个项目工程场地停工整改。

4.其他情况。当天天气晴朗，平均气温：26.7度，风速4.1m/s，风向：NE（东北风）。

（二）事故应急处置情况

意外事故发生后，立即组织展开施救并拨打了公司项目安全员黄某电话，黄某接到电话后5分钟左右到达现场，并拨打了120、110和119急救电话，在7-8分钟左右，公司其他管理人员包括项目部十一标段总负责刘某平等人员到达现场后，立即疏散围观群众，防止二次伤害安排人员在路口等待救援人员，于11点45分乡镇派出所工作人员、乡镇卫生医务人员、乡镇工作人员、乡镇消防队到达现场，组织挖机把履带装卸车吊起，将伤者从车下抬出来，乡镇医务人员对伤者进行诊断后，宣布伤者无生命体征已死亡，随后110到达现场，宁都县人民医

院医疗急救车于12：30左右到达现场，医护人员到达现场后，诊断伤者廖某福已无生命特征，诊断宣告廖某福已死亡。

宁都县公安局接警后，派出公安民警对事故现场勘察后，排除了刑事他杀案件的因素。

县应急管理局等单位第一时间赶到现场后，投入应急处置工作，对事故进行初步调查。





湛田乡新田村高标准农田建设项目事故现场照片



湛田乡新田村高标准农田建设项目事故现场照片

（三）事故善后处置情况

意外事故发生后，事故善后处置组对事故善后进行了妥善处置，福建**建设工程有限公司宁都分公司与死者（廖某福）家属签订了死亡赔偿协议书，死亡赔偿款各项协议合计人民币67万余元，全部赔偿到位，死者家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查研判认定，此次意外事故的直接原因蔡某俊驾驶履带装料车倒车下坡车辆突然熄火，导致履带装料车下溜到坡下，现场施工人员廖某福躲避不及时，造成一起意外事故。

（二）间接原因分析

由于连日大雨天气影响，泥土含水量过高，导致泥土松软，影响了涉事车辆现场作业。

四、事故主要教训

该起意外事故的发生，是履带装料车作业过程中，遇到地形便道复杂和连日多雨造成路基不稳车辆故障的情况下发生的意外事故，驾驶员应采取确保安全的措施操作，不能有侥幸心理，加强农用机械驾驶员的安全驾驶意识，做好农用机械的日常保养，都有利于减少意外安全事故发生。

五、事故防范措施和建议

（一）提高政治站位，坚决防范化解农村机械安全风险。

各乡镇、各单位要以党史学习教育为契机，进一步增强责任意识，强化担当精神，抓实农村机械专项整治，加强农村机械安全风险隐患排查与治理，坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民群众生命安全放在第一位落到实处。

（二）增强安全生产红线意识，强化安全生产工作。各建筑企业要坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代

价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于工作的首位。要严格按照有关法律法规的标准和要求，建立健全安全生产责任制，在施工过程中加强管理。

（三）强化安全监管人员的履职，切实发挥监管作用。监管人员要严格履行职责，要严格审查施工单位编制的专项施工方案，要严格督促现场和设备设施安全管理，督促各项安全防护监护措施落实到位；要加强项目安全隐患排查，发现问题及时纠正并督促施工单位整改到位，对拒不整改的必须向行业主管部门报告。

（四）夯实企业安全生产基础，提高工程安全管理水平。建筑企业要进一步建立和完善以安全生产责任制为重点的安全管理制度，规范用工管理，加强对作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底工作，及时全面排查治理事故隐患，落实安全防护措施，严格作业现场管理，把各岗位的安全生产责任落到实处；要强化对工程建设和安全生产的全面、全过程管理，严格把关，严防类似事故的再次发生。

（五）推行安全风险分级管控制度，强化施工现场隐患排查治理。各建筑企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法，要健全完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实；建设单位应积极协查勘察、设计、施工、监理、检测等单位，并在资金、人员方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。

（六）深刻吸取事故教训，落实整改。组织相关人员对这起事故的原因分析会，在分析事故原因中吸取本次事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，制定并落实整改措施，全面防范化解安全风险。

相关文章