政　策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
政府网站工作报表
依申请信息公开
国家、省、县区和部门平台

广元苍溪嘉陵江百利大桥新建项目“4·18”一般挂篮坠落事故调查报告

来源：市应急管理局 发布时间: 2023-12-28 字体: [大　中　小]

2023年4月18日15时06分左右，苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建项目在进行3#主墩主梁工挂篮行走过程中，江心侧（北侧）挂篮从主梁坠落至嘉陵江中，导致2人死亡，直接经济损失616万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告调查处理规定》和《广元市人民政府关于同意授权市应急管理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产全事故的批复》（广府复〔2020〕3号）有关规定，2023年4月21日，市应急管理局牵头成立了广元苍溪陵江百利大桥新建项目“4·18”一般挂篮坠落事故调查组，调查组由市应急管理局、市公安局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市总工会、苍溪县政府等单位人员组成，邀请市检察院派员参加，并邀请市委监委驻市应急管理局纪检监察组介入事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事是、注重实效”原则，通过现场勘验、检测鉴定、理论计算分析、查阅资料、询问谈话等方式，查清事故生的经过和原因，查明有关单位和相关人员责任，并针对事故原因和暴露出的问题，提出事故防范和整改施建议。

调查认定，广元苍溪嘉陵江百利大桥新建项目“4·18”一般挂篮坠落事故是一起因安全技术和现场管理到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

1.苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥，以下简称“百利大桥”）新建项目基本情况。百利大桥新建项位于广元市苍溪县南部片区，距苍溪县城约6km。项目起点位于嘉陵江北岸云峰镇石家坝，通过石家坝互与国道 212 线相接，经主桥跨越嘉陵江至南岸百利镇（原陵江镇）百利坝，通过百利坝互通与苍溪县百利城城市综合主干道公路相接，总投资5.1亿元，为省重点项目。路线全长1015m，其中主桥611m、引404m，双向四车道，采用一级公路技术标准，设计速度60km/h。工程建设单位为苍溪县交通运输局，项于2020年6月开工建设，截至2023年4月18日，已完成所有桩基、承台、墩柱和2#、3#主塔建设，正在行主梁和两岸路面工程施工。

2.百利大桥主桥工程情况。百利大桥主桥设计为118m+240m+118m预应力砼双塔双索面斜拉桥，索塔
拱形门式结构，塔高94.9m；主梁采用预应力砼双纵肋式连续梁，桥梁全宽32米，单T划分为17个悬臂浇
梁段，梁段长度均为6m，悬臂浇筑梁段采用前支点挂篮对称悬浇施工。截至2023年4月18日，3#主墩已
成2#梁段浇筑。

（二）相关单位情况

1.苍溪县交通运输局。百利大桥新建项目建设单位，机构性质为机关，位于苍溪县陵江镇红军路58

四川省危险化学品企业风险研判与承诺公告公众平台

主办单位：广元市应急管理局　地址：广元市利州区利州东路438号　办公室电话：0839-3265130　值班电话：0839-3270175　广元市政务服务中心应
5572074　举报邮箱：515048724@qq.com

政府网站标识码5108000022　蜀ICP备2021013158号-7 川公网安备51080002000265号