南岗区王岗镇哈双路126号汇成实验器材经销部“11.21”高处坠落事故调查报

发布日期： 2023-01-12 09:35 信息来源： 南岗区政府 字体大小： 大 中 小

2022年11月21日12时左右，位于南岗区王岗镇哈双路126号，汇成试验器材经销部在楼内搭建脚手架存放货物施工现场，在安装脚手架过程中

南岗区应急管理局接到事故报告后，立即向哈尔滨市应急管理局、南岗区委、南岗区政府报告。南岗区人民政府依据国务院《生产安全事故区应急管理局、南岗区总工会、哈尔滨公安局南岗分局等单位组成事故调查组。事故调查组经过现场勘查，对相关人员询问，查阅相关资料等工作质，并对相关责任进行了认定，提出了处理建议和预防事故重复发生的措施，现将事故调查情况报告如下：

一．事故发生单位

哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部，类型：个体工商户；组成形式：个体经营；统一社会信用代码：92230110MA1BGAJ201（1-1）；法人代5日；登记机关：哈尔滨市香坊区市场监督管理局红旗大街市场监督管理所；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营场所：哈尔滨市香坊区术服务、数据测试分析、设备安装、系统集成服务、批发兼零售、实验设备、实验器材、实验试剂、电子产品、办公用品、教学设备、通讯设备、能产品、计算机软硬件及耗材、网络产品、打印、复印、印刷。

二．工程概况

2022年11月19日哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部新进一批电子器材，预放置南岗区王岗镇哈双路126号仓库内，准备在仓库二层平台上摆物。单位法人苑仲吉指派单位项目经理刘派办理此事，刘派找到朋友刘浩洋联系工人进行搭建架子，2022年11月20日刘浩洋找到干架子工活的包工协议成交，2022年11月21日准备开工。

三．事故发生经过及救援情况

2022年11月21日早6时30分宋树波等6名工人在南岗区王岗镇哈双路126号仓库内进行搭建脚手架的工作，12时左右，宋树波在距离地面8.5米，在墙上打眼，固定螺栓拉架子用，当时宋树波为在架子上零活移动，并未佩戴安全带，头上只带了顶安全帽，这时宋树波手中的电锤头碰到墙内钢倒，从8.5米高的脚手架上摔到地面上，失去意识，工友立刻拨打120急救电话，5分钟救护车到达现场，送往黑龙江省农垦医院进行抢救，13时35分

事故救援评估情况

经评估，整个救援过程信息报送客观真实，应急响应及时，相关部门配合到位。

四．事故造成的人员伤亡情况

姓名	性别	年龄	伤亡程度	工种	户籍
宋树波	男	47	死亡	工人	232303197508113033 黑龙江省肇东市人

此起事故造成直接经济损失壹佰贰拾伍万贰仟三佰零伍元

1. 死者抚恤金及丧葬费壹佰贰拾万元整。

2. 行政处罚罚金伍万贰仟三佰零伍元整。

五．事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的直接原因

宋树波在搭建南岗区王岗镇哈双路126号仓库内脚手架时，未佩戴符合国家标准或者行业标准的高空作业使用的安全带，是导致本次高处坠落

（二）事故发生的间接原因

1.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部法人苑仲吉对本单位生产安全监督管理不到位。

2.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部经理刘派未到现场进行安全监督、检查工人违规搭建脚手架作业，造成人员伤亡。

3.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部指派现场人员刘浩洋，未对施工人员未佩戴安全设备进行违规搭建脚手架进行有效制止。

（三）事故性质

事故调查组通过现场勘查、查阅相关资料和对相关人员询问等工作，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项规

六．事故责任单位责任人认定及处理意见

1.工人宋树波在未佩戴符合国家标准或者行业标准的高空作业使用的安全带的情况下进行高空作业，在本次事故中负直接责任。以上行为违七条规定，鉴于宋树波在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部法定代表人苑仲吉，对作业人员监督管理工作不到位，在本次事故中负主要管理责任。以上行为违反了第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议处以上一年收入玖万三仟贰佰陆拾叁元的百分之四十，即人民

3.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部项目经理刘派未到现场进行安全监督、检查工人违规搭建脚手架作业，造成人员伤亡。在本次事故中负国安全生产法》第二十五条第（五）项，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议处以人民币壹万元整罚款的行

4.哈尔滨香坊区汇成实验器材经销部指派现场人员刘浩洋，未对施工人员未佩戴安全设备进行违规搭建脚手架进行有效制止。在本次事故中民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议处以人民币伍仟元

七．预防事故重复发生的整改措施

此起事故暴露出涉事单位在安全生产工作中存在的安全管理、安全检查和安全教育不到位等问题，要立即采取有力措施，切实研究解决，全

（一）立即进行安全检查，全面排查事故隐患，制定防范措施、落实隐患整改任务，严格落实企业安全生产主体责任和各项规章制度。

1.应事先开展作业现场风险识别，并采取有效的预防和管理措施。

2.应针对实际情况完善各种作业的安全技术操作规程，经培训后应严格执行。

（二）应加强员工的安全教育培训和安全风险告知，并加强作业前及作业过程中的安全监管。

（三）进一步强化作业现场的安全管理，严格执行隐患排查制度，并认真进行整改，提高本质安全水平。

南岗区王岗镇哈双路126号汇成实验器材经销部“11.21”高处坠落事故调查组

南岗区王岗镇哈双路126号汇成实验器材经销部

“11.21”高处坠落事故调查组

二0二二年十二月二十九日