四川像龙河湖治理工程有限公司“3•5”一般车辆伤害事故调查报告

来源：县应急管理局 发布时间：2021-05-06 10:19　浏览次数: 651　字体：[大　中　小]

事故调查报告已于2021年4月28日经石棉县人民政府批复同意，现予以公开。

2021年3月5日13时30分许，王岗坪乡四川像龙河湖治理工程有限公司砂石厂内发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，认真吸取事故教训，明确事故责任，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省安全生产条例》等有关法律法规的规定，根据《石棉县人民政府关于授权县应急管理局对一般安全生产事故进行调查处理的通知》（石府函〔2019〕70号）文件要求，石棉县应急管理局牵头成立了四川像龙河湖治理工程有限公司“3·5”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，及时、准确地查清事故原因、查明事故经过、认定事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.郭*，男，汉族，户籍地址：四川省石棉县新棉街道，为四川像龙河湖治理工程有限公司驾驶员，驾驶T35***号货车。

2.张**，女，汉族，户籍地址：四川省石棉县新棉街道，为四川像龙河湖治理工程有限公司计量员，在次事故中死亡。

（二）事故单位基本情况

四川像龙河湖治理工程有限公司成立于2017年6月2日，登记机关为石棉县行政审批局。公司法定代表人汪*军；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9151**********F22F；经营范围：河湖整治工程、

石方工程；河道、湖泊、城市管网设施清淤处理；机械设备租赁服务；砂石开采、批发零售；普通货运；建
劳务分包。

（三）事故现场基本情况

事故砂石厂属于四川像龙河湖治理工程有限公司，位于挖角村5组，211省道旁。进入砂石厂后有一电
磅，供砂石厂货车过磅使用，计量房位于电子磅右方，电子磅前方连接一下坡，坡下堆放砂石成品。该砂石
有两名计量员，日常工作内容为在计量房内为过磅的货车驾驶员开具票据。

二、事故发生及抢险救援经过

（一）事故发生经过

2021年3月5日当事人郭*接砂石厂厂长郭*华调度，驾驶川T35***号货车到砂石厂装载一车砂石，当日
时30分左右，郭*到达砂石厂，货车过磅称重后，郭*下车前往计量房拿取票据，拿票据后郭*上车未发现货
后方有人，随即启动货车，准备倒车下坡装载砂石。此时计量员张**已位于货车视野盲区，郭*货车当即碾压
张**，郭*未察觉，继续倒车，直到郭*发现前方地上有血迹才进行制动，因货车惯性滑行一段距离后至坡底
完全停下，最终因车辆伤害导致张**当场死亡。

（二）事故救援经过

2021年3月5日13时40分，石棉县应急管理局接到报告王岗坪乡挖角村一砂石厂发生一起事故。接到报
后，石棉县立即启动应急响应，应急、公安、交通、120急救中心等部门赓即赶往现场。到达现场后交警民警
即对现场进行封锁；120急救中心急救人员到场后确认张**无生命体征，当场宣告其死亡。

(三)人员伤亡、直接经济损失及善后工作

事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

死者：张**；性别：女；年龄：57岁；四川省雅安市石棉县新棉街道。

接到报告后，县应急管理局迅速反应，按照程序上报事故，安排执法人员赶赴事故现场核实，并按县政
授权，牵头成立了事故调查组，开展事故调查。同时协调公安、人社等相关部门开展事故善后工作。2021
月6日，事故相关方达成赔偿协议。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

2021年3月5日驾驶员郭*驾驶货车在到达四川像龙河湖治理工程有限公司砂石厂过磅取票后，未仔细对
周围情况便启动货车倒车，碾压视野盲区的计量员张**并导致其死亡，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.事故当事人安全意识欠缺。货车驾驶员郭*安全意识不强，在明知货车存在视野盲区的情况下，未仔细
认车身周围及车后是否有人员存在，贸然启动车辆进行倒车。计量员张**同样缺乏安全意识，在明知货车过
后随时可能启动的情况下，贸然站在货车后方。

2.主要负责人履职不到位。四川像龙河湖治理工程有限公司主要负责人汪*军，仅通过口头安排，将厂内
切大小事务，包括安全生产职责交予厂长郭*华，对本单位主要负责人安全生产职责不清楚，未建立本单位全
安全责任制、未组织制定和实施安全生产教育和培训计划、未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除安
隐患。

3.教育培训不到位。四川像龙河湖治理工程有限公司厂内大小事务实际由厂长郭*华负责，但是郭*华对
石厂所有驾驶员及计量员采取的安全教育培训均为口头培训，无任何培训和考核记录，对砂石厂其他员工的
训也仅有培训签到记录，未见有培训成果检验及考核记录。

4.现场管理混乱。四川像龙河湖治理工程有限公司砂石厂内安全管理人员仅负责车间内的现场安全管理
临时聘请的交通指挥人员仅在厂门口负责疏导厂内货车汇入211省道，厂内其他区域，尤其是货车过磅倒车下
处，无任何警示标识标牌，无现场协调指挥人员。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，四川像龙河湖治理工程有限公司“3·5”一般车辆伤害事故是一起生产经营性车伤害安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关单位的责任认定及处理建议

四川像龙河湖治理工程有限公司在此次事故中暴露出对有关人员教育培训不到位、现场管理混乱等问题导致发生此次事故。四川像龙河湖治理工程有限公司对此次事故的发生负主体责任，建议由县应急管理局对依法开展调查处理。

（二）对事故其他相关人员处理建议

汪*军（四川像龙河湖治理工程有限公司主要负责人）对本单位主要负责人安全生产职责不清楚，未建立单位生产安全责任制、未组织制定和实施安全生产教育和培训计划、未督促检查本单位的安全生产工作，及消除安全隐患，对事故的发生负有领导责任，建议由县应急管理局对其依法开展调查处理。

郭*华作为四川像龙河湖治理工程有限公司现场实际管理人，仅对员工进行口头培训，并未进行考核，同对厂内车辆作业管理极不规范，厂内人车并行无人指挥，未设置警示标识标牌，对事故的发生负有管理责任建议由四川像龙河湖治理工程有限公司内部依照相关规定处理。

郭*作为货车驾驶员，在明知货车存在视野盲区的情况下，未仔细确认车身周围及车后是否有人员存在，磅后贸然启动车辆进行倒车，导致计量员张**被压身亡，对事故的发生负有直接责任，建议由县应急管理局其依法开展调查处理。

张**作为计量员，擅自脱离自身工作岗位，在明知货车过磅后随时可能启动的情况下，贸然站在货车方，对事故的发生负有直接责任，因在此次事故中死亡，建议不予处罚。

调查未发现相关职能部门存在履职不到位的问题。

五、事故防范措施

一是四川像龙河湖治理工程有限公司要深刻汲取本次事故教训，进一步落实企业主体责任，主要负责人行安全生产管理职责，强化落实安全生产制度和规程，提高安全管理水平。认真贯彻落实《中华人民共和国全生产法》关于生产经营单位保障安全生产的相关规定，建立、健全公司安全生产责任制，修订完善符合安生产标准的各项规章制度和操作规程，确保安全生产规章制度和操作规程得到有效落实；二是四川像龙河湖理工程有限公司要加强安全培训教育工作，落实企业安全培训的主体责任，同时加强企业内部安全教育培训作，确保培训时间、内容、质量，提高职工安全意识和应急处置能力；三是四川像龙河湖治理工程有限公司规范现场安全管理，根据厂内货车频繁进出的现状，应禁止厂内人车并行，并在醒目位置设置警示标牌，保厂内重点场所的视频监控全覆盖；四是涉及河湖治理企业管理的相关部门要加强监管工作，加大检查执法度，坚决打击各类安全生产违法行为，防范类似事故再次发生。

四川像龙河湖治理工程有限公司

“3·5”一般车辆伤害事故调查组

主办：石棉县人民政府办公室　　承办：电子政务和信息公开室
备案号：蜀ICP备 09003980 号-1
联系电话：0835-8862069
川公网安备 51182402000101号
政府网站标识码：5118240001
站点地图　无障碍浏览　网站使用帮助