# 吉安永新岩源花园六期项目“11·15”一般高处坠落事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 3 月

2023年11月15日8时许，永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目3#楼外墙抹灰作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。事故发生后，企业未按照国家有关规定报告，后经永新县建筑业生产安全事故大起底排查发现。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2026年1月9日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、永新县政府等相关单位派员参加的吉安永新岩源花园六期项目“11·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查，事故发生后，中阳建设集团有限公司岩源花园六期建设工程项目部负责人主观认为伤者伤情不重，第一时间未向建设方、监理方及有关政府部门报告事故信息，且在知晓伤者伤情较重后，中阳建设集团有限公司仍未向相关单位和政府部门报告，构成瞒报情形。根据医疗机构诊断报告和劳动能力鉴定结论

描述，伤者伤残情况为截瘫、腰椎压缩性骨折和腰骶横突骨折，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）第4.2条[1]和附录B3 6e条文规定[2]，伤者已构成重伤情形，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项[3]，这起事故定性为一般生产安全责任事故。

综上，事故调查组认定，这起事故为一起施工单位瞒报的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目于2022年1月13日在永新县发展改革委备案登记，建设单位为永新县住房保障中心，工程地点位于永新县禾川镇横江村，工程总造价10620.6217万元，项目建设期730个日历天。2022年4月12日该项目取得《建设工程规划许可证》（编号：建字第工362430202200016号），建设规模为总建筑面积44624.15$m^2$，包括4栋18层高的高层住宅、2栋二层商业用房、一层地下室（含地下停车场及设备用房、人防工程）和1栋单层门卫室（含消防控制室）等建筑。2022年11月18日取得永新县建筑工程施工预许可证（编号：20221118001），并于当日开工建设。2023年3月3日取得建筑施工许可证（编号：360830202303030201），

[1]《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）第4.2条：重伤指相当于附录B表定损失上作日等于和超过105日的失能伤害。

[2]《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）附录B3 6e：脊柱骨损伤，脊髓离断形成截瘫者，损失工作日换算为6000日。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

项目勘察单位为吉安市建筑设计规划研究院，项目负责人郭某；设计单位为吉安市建筑设计规划研究院，项目负责人付某；施工单位为中阳建设集团有限公司，项目负责人陈某德；监理单位为吉安隆海锋建设集团有限公司，总监理工程师刘某清。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：永新县住房保障中心，位于永新县禾川镇湘赣大道42号，统一社会信用代码：12361030492580****，现任法定代表人为贺某和，时任法定代表人为李某（现为永新县城镇发展服务中心主任）。2022年10月9日，永新县住房保障中心授权龙某平担任永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目建设负责人，对该项目建设工作实施组织管理。

2.项目施工单位：中阳建设集团有限公司（以下简称中阳建设公司），成立于2003年11月28日，公司住所位于江西省抚州市临川区赣东大道2088号中阳广场，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本91618万元，法定代表人陈某斌，统一社会信用代码：91361000756753****。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、水利水电工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包、地基与基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、结构工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路基工程专业承包；设备安装、公路桥梁工程、对外承包工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程（以上经营项目凭资质证

书经营）；钢、铝门窗制作、安装；城市规划编制设计、人防工程设计、环保工程设计、设计施工一体化；安防工程设计与施工；城市规划、建筑工程、人防工程、环保工程的咨询服务；进出口经营权（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有建筑业企业资质证书，证书编号：D136088052,具有建筑工程施工总承包特级资质，有效期至2028年12月22日。《安全生产许可证》（编号：（赣）JZ安许证字〔2004〕060001），许可范围为建筑施工，有效期为2022年11月17日至2025年11月17日。

2022年10月9日，中阳建设公司组建永新县岩源花园六期项目新建工程施工项目部。项目经理陈某德，二级建造师，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（编号：赣建安B〔2004〕0002602），初次领证日期为2004年1月6日，有效期至2026年1月6日。安全员马某，持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号：赣建安C〔2021〕0135339），初次领证日期为2021年12月20日，有效期至2027年12月20日。安全员柴某，持有《安全生产考核合格证书》（编号：赣建安C〔2014〕0059399），初次领证日期为2020年10月10日，有效期至2023年12月4日。土建施工员方某龙，持有《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》（编号：03616101936160002754）。

3.项目监理单位：中轩信达（江西）建设管理有限公司（以

下简称中轩信达公司），事故发生时为吉安隆海锋建设集团有限公司（以下简称隆海锋建设公司），成立于2016年9月28日，公司住所位于江西省吉安市永新县袍田新区滨江盛景项目中的第8栋一层4间商铺，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本4008万元，法定代表人陈某怡，统一社会信用代码：91360830MA35KN****。2025年9月30日企业更名为中轩信达（江西）建设管理有限公司，公司住所变更为江西省吉安市青原区贸易广场豪德星城银座1幢1708室。经营范围包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，公路工程监理，电气安装服务，文物保护工程施工，房地产开发经营，建筑劳务分包，特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服务，政府采购代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，金属门窗工程施工，水污染治理，水环境污染防治服务，园林绿化工程施工，钢、铁冶炼，市政设施管理，建筑工程机械与设备租赁，物业管理，房地产经纪，广告设计、代理，平面设计，广告制作，广告发布，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《工程监理资质证书》有效期至2025年8月19日，资质类别及等级为房屋建筑工程监理乙级、

市政公用工程监理乙级。

2022年9月17日，隆海锋建设公司组成永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目监理机构，任命刘某清为总监理工程师，持有《江西省监理工程师岗位证书》（证书编号：36003176）；王某生为专业监理工程师，持有《注册监理工程师注册执业证书》（编号：00649451）；监理员为汤某泽，持有《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理从业人员培训测试合格证书》（编号：JAJSJL-2022010094）。

（二）事故发生单位安全管理情况

中阳建设公司岩源花园六期建设工程项目经理为陈某德，配备了2名专职安全生产管理人员（马某、柴某），其中，马某主要负责现场安全管理，柴某主要负责安全资料整理；建立了全员安全生产责任制、双重预防机制，制定了应急预案。项目负责人及安全管理人员均参加了安全生产培训并通过考核取得相应资质资格。

经查，中阳建设公司安全生产主体责任和安全管理制度落实不到位，未对从业人员做好安全教育培训及安全技术交底，对从业人员安全教育培训不到位，未进行有针对性的班组级培训，仅由班组长每日口头提醒注意安全；隐患排查不深入，未按照规范要求对竹笆脚手板进行定期检查、维护、保养，导致竹笆脚手板老化破损、承载力不足。

（三）事故发生经过

事发时，岩源花园六期项目工程 3#楼主体结构已完成建设，项目部正组织对外墙面进行抹灰粉刷，3#楼东北角外墙面由喻某负责抹灰，从上到下进行施工。在进行到第四层作业面时，因前日还剩部分外墙面需要修补，2023 年 11 月 15 日早上，泥工班组长陈某平安排喻某对 3#楼四层外墙进行修补。上午 8 时许，喻某按照工作安排，在做好佩戴安全帽等基本个人防护的情况下进入工作地点，简单检查脚手板铺设后开始工作，在准备去提水泥砂浆时，竹笆脚手板突然断裂，喻某从脚手架上掉落至地面。现场砂浆工人吴某堂将砂浆送到喻某作业处时，看到喻某仰躺在地上，意识清楚，呼喊腰部疼痛，无明显外伤和外出血等特征。

（四）事故现场情况

永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目位于永新县禾川镇横江村，建筑总面积 44624.15㎡。事故发生在 3#楼，抹灰工喻某在 3#楼四层东北角外墙靠近电梯井处作业时掉落至地面，坠落高度约 10 米。事发时，3#楼主体结构已完成建设，处于回填土方阶段，四层以下脚手架均已拆除，四层为悬挑层，四层作业平台均设置了防护绿网，脚手架上铺设了竹笆脚手板。3#楼外墙前期已基本完成抹灰，事发当日，喻某正对部分外墙体进行抹灰修补作业。




图为事发前期建设工程事故地点航拍图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

喻某，男，25岁，江西省抚州市临川区人，身份证号362502200012 27****，在本次事故中受重伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失约73.25万元（不含事故罚款）。

（六）事故相关的气象情况

2023年11月15日7-9时，永新县天气为多云转小雨，南风1-3级，最低气温7℃，最高气温18℃。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，砂浆工人吴某堂看到喻某仰躺在地上，便过去扶他，同时打电话向泥工班组长陈某平报告。陈某平接到电话后，立即从3#楼另一侧赶到现场，简单查看喻某情况后，打电话将情况向项目经理陈某德报告。陈某德接到报告后，随即从项目部赶到现场并检查喻某受伤情况，看到伤者状况较好，认为问题不大，因而未拨打120急救电话，安排陈某平和吴某堂开车将喻某送往吉安中心城区医院治疗。同时，陈某德向中阳建设公司安全部副部长罗某电话报告工地上有人坠楼并已安排人员将伤者送往医院，罗某在通话中要求项目部抓紧救人，做好与家属的沟通，并安排中阳建设公司对外事务负责人熊某华对接陈某德做好善后工作。罗某随后到中阳建设公司副总郑某（目前已离职）办公室当面汇报，郑某当即将情况报告中阳建设公司副总裁兼工程管理中心总经理王某刚，项目经理陈某德当天也向王某刚作了报告，考虑到伤者情况较好，王某刚让项目部自行处理，未向中阳建设公司法定代表人兼董事长、总裁陈某斌报告事故情况。直至2025年2月24日在线上申请报销相关治疗费用时，王某刚才向陈某斌报告事故情况，陈某斌未向相关单位报告事故信息。事故发生和确认为重伤事故后，施工单位均未向建设单位、监理单位及有关政府部门报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

现场砂浆工人吴某堂将砂浆送喻某作业处时，看到喻某仰躺在地上，呼喊腰部疼痛，未发现明显外出血且意识清醒，便过去

扶他。项目经理陈某德赶到事故现场并简单检查伤者情况后，认为问题不大，没有拨打120急救电话，而是安排泥工组班长陈某平开车将喻某送往医院救治，陈某平和吴某堂将伤者抬托上车后送往吉安市区医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

陈某平和吴某堂驾车送喻某赶往吉安市区医院救治途中，接到喻某家属电话要求将其送至南昌救治，约中午13点30分到达南昌大学第一附属医院，并与其家属汇合。医院对喻某进行了检查，建议立即对患者进行手术治疗，患者家属拒绝并要求转院治疗。同日晚间安排救护车送往上海，于11月16日11时到达上海市第六人民医院进行手术，11月24日出院。后转入上海市禾滨康复医院和吉安市中心人民医院进行系统性康复治疗，于2024年12月27日出院回到抚州老家静养，2025年1月10日经吉安市劳动能力鉴定委员会鉴定为贰级，大部分生活自理障碍，目前伤者情绪稳定。

事故发生后，中阳建设公司安排专人协调治疗和工伤保险事宜，积极与伤者家属沟通协调，及时足额垫付了相关医疗费、护理费等费用，并根据劳动能力鉴定报告依法依规进行赔付，保障了伤者的合法权益，目前伤者情绪稳定，未产生社会舆情。

（四）事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员未拨打120急救电话，而是自行施救；施工单位未指导现场工人按照事故应急预案进行救援，未采取专

业妥善的急救措施，事故应急处置环节存在不规范的问题。中阳建设公司安排熊某华专门协调治疗和工伤保险事宜，积极与伤者家属沟通协调、安排救治，未产生社会不稳定因素和舆情问题。但在事故信息报送过程中，施工单位未按照国家有关规定报告，导致事故瞒报。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

岩源花园六期项目 3#楼四层东北角近电梯井外墙处作业层竹笆脚手板质量不良、承载力不足，抹灰工人喻某踩破脚手板掉落至地面。

### （二）间接原因分析

施工单位对竹笆脚手板质量安全检查、维护、保养不到位[4]，未及时排查发现脚手板存在的安全隐患。安全教育培训未实质开展，仅以短会、口头交代等形式代替安全教育培训，导致员工安全意识淡薄。

## 四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任

### （一）涉事业主和有关生产经营单位

1.永新县住房保障中心。其履行建设单位安全生产责任不到位，未督促检查各参建单位安全生产工作，未对施工单位安全生产工作进行统一协调、管理，将安全管理工作委托给监理公司代

[4]《施工脚手架通用规范》（GB55230-2022）第 3.0.4 条：脚手架材料与构配件在使用周期内，应及时检查、分类、维护、保养，对不合格品应及时报废，并应形成文件记录。

为履行，未针对性开展部署、检查、培训等监督管理工作。授权龙某平担任建设项目负责人后一授了之，且龙某平未认真履行安全管理职责，未有效开展安全管理工作，对参建方缺乏有力监督，对施工单位总部和住建部门发现的问题隐患未跟踪督促施工单位项目部及时整改到位。

2.中阳建设公司。其落实企业安全生产主体责任不到位，对员工安全教育培训流于形式、走过场[5]，日常隐患排查治理不全面、不细致，未按标准和规范要求对脚手板进行检查、维护、保养[6]，对脚手板系统性安全问题隐患长期纵容漠视[7]。如多次检查发现脚手板缺失问题，却未彻底全面整改，屡查屡见；竹笆脚手板由普通工人自行任意搭设，且未采取可靠的紧固措施[8]；2023年11月2日公司第三季度工程巡检时发现3#楼脚手板大量缺失等隐患，未按要求闭环整改，直至事故发生。事故发生后未按要求报告事故信息[9]，导致事故瞒报，对事故的发生和瞒报负有管理责任。

3.中轩信达公司。其未依法履行建筑施工监理责任，现场监

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《施工脚手架通用规范》（GB55230-2022）第4.4.4条第3款：木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板应有可靠的水平杆支撑，并应绑扎稳固。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

理履职不到位，对脚手架危大工程仅在安装初期开展现场监理，对危大工程子项之一的脚手板未进行针对性的现场检查、监理，对施工单位总部和住建部门发现的脚手板大量缺失等问题隐患未跟踪督促施工单位项目部整改到位[10][11]，对事故的发生负有安全生产管理监理责任。

（二）涉事有关人员

1.龙某平，男，中共党员，现任永新县住房保障中心主任助理，时任永新县城市棚户区改造建设工程（岩源花园六期）项目负责人，负责工程项目现场管理。其落实安全督查检查工作不到位，督促施工单位隐患整改不到位，对事故的发生负有管理责任。

2.李某，男，中共党员，时任永新县岩源花园六期项目质量安全监管组组长，现任永新县城镇发展服务中心质安站副站长，负责该项目执法检查工作。其对现场存在脚手板缺失、过度使用等隐患检查不到位，对2023年4月26日下达的脚手板问题隐患整改通知跟踪落实不到位，对事故的发生负有监管责任。

3.陈某斌，男，江西省政协常委，中阳建设公司法定代表人。其作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产第一责任人职责，未有效落实本单位安全生产规章制度，未按要求对该项

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

目组织开展隐患排查，对项目负责人和安全员履职管理不到位[12]等，对事故的发生负有重要领导责任。

4.王某刚，男，中共党员，中阳建设公司副总裁兼工程管理中心总经理。其作为公司安全生产主要负责人[13]，未有效落实本单位安全生产规章制度，对项目负责人和安全员履职管理不到位，对巡检时发现3#楼脚手板大量缺失等隐患督促整改落实不到位[14]，对事故的发生负有重要领导责任。其接到事故信息报告后，未按照有关规定第一时间上报事故情况[15]，导致事故瞒报，对事故瞒报负有直接责任。

5.陈某德，男，群众，时任永新岩源花园六期项目经理。其作为该项目安全生产第一责任人，落实施工安全管理职责不到位[16]，组织安全生产教育培训不深入，对竹笆脚手板老化破损、承载力不足、未紧固等问题长期失察失管，未及时消除生产安全事故隐患[17][18]，导致事故发生，对事故的发生负有主要领导责任。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第五条第一项：本办法所称安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书,在企业和项目从事安全生产管理工作的下列人员:(一)企业主要负责人:包括法定代表人、董事长(执行董事)、总经理(总裁)、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项和第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(七)及时、如实报告生产安全事故。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[16]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[17]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产

6.马某，男，群众，时任永新岩源花园六期项目安全员。其履行安全生产管理责任不到位，落实安全生产教育培训不严，日常隐患排查不细致，未及时排查消除竹笆脚手板质量不良的事故隐患[19][20]，导致事故发生，对事故的发生负有安全生产管理责任。

## 五、对有关单位及责任人员的处理建议

### （一）因在事故中受伤建议免予追究责任人员

鉴于施工作业人员喻某在事故中受重伤，建议不再追究其责任。

### （二）有关公职人员

责成永新县住房城乡建设局对龙某平、李某予以通报批评，并要求龙某平、李某予向该局作出深刻书面检查。

### （三）对涉事企业和人员行政处罚

对中阳建设公司、中轩信达公司等2家公司及中阳建设公司的法定代表人、安全生产主要负责人存在的违法违规问题，建议由市应急管理局依法依规处理；对项目经理和安全员存在的违法违规问题，建议由市住房城乡建设局依法依规处理，并将处理情况报市安防办备案。

### （四）其他建议

---

费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[18]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[20]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定:项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

1.责成永新县住房保障中心深刻反思，认真总结事故教训，向永新县住房城乡建设局作出深刻书面检查。

2.责成永新县住房城乡建设局深刻反思，认真总结事故教训，向永新县政府作出深刻书面检查。

## 六、事故主要教训

### （一）隐患排查不严，忽视细节酿成大祸

中阳建设公司忽视脚手板质量安全问题，未能按照标准规范要求严格检查、维保竹笆脚手板，未将脚手板纳入日常隐患排查内容。同时对日常检查中多次发现脚手板缺失、未绑定紧固的问题，均未形成记录，亦未予以足够重视和系统全面治理，仅口头督办，长期纵容漠视脚手板存在的各种安全隐患。

### （二）教育培训虚浮，员工安全意识淡薄

中阳建设公司安全教育培训流于形式、走过场，未严格落实三级安全教育培训，以工作部署会、班前会替代安全教育培训，培训内容及学时均不合规。现场作业人员安全教育培训缺失，仅以口头提示代替安全教育培训，现场作业人员安全意识薄弱、岗位安全职责不清。尤其是应急救援能力培训缺失，在伤者高处坠落发生严重骨折后，未依据应急预案启动响应，随意粗暴搬动伤者，未能采取规范的急救措施。

### （三）法律意识淡薄，事故信息报送违规

中阳建设公司对《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的法定职责不清不明，事故

发生后，施工单位未按照相关法律规范要求及时向永新县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，导致事故瞒报。

**七、事故整改和防范措施**

（一）压紧压实企业安全生产主体责任

相关单位要进一步落实项目参建单位安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产管理制度，将安全生产责任压实到各级岗位。建设单位要严格督促检查各参建单位的安全生产工作，加强对各参建单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查并如实记录，及时发现安全问题并督促整改。施工单位要配齐配强项目负责人和安全员，注重提升隐患排查质效，严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，不留排查死角。要加强事故应急处置，根据项目风险实际科学制定应急预案，并结合预案内容定期组织教育培训，不断提升员工应急处突能力。监理单位要严格履行现场安全监理职责，按规定足额配备具备相应从业资格、业务能力强的监理人员，发现生产安全事故隐患时，应当要求限期整改或要求停止施工，拒不执行的应及时向行业主管部门报告。

（二）强化行业主管部门安全监管责任

住建部门要立即部署开展在建施工项目专项整治行动，举一反三、以点带面全面排查施工现场隐患，重点对脚手架、脚手板等重要安全防护设施的安全稳定性进行检查。要严查企业安全培训教育情况，杜绝“以会代训”“口头培训”等违规现象，督促企业做实新进员工三级教育培训及入场安全交底。要全面组织在建项目主要

负责人开展教育培训，强化法律法规宣贯，提升企业相关人员安全生产意识和事故信息报送敏感性。要完善生产安全事故信息报送机制，与卫健、人社、应急、消防、公安等部门建立信息共享机制，强化掌握生产安全事故信息的主动性，避免事故信息报送出现被动局面。

（三）全面迅速开展事故警示教育活动

永新县要在全县范围内全面开展事故警示教育活动，将该起事故通报至辖区内所有工程建设参建单位，深刻剖析此次事故中暴露出的典型问题，以案示警。结合警示活动，指导企业依法开展安全生产教育培训，鼓励企业创新教育形式，综合运用事故分析、警示教育、专题培训、模拟事故体验等方式，推动从业人员自觉提升自身安全素养。要大力宣贯安全生产法律法规，充分发动从业人员举报安全生产违法行为，拓宽投诉举报渠道，健全投诉举报奖励机制，推动由“要我安全”向“我要安全”“我会安全”转变。强化事故信息报送意识，严格落实事故信息报送规定要求，对不按规定报送事故信息特别是迟报、谎报、瞒报事故信息的，坚决依法严肃查处。