高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月23日10时40分许，位于高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐国际机场T2航站楼原8#登机口处吊顶拆除现场发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、司法局、公安分局、人力资源和社会保障局、总工会、迎宾路街道办事处及相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“4·23”高处坠落事故调查组，并邀请检察院参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及相关责任人的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司“4·23”高处坠落事故是一起作业人员攀爬门式脚手架时踩空失稳坠落，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况及合同签订情况

2025 年 4 月 30 日,乌鲁木齐国际机场分公司总经理办公会审议通过了关于乌鲁木齐天山国际机场南区改造报废物资处置项目实施方式事宜，同意采用竞争性谈判方式对乌鲁木齐机场南区改造过程中有价值物资进行变卖处理，主要包括废铜、废铁、不锈钢、铝合金、废纸等。2025 年 5 月 13 日，通过竞争性谈判，确定乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司为中标单位。

乌鲁木齐国际机场分公司是新疆机场（集团）有限责任公司分支机构，是非独立法人。按照机场集团内部管理要求，一是项目招投标方面，机场集团内部管理规定按照项目投资金额，分级管理招投标工作；二是签订合同方面，按照机场集团内部管理规定，非独立法人资格单位对外签订合同的主体均为机场集团。

2025 年 6 月 17 日，新疆机场（集团）有限责任公司与乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司签订了乌鲁木齐国际机场南区改造报废物资处置项目（下称废物资处置项目）合同书。合同约定乙方在接到甲方通知后对报废物资进行称重，按照中标价格支付报废物资回收费用，乙方按照甲方要求到指定地点提取报废物资，由运输车辆拉至乙方公司所在地，合同双方责任第 6 项为安全生产部分，该合同内容不包括报废物资拆除工作。

（二）事故单位概况

乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司：成立于 2018 年 8 月 15 日，统一社会信用代码：91650100MA****G1X0，法定代表人：娄翠

芳，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）十色街16号2803室。经营范围：再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目），废旧物资回收，拆除工程，园林绿化，清洁服务，土石方工程，水电暖安装；销售：五金产品、金属制品、塑料制品、家用电器、电子产品、化工产品、木制品。

（三）事故相关单位概况

新疆机场（集团）有限责任公司乌鲁木齐国际机场分公司（下称乌鲁木齐机场分公司）：成立于2014年1月2日，统一社会信用代码：9165010408****880K，负责人：杨洪峰，类型：有限责任公司分公司（国有控股），住所：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路1341号集团公司安检楼。经营范围：许可项目：民用机场运营；旅游业务；公共航空运输等；一般项目：旅客票务代理；航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；停车场服务等。

（四）事故单位及相关单位安全管理情况

1.乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司:该公司安排王存粮为项目现场负责人，该公司制定的安全管理制度不符合企业实际情况，未建立全员安全生产责任制，企业向事故调查组提供的1份安全教育培训记录无被培训人员签字，未对伤者田文军进行安全教育培训，4月23日作业前未对人员进行安全技术交底；应急预案演练计划复制其他公司资料，未制定公司生产安全事故应急预案、未组织演练；未对T2航站楼作业区域进行隐患排查治理。该公司

与机场签订的报废物资处置项目合同书仅为物资拉运，不涉及拆除作业，4 月 23 日，公司违反合同约定组织人员对 T2 航站楼吊顶进行拆除。公司法定代表人娄翠芳未参与公司生产经营管理，公司实际负责人为其丈夫万连志，机场 T2 航站楼报废物资处置项目相关事宜均由万连志负责。

2.乌鲁木齐机场分公司：该公司建立了各部门及岗位安全生产责任制；制定了各项安全管理制度；开展了安全风险管控和隐患自查活动，组织召开了安全风险研判分析、节前安全教育培训等会议；节假日前下发了各类安全风险警示；定期组织开展了隐患排查治理，对发现的问题下发隐患整改通知单，对违章作业人员根据内部管理制度进行了扣分处理；制定了 2026 年安全教育培训及应急演练计划，并组织开展了各项培训及应急演练工作。

2026 年 4 月 23 日，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司组织报废物资拉运人员进入 T2 航站楼时，乌鲁木齐国际机场分公司运行服务保障中心副主任李福生、资产管理员杨拯对物资拉运人员进行了口头安全教育培训；拉运人员入场后使用脚手架进行高处作业拆除吊顶，李福生、杨拯作为现场管理人员，未及时发现并制止拉运人员进行高处作业拆除吊顶工作，未及时向公司及相关领导报告相关情况。

（五）事故经过

2026 年 4 月 12 日，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司开始进入机场 T2 航站楼，按照合同约定拉运报废物资；2026 年 4 月 23 日

上午9时30分许，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司现场负责人王存粮携带门式脚手架，带领田文军（伤者）、翟某锋、蒋某明等14名工人在机场T2航站楼登记后到达原8#登机口处，王存粮安排工人搭设好脚手架后开始拆除原8#登机口南侧大厅吊顶扣板，作业至10时40分许，田文军（伤者）从脚手架下到地面喝水，再次攀爬脚手架作业时从门式脚手架第二层踏杆处踩空坠落，田文军（伤者）佩戴的安全带挂在脚手架顶部横杆，坠落时产生侧向拉力，导致脚手架失稳、整体倾覆坍塌。

（六）事故现场勘验

1.现场概况：事故位置位于机场T2航站楼原8#登机口候机厅。施工现场为候机厅吊顶拆除作业区，吊顶局部已拆除，施工现场放置单层门式脚手架2个，两层门式脚手架1个；倾倒的两层门式脚手架位于作业区域西侧，现场地面散落吊顶拆除后的保温棉、铁皮等杂物，作业区南侧放置移动式升降机一台。

2.事故脚手架情况：倾倒的脚手架由两层门架组成，下层门架4个万向轮其中3个脱落，脱落的万向轮其中1个处于锁止状态，其余2个及未脱落的万向轮均可转动，万向轮使用承插方式与门架连接，未进行固定；脚手架自东向西倾倒，现场共3个脚手板，交叉支撑与门架连接处已变形，防脱销未脱落，上下层连接杆未固定，其中1个弯曲变形。第一层脚手架高1.90m（含万向轮高度），事故发生时田文军（伤者）佩戴的三点式双钩安全带悬挂于上层脚手架门架顶部横杆上，挂点距离地面3.60m，门

架踏杆距离地面 2.38m。脚手架架体存在未满焊、未熔合及锈蚀。



图 1：事故现场照片 1

（七）受伤人员情况

人员伤亡情况：田文军，男，群众，身份证号：5129211971****2298，户籍住址：四川省南充市高坪区，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司机场 T2 航站楼吊顶扣板拆除人员，在本次事故中受伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、应急响应及现场应急处置情况

田文军（伤者）从脚手架坠落后，在同一作业区域的工友发现情况后拨打了 120 电话，带班人员翟某锋安排其他工友不要盲目施救，等待 120 救援。11 时 03 分许，120 急救车辆到达事故现场，将田文军（伤者）送至新疆医科大学第五附属医院进行治疗。

事故发生后，在 T2 航站楼巡查的机场集团乌鲁木齐国际机场

分公司运行服务保障中心副主任李福生、资产管理员杨拯看到人员坠落后立即将事故情况向机场集团运营指挥中心及相关领导进行了汇报。

（二）医疗救治和善后情况

田文军（伤者）在新疆医科大学第五附属医院经检查右侧股骨粗隆间骨折、肋骨骨折。田文军（伤者）受伤后，机场集团积极协调善后事宜，督促乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司配合医院对田文军（伤者）进行治疗。截至目前，田文军（伤者）已出院在家休养。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员未对伤者盲目施救，等待专业医护人员救援，避免了骨折人员受到二次伤害风险，机场集团在场工作人员及时向本单位上报了事故情况，应急处置得当。

高新区（新市区）应急管理局、属地街道及社区工作人员接到事故报告后立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。高新区（新市区）管委会、区政府成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，使得事故调查、善后处置等工作顺利进行，该起事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因：田文军（伤者）违规攀爬搭设不规范和存在缺陷的门式脚手架，攀爬过程中踩空失稳坠落，坠落时安全带未

起到保护作用，是事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1.作业人员使用门架攀爬脚手架，根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 5.1.1 条、5.1.2 条[1]及《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第 6.5.6 条[2]的规定，人员攀爬方式不合理。

2.发生事故的门式脚手架未设置纵横向水平加固杆及扫地杆；脚手架高 3.60m、宽 0.9m，高宽比大于 2；底部 3 个万向轮未固定。根据《施工脚手架通用规范》GB55023-2022 第 4.4.5 条[3]及《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第 6.5.3 条、6.5.5 条、6.5.8 条[4]的规定，脚手架搭设不规范。

3.脚手架架体存在未满焊、未熔合及锈蚀等影响其结构安全的本质安全缺陷，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》

1《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 5.1.1 条：登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具；第 5.1.2 条：攀登作业设施和用具应牢固可靠；当采用梯子攀爬作用时，踏面荷载不应大于 1.1kN；当梯面上有特殊作业时，应按实际情况进行专项设计。

2《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第 6.5.6 条：架体上应设置供施工人员上下架体使用的爬梯。

3《施工脚手架通用规范》GB55023-2022 第 4.4.5 条：脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固。

4《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第 6.5.3 条：移动门式作业架应按步在每个门架的两根立杆上分别设置纵横向水平加固杆，应在底部门架立杆上设置纵横向扫地杆；第 6.5.5 当架体的高宽比大于 2 时，在移动就位后使用前应设抛撑；6.5.8 架体应设有万向轮。在架体移动时，应有架体同步移动控制措施。在架体使用时，应有防止架体移动的固定措施；第 6.5.8 条：架体应设有万向轮，在架体移动时，应有架体同步移动控制措施。在架体使用时，应有防止架体移动的固定措施。

JGJ/T128-2019 第 3.0.6[5]条要求。

4.作业人员未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.5 条[6]的要求使用安全带，人员坠落后未起到保护作用而造成脚手架倾倒。

（三）事故间接原因

1.乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司作为报废物资拉运单位，违反合同约定从事吊顶拆除作业，且未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，造成作业人员违规搭设脚手架冒险从事高处作业，是事故发生的间接原因之一。

2.乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司未建立安全生产责任制，安全管理制度不健全，未对 T2 航站楼作业现场进行隐患排查；公司主要负责人未履行安全生产职责，现场负责人未制止和纠正违章作业行为，是事故发生的间接原因之一。

3.乌鲁木齐国际机场分公司相关工作人员责任心不强、风险辨识能力不足，对乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司在本单位区域内从事合同约定以外作业未及时制止，是事故发生的间接原因之一。

四、监管部门履职情况

（一）行业监管部门履职情况

5《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第 3.0.6 条：门架与配件规格、型号应统一，应具有良好的互换性，应有生产厂商的标志，其外观质量应符合下列规定：1.不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管；2.冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷；3.焊接件的焊缝应饱满，焊渣应清除干净、不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。

6《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.5 条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

2026年1月23日，自治区国资委对新疆机场集团开展2025年度自治区国资委出资企业安全生产及生态环境保护考核工作，从安全生产责任落实、治本攻坚三年行动、安全风险防控、重点工作任务落实等内容和自治区国资委部署的重点、专项工作完成情况开展了检查，检查发现涉及安全责任制建设、外包方管理、生态环境保护等方面共4项问题，并对下阶段工作提出工作要求。

（二）属地监管单位履职情况

高新区（新市区）迎宾路街道通过召开党工委会，中心组会议对辖区安全生产工作进行研究部署，制定了2026年安全生产工作计划，安排部署元旦、春节、两会期间安全生产工作及全国“两会”前对辖区消防工作进行安排部署；为做好辖区复工复产时期安全防范工作，街道制定“厂中厂、园中园”方案，督促企业做好复工复产“六个一”工作；定期对辖区单位开展安全生产检查工作并对发现的问题下发整改通知单，有整改情况回复，形成了闭环。

五、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）对事故相关单位的处理建议

乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]、第四十一条第二款[8]、第四十九

7《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

条第一款[9]及《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第3.0.3 条[10]的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.万连志，男，群众，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司实际负责人，未组织建立本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，未督促、检查本单位安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项[11]的规定，对事故发生负主要领导责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司实际负责人万连志进行行政处罚。

2.王存粮，男，群众，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司机场T2 航站楼项目现场负责人，未对作业现场违章作业行为及时制止和纠正，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

8《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

9《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

10《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3 条：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

11《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六项[12]的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司机场T2航站楼项目现场负责人王存粮进行行政处罚。

3.田文军，男，群众，乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司机场T2航站楼现场作业人员，违规攀爬门式脚手架，违反了施工高处作业及脚手架相关标准规范（详见直接原因分析），对事故发生负有责任，建议乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司对田文军进行内部处理。

4.李福生，男，中共党员，乌鲁木齐国际机场分公司运行服务保障中心副主任，未报告事故隐患、未及时制止违章作业行为，违反了本单位全员安全生产责任制管理规程第3.12.6.3条第4项、第5项[13]的规定，建议乌鲁木齐国际机场分公司根据本单位内部相关制度，对李福生进行处理。

5.杨拯，男，中共党员，乌鲁木齐国际机场分公司资产管理员，未报告事故隐患、未及时制止违章作业行为，违反了本单位全员安全生产责任制管理规程第3.12.6.3条第4项、第5项的规定，建议乌鲁木齐国际机场分公司根据本单位内部相关制度，对杨拯进行处理。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[13]《乌鲁木齐国际机场分公司全员安全生产责任制管理规程》第3.12.6.3条第4项：及时、如实报告安全隐患或其他不安全因素，掌握其作业场所和工作岗位存在的危险因素；第5项：制止、纠正、拒绝违章指挥、强令冒险作业，违反操作规程的行为。

六、事故主要教训

该起事故主要教训，一是报废物资拉运单位不具备从事吊顶拆除作业能力，未对作业现场进行风险辨识，未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底；二是拆除作业现场使用不合格脚手架且搭设不规范，未正确使用防坠落劳动防护用品；三是报废物资拉运单位从制度建立、日常管控到隐患治理等方面存在漏洞，不具备安全风险防控能力；四是产权单位人员思想认识不到位，对外来作业人员可能存在的违规作业行为预判不足，未提前采取相应防范措施，未及时上报人员不安全行为。

七、事故整改和防范措施

（一）乌鲁木齐东宏祥圣商贸有限公司应严格按照合同约定进行报废物资拉运，不得组织人员进行拆除作业，要立即清理作业现场登高相关设备设施；应对入场人员进行安全教育培训和安全技术交底，提高人员安全意识和风险识别能力；要建立和完善本单位安全生产责任制及各项安全管理制度，主要负责人应认真履行安全生产职责，组织开展隐患排查治理，消除现场事故隐患。

（二）乌鲁木齐国际机场分公司应对本单位负责报废物资拉运相关部门及人员组织专题安全教育培训；严格落实人员入场相关制度，物资拉运单位不得携带无关设备设施入场，加强对外来人员及作业行为的管控。

（三）迎宾路街道应对机场集团定期进行安全生产宣传培训，督促企业落实主体责任，对存在风险的装饰装修、拆除等作

业项目做好风险提示。

高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐国际机场南区
改造报废物资处置项目“4·23”一般高处坠落
事故调查组