

南宁市高速公路运营管理中心项目工地 “4•8”坍塌事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2020-05-30 10:50 【字体： 大 中 小 】

南宁市高速公路运营管理中心项目工地

“4·8”坍塌事故调查报告

2020年4月8日，在南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程项目施工工地4号楼发生一起屋面坍塌事故，造成2人重伤

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理办法〉（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立由区政府办公室牵头，政府办公室、住建局、仙葫开发区管委会、青秀公安分局、总工会等部门组成的南宁市高速公路运营管理中心项目施工工地“4·8”坍塌事故调查组（简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，邀请城区监察委和南宁市建筑协会有关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询问调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、工程概况

南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程地点位于南宁市，工程立项批准文号为桂发改交通〔2014〕1134号。项目共2个地块，A地块上建筑面积20658.02㎡，地下建筑物面积7914.72㎡，由4栋单体结构组成，建筑层数为2-6层，主要功能包括办公室、会议室、档案馆、监控中心、客服中心、宿舍楼、文体馆、餐厅等。B地块地上建筑面积5391.61㎡，地下建筑面积585.81㎡，由4栋单体结构组成，建筑层数1-5层，主要为仓库与特种设备库房、应急排障仓库、执法综合楼以及运营综合楼。

2019年3月11日，广西吉泰投资有限公司与广西建工集团第三建筑工程有限责任公司签订《南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理工程施工合同》，监理单位广西力元建设监理有限责任公司；设计单位华蓝设计（集团）有限公司。广西建工集团第三建筑工程有限责任公司委托覃XX为该项目行有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。

2019年10月10日广西建工集团第三建筑工程有限责任公司与广西新峰钢构有限责任公司签订《〔钢材主材〕产品购销合同》。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程项目施工工地内。事故发生位置位于该施工工地4#楼2区，为576平方米楼承板式钢结构屋面，坍塌高度为9.05米。在T-0轴X6-12轴位置钢结构，T轴和Q轴由两条12米长的主钢结构梁，中间用螺栓连接为24米长梁。事故发生位置钢结构梁连接的螺栓螺母滑脱，形成2块钢结构构件，一端坠落在三层楼面，一端分别固定在1轴和10轴的柱头上；其他部位的钢结构断开，坠落在三楼楼面上。主钢梁高1500mm，中间连接端板厚30mm，每块连接端板14个螺栓孔分两排竖向分布，螺栓孔完整无损，掉落在楼面的螺磨损严重。次梁连接螺栓被切断，部分螺栓孔被撕裂。

三、相关单位和人员基本情况

1、广西吉泰投资有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXX，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人谭XX，万圆整，成立日期2010年04月12日，营业期限至长期，住址南宁市青秀区金浦路22号名都苑12层1219号房。经营范围交通基础设施投资与经营；高速通安全、信息网络工程；公路工程试验和检测；高速公路收费；工程技术咨询；工程项目管理等。

2、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXX，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），XX，注册资本伍亿圆整，成立日期1982年1月21日，营业期限至2039年4月9日，住址柳州市北雀路98号。经营范围建筑工程施工总承包特级、可承接建施工总承包、工程总承包和项目管理业务等相关建筑施工行业。

3、广西力元工程项目管理有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXX，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表资本叁佰万圆整，成立日期1993年10月07日，营业期限至长期，住址南宁市青秀区民族大道62号力元科技综合楼第二十二层整层。经营范围工程项目理，工程造价咨询，工程招标代理。

（二）相关人员基本情况

1、覃XX，男，XX岁，XXXX人，南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程项目经理。

2、洪XX，男，XX岁，XXXX人，广西力元工程项目管理公司总监。

3、陈XX，女，XX岁，XXXX人。砼工，事故中伤者。

4、陈XX，男，XX岁，XXXX人。砼工，事故中伤者。

5、张XX，男，XX岁，XXXX人。砼工，事故中伤者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月8日13时20分许，龙XX、陈XX、陈XX、张XX、陈XX共五人带着施工工具到南宁高速公路运营管理中心房建工程项目工地4号楼4层屋面土，由陈XX负责放混凝土，陈XX负责盖薄膜，张XX负责操作振动棒，陈XX负责用耙子耙混凝土，龙XX负责用工具摊平混凝土。17时许，4号楼2区屋面凝土浇筑完成，进入混凝土补料阶段，突然Q轴及T轴两条钢结构主框梁1GKL1-1中部12米钢梁连接处位置发生断裂，导致整个屋面板坍塌，断裂的四条钢次梁击穿5处三层楼板，陈XX、张XX、陈XX三人滑落至3层楼面上。

（二）事故救援情况

事故发生后，项目部负责人立即组织现场管理人员开展应急救援行动，安排项目部应急车辆将滑落的三人送往广西中医药大学第一附属医院仙葫院区

接事故报告后，城区应急局、住建局、仙葫开发区管委会等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

经广西中医药大学第一附属医院仙葫院区诊断陈XX右侧骶尾部软组织损伤，张XX右膝关节半月板撕裂，陈XX胸10、胸12椎体压缩性骨折。事故造人轻伤。直接经济损失约47万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

施工单位未经原设计单位同意，擅自改变施工方案；未按原施工图纸施工。

（二）间接原因

施工单位项目部技术管理混乱，对深化图纸确认程序跟踪不到位，使用未经华蓝设计（集团）有限公司确认的深化施工图纸施工。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市高速公路运营管理中心项目施工工地“4·8”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，履行企业安全生产主体责任不力，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；项目部技术管理混乱图纸确认程序跟踪不到位，未及时发现制止和纠正使用未经有关技术部门确认的深化施工图纸擅自进行施工的行为，对事故发生负有责任。

（二）相关人员存在的问题

责不力，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；未及时发现制止和纠正使用未经有关技术部门确认的深化施工图纸擅自进行施工的行为，对事故发

洪XX，广西力元工程项目管理公司总监。在实施监理过程中，未及时发现制止和纠正施工单位使用未经有关技术部门确认的深化施工图纸擅自进行施事故发生负有责任。

九、对事故责任单位和人员的处理意见

（一）对相关单位的处理建议

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定。鉴于《生产安全事故罚款处罚规第十四条第一款“事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款”未制定对造成3人以下重伤事故责任单位的处罚措施，建议对广西建工集团第三建筑工程有限责任公政处罚。

（二）对相关人员的处理建议

覃XX，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

洪XX，对事故负有责任。违反《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建议由广西壮族自治区交通工程质量安全监督站依法处理。

十、事故防范措施建议

（一）广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对本单位的安全促、检查力度，及时排查生产安全事故隐患；加强项目部的安全管理，切实落实各岗位人员职责。采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐生产安全事故隐患排查治理制度，钢构深化设计图纸必须经原设计单位审批或经具备相应资质的设计单位审批，完善相关审批手续。对进场材料、各工序续，杜绝类似事故的发生。

（二）覃XX，南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程项目项目经理，安全生产第一责任人，要认真学习和贯彻《中安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对本单位的安全生产工作的督促、检查力度，履职尽责，及时发现制止和纠正项目部的违规行为，采措施，及时消除事故隐患，杜绝类似事故的发生。

（三）洪XX，广西力元工程项目管理公司总监。认真学习和贯彻《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，及时发现制止和纠正项目部的违规行为管理措施，消除事故隐患，杜绝类似事故的发生。

南宁市高速公路运营管理中心项目

“4·8”坍塌事故调查组

2020年5月30日