唐乃亥-玛多-玉树II 回 330 千伏线路工程II 标段

“5.21”一般高处坠落事故调查报告

兴海县“5·21”事故调查组

2025 年 7 月 22 日

目 录

一、基本情况 - 2 -
（一）项目概况 - 2 -
（二）事故相关单位概况 - 4 -
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况 - 8 -
二、事故发生经过、报告及应急处置情况 - 10 -
（一）事故发生经过 - 10 -
（二）事故应急处置情况 - 12 -
（三）善后情况 - 13 -
（四）事故信息接报情况 - 14 -
三、人员伤亡和直接经济损失情况 - 14 -
（一）伤亡人员情况 - 14 -
（二）直接经济损失情况 - 15 -
四、事故原因分析 - 15 -
（一）直接原因 - 15 -
（二）其他可能因素排除 - 16 -
（三）间接原因 - 16 -
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 - 16 -
（一）对有关责任单位的处理建议 - 17 -
（二）对有关责任人员的处理建议 - 21 -
六、事故整改和防范措施 - 25 -
（一）四川省国建电力工程建设有限公司 - 25 -
（二）青海长源电力有限责任公司 - 26 -
（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司 - 27 -
（四）青海省电力公司建设公司 - 27 -

唐乃亥-玛多-玉树II 回 330 千伏线路工程II 标段
“5·21”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 5 月 21 日 17:50 许，在兴海县温泉乡长水村附近唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程II标段 TN169（TJ41G170）铁塔施工现场发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，事故直接经济损失 296 万元（不含事故罚款）。

事故发生后，事故单位负责人未向兴海县任何相关部门报告。2025 年 5 月 27 日 11 时许，兴海县公安局接到海东市乐都区公安局关于该起事故的协查通报后，随即向兴海县人民政府进行了上报。兴海县委、县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，于 2025 年 5 月 27 日成立了由县委常委、常务副县长任组长、县政府副县长、县公安局局长任副组长，温泉乡政府、县应急局、县发展改革和工业商务信息化局、县综合行政执法局、县公安局、县总工会维权服务中心、县司法局、县供电公司等部门组成的“唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程II标段 5•21”事故调查组。同时，邀请县纪委派驻纪检监察组、县检察院相关负责同志及技术专家参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅收集资料、询问证

人和讨论分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定：唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程II标段“5•21”事故是一起一般高处坠落瞒报责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程，于 2023 年 6 月 14 日取得国家发展和改革委员会《关于青海玉树第二回（唐乃亥-玛多-玉树II回）330KV 线路工程可行性研究报告的批复》（发改能源（2023）777 号），由国网青海省电力公司作为项目法人，负责所投资项目的建设、经营及贷款本息偿还。该工程由唐乃亥 330kV 变电站出线经玛多 330kV 变电站至玉树 330kV 变电站，线路全长 505.839km，全线采用单回路架设。该工程划分为唐玛II回 330 千伏线路工程和玛玉II回 330 千伏线路工程两部分。唐玛II回 330 千伏线路工程又分为I、II、III标段。

唐玛II回 330 千伏线路工程II标段线路起自海南州兴海县温泉乡东北侧标段分界点 TN169（TG170）铁塔，止于果洛州玛多

县花石峡镇东北侧标段分界点 TN318（TG319）铁塔，全线采用单回路架设，路径长度 70.027km。线路在海南州兴海县、果洛州玛多县境内走线。

2023年10月16日，建设单位下设分公司青海省电力公司建设公司与施工单位青海长源电力有限责任公司签订了《唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程（温泉乡-花石峡）施工合同》和《安全协议书》，合同编号SGQHJS00CWGC2310343，合同约定唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程（温泉乡-花石峡）由青海长源电力有限责任公司施工总承包。

2023年10月20日，建设单位青海省电力公司建设公司与监理单位青海智鑫电力监理咨询有限公司签订了《唐乃亥330千伏变电站间隔扩建工程等2项工程输变电工程监理合同》和《安全管理协议书》，合同编号SGQHJS00CWGC2310370，合同约定监理内容为：对该项目安全、质量、进度进行全过程监理管理。

2024年8月15日，施工总承包单位青海长源电力有限责任公司与四川省国建电力工程建设有限公司签订了《唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程（唐乃亥330kV变电站-温泉乡）-导地线架设劳务分包合同》和《安全协议》，合同编号SGQHSBCYJYGC2400830，合同约定劳务分包作业范围：标段2新建单回330千伏输电线路（TN90-TN169）全部导地线架设，

劳务分包作业内容：配合甲方进行TN90-TN169的绝缘子悬挂、导引绳展放、导线、地线、(OPGW）光缆展放、紧线施工，附件安装，导、地线压接，导、地线弧垂观测；配合竣工验收、安全文明施工配合等工作。

该工程于 2024 年 3 月 10 日开工建设，至 2024 年 11 月 15 日因春节和天气寒冷原因停工。2025 年 3 月 14 日该工程复工，至事故发生日已经完成线路长度 70.027km，剩余线路杆塔全部完成，附件安装工作剩余 1 基（TN169)。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

企业名称：青海省电力公司建设公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91630104MA758KBC**

负责人：张*

登记机关：西宁市城西区市场监督管理局

成立日期：2018 年 3 月 23 日

注册地址：青海省西宁市城西区五四西路**号电力科研综合楼

经营范围：电网建设及管理；电网自动化系统、电力通信及

数据信息网的建设；电力咨询服务；电力工程勘测、设计、监理、监造；设备监造；工程监理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2.施工总承包单位

企业名称：青海长源电力有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9163330071042484**

法定代表人：王金*

登记机关：青海省市场监督管理局南川工业园区分局

成立日期：1998 年 06 月 24 日

注册地址：西宁市城中区创业路**号

经营范围：送变电工程专业承包壹级；电力设施承装一级、承修一级、承试一级；电力工程技术服务与咨询；混凝土预制构件专业承包贰级；钢筋加工；机械租赁；汽车租赁；房屋租赁；钢材销售；打字、复印；施工劳务；物业管理；停车服务；餐饮服务；房屋及其公用设施维护、修缮；供热服务；水电费代收服务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位资质：具有住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为输变电工程专业承包一级，证书编号

D1630590**，有效期至 2028 年 12 月 11 日。具有青海省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》证书编号（青）JZ 安许证字[2005]000091，许可范围建筑施工，有效期至 2026 年 10 月 22 日。

3.监理单位

企业名称：青海智鑫电力监理咨询有限公司

企业类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：9163000071040170**

法定代表人：薛*

登记机关：青海省市场监督管理局

成立日期：1997 年 11 月 03 日

注册地址：青海省西宁市城西区五四西路**号

经营范围：发电厂、电网输配建设工程、建筑构筑工程监理及上述工程所需电气设备物资的监造;动力设备的化学清洗及技术咨询；工程造价咨询；物资销售（涉及行政许可和国家专项规定的除外)。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目)。

资质证书：具有住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号 E1630000**，资质等级为房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级，有效期至 2029 年 08 月 28 日。

4.劳务分包单位

企业名称：四川省国建电力工程建设有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

统一社会信用代码：9151000075970714**

法定代表人：陈红*

注册资本：叁仟万元

登记机关：成都市金牛区行政审批局

成立日期：2004 年 03 月 09 日

注册地址：成都市金牛区银沙北街**号*楼*、*号

经营范围：电力工程；输变电工程；水利水电工程；公路工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；通信工程；消防设施工程；机电工程；建筑工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；河湖整治工程；起重设备安装工程；环保工程；机械设备租赁；工程设计；工程管理服务；承装（修、试）电力设施；建筑劳务分包；商品批发与零售。（不含前置审批项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位资质：具有四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为电力工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级（证书编号D2518576**，有效期至 2029 年 12 月 13 日）和施工劳务（证书

编号 D351E844**，有效期至 2029 年 12 月 31 日）。具有国家能源局四川监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号 5-6-30132-2008，许可类别和等级为三级承装类、四级承修类、四级承装类，有效期至 2026 年 07 月 12 日。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号（川）JZ 安许证字[2012]000751，许可范围建筑施工，有效期至 2027 年 01 月 24 日。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.青海省电力公司建设公司

该公司成立了唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程业主项目部，任命张辉为项目经理，对该项目各承包单位的安全生产工作统一协调、管理，任命李云鹏为项目部专职安全员，负责该项目的安全监督管理。施工期间，项目经理、专职安全员不定期到作业现场进行安全检查，发现隐患督促整改。

2.青海长源电力有限责任公司

该公司成立了唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程II标段施工项目部，任命王*为项目经理，祁应*为项目副经理，李*为项目总工，张育*为项目部专职安全员。但该项目自开工以来，项目经理王*因工作调整，长期不能到岗履职。

该项目部安全管理制度齐全，建立了全员安全生产责任制。

针对项目施工过程中的危险因素，制定了应急处置方案，组织项目部工作人员和劳务分包单位四川省国建电力工程建设有限公司施工人员进行了火灾、高处坠落、触电心肺复苏、重大交通事故、机械设备事故等应急预案的演练。对四川省国建电力工程建设有限公司的作业人员统一进行了三级安全教育培训，并经风控平台手机线上和线下进行了两次考试，所有作业人员合格后上岗，教育培训档案齐全。该公司为所有施工作业人员购买了意外伤害险，施工前对施工作业人员进行了安全技术交底。

3.青海智鑫电力监理咨询有限公司

该公司成立了I标监理项目部，负责唐乃亥～玛多II回 330 千伏线路工程I标、II标、III标第一段施工监理。公司任命严*为总监理工程师，林*为总监理工程师代表，贺国*为安全总监，岳国*为专业监理工程师，马登*、刘吉*、柴忠*、李国*为驻队监理。

监理项目部对施工总包单位和劳务分包单位的相关资质、相关人员的资格证书、安全管理体系文件、作业人员安全教育培训情况和安全技术交底情况均进行了审核。

4.四川省国建电力工程建设有限公司

该公司法人陈红*授权王来*为项目劳务分包单位全权代表人，负责项目劳务分包的具体工作。但该公司项目部未按相关规定及安全协议书约定建立健全安全生产管理规章制度，现场未配

备专职安全员，未对施工作业人员进行安全生产教育培训。

二、事故发生经过、报告及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 18 日，青海长源电力有限责任公司和青海智鑫电力监理咨询有限公司共同审批签发了 TN169-TN170-TN171 紧线、挂线三级风险《施工作业票 B 票》，施工开始时间：2025 年 05 月 19 日 08 时 44 分，结束时间：2025 年 05 月 25 日 17 时 49 分，施工人数 11 人。2025 年 5 月 21 日 08 时因下雪未施工，中午 12 时 30 分左右四川省国建电力工程建设有限公司项目部施工人员共 11 人前往位于山坡上的 TN169 铁塔（中心点位坐标：X：540256.225，Y：3920410.667，H：4106.34，塔本体高 17m），12 时 42 分班组负责人吉觉尔夫组织召开站班会，并手机线上填写了施工作业票 B 票附件《每日站班会及风险控制措施检查记录表》，项目部施工人员敖地古格作为临时人员进行了签名，之后开展了当日紧线、挂线作业。17 时左右青海智鑫电力监理咨询有限公司驻队监理李国山离开 TN169 作业点。17 时 50 分左右，该公司施工人员洛尔子*、马黑麻*、敖地古*3 人在塔上作业，其中马黑麻里在横搭上提绞车钢丝绳，洛尔子*在北侧 2 号线（未紧）

均压环和瓷瓶中间的挂线位置，敌地古*在 3 号线均压环和瓷瓶中间的挂线位置处，敌地古*的安全带 1 号、2 号挂钩均系在 1 号线上，速插器因过远未系。当开始紧 3 号线时 1 号线从卡套脱落，敌地古*被 1 号线拖拽至地面，坠落至 TN169 塔 C 柱西侧偏中项导线 26.5m 处。敌地古*坠地时前胸着地、无明显外伤、表情痛苦、无法说话，地面作业人员吉觉曲呷将其扶坐。坠落地点



位置见下图所示。



（二）事故应急处置情况

离 TN169 塔约 30m 处的四川省国建电力工程建设有限公司现场负责人赵永*立即赶过去观察敌地古格伤情后，于 17 时 52 分电话通知项目部王强*联系医疗队（医疗队为建设单位委派的青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司人员），于 17 时 53 分通过电话向项目负责人王来荣汇报了事故情况。17 时 52 分，救护车司机汪东接到通知后，驾驶救护车和医生李连*、护士王金*前往事故现场，救护车停到半山腰后李连*、王金*携带担架、医疗箱徒步前往现场。18 时 10 分左右李连一、王金*到达 TN169 塔，对敌地古*简单检查后，与现场作业人员一起通过担架将其转运至救护车。18 时 30 分左右救护车到达建设单位项目部门口，

王金*前往项目部拿医疗器械。18 时 35 分左右救护车出发上高速前往医院，车上共计 5 人（敖地古格、汪东、李连一、王金辉、赵永福）。救护车行驶途中，王来*安排赵永*先将伤者送至青海省人民医院救治，若发现伤者情况不佳就近送往海南州人民医院。路上李连*、王金*对敖地古*采取吸氧、上心电监护、上 AED、打肾上腺素、心肺复苏的急救措施。19 时 20 分左右救护车行驶至兴海县河卡服务区附近时，敖地古格瞳孔散大、颈动脉及脉搏搏动消失、对光无反射、血压、氧饱和测不出，临床死亡。赵永*电话请示王来*后，王来*安排将死者敖地古格送往海东市乐都区。22 时 30 分左右，救护车行驶至乐都区云鹤殡仪馆，王来荣在现场等候，敖地古格尸体送至殡仪馆停尸间。

（三）善后情况

2025 年 5 月 22 日，死者敖地古*家属赶至乐都。5 月 22 日至 5 月 26 日，王来*委托其朋友李天*、权凯*与死者家属进行赔偿协商。

5 月 26 日晚间，因协商未果，权凯*报警至乐都区公安局。5 月 27 日下午，双方对赔偿金额协商一致，王来*代表四川省国建电力工程建设有限公司与死者近亲属签订了《工伤死亡一次性赔偿协议》和《谅解书》。

（四）事故信息接报情况

5 月 27 日 11 时许，兴海县公安局接到海东市乐都区公安局关于该起事故的协查通报，兴海县公安局随即向县政府进行了上报。

从事故发生至权凯闲报警的 6 天时间内，王来*、赵永*及事故现场其它工作人员、医务救援人员均未向青海长源电力有限责任公司、青海省电力公司建设公司和事故发生所在地政府相关部门报告或举报事故情况，王来*也未向四川省国建电力工程建设有限公司法人陈红春汇报事故情况。

（五）其他情况

由于事故发生后劳务分包单位现场负责人和项目负责人均未向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门以及施工总包单位、建设单位报告，且私自将尸体转移处理，致使事故发生所在地人民政府未能及时了解事故相关信息和及时有效管控舆情。在接到海东市乐都区公安局的协查通报后政府相关部门才介入调查处理，存在信息滞后，政府工作被动、公信力受损情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死亡人员：敖地古*，性别：男，民族：彝族，年龄：28 岁，

家庭住址：四川省昭觉县庆恒乡瓦井村，身份证号：513431199709 01****，系四川省国建电力工程建设有限公司唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程施工人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该事故造成直接经济损失为 296 万元（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因

死者敌地古*在 TN169 铁塔紧线、挂线作业时，未规范使用安全带，将安全带 1 号、2 号挂钩错误的系在未完全紧固的 1 号线上，未使用速差自控器等后备防护设施，违反了《国家电网有限公司电力建设安全工作规程 第 2 部分：线路》（Q/GDW11957.2—2020）第 7.1.1.5、7.1.1.6 条[1]之规定。当死者敌地古*不慎跌落时，1 号导线因受敌地古格跌落冲击力影响导致卡套松动，敌地古*身体被 1 号导线拖拽掉落至地面，敌地古格违规作业是此起事故发生的直接原因。

---

[1] 国家电网有限公司电力建设安全工作规程 第 2 部分：线路》（Q/GDW11957.2—2020）
第 7.1.1.5 条：高处作业时，作业人员应正确使用安全带。
第 7.1.1.6 条：高处作业时，宜使用坠落悬挂式安全带，并应采用速差自控器等后备防护设施。安全带及后备防护设施应固定在构件上，应高挂低用。高处作业过程中，应随时检查安全带绑扎的牢固情况。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和事故现场资料分析，此次事故未发现人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因

1.四川省国建电力工程建设有限公司安全生产主体责任履行不到位。施工项目部未建立健全安全生产管理制度，现场未配备专职安全员，未对施工作业人员进行安全生产教育培训，现场负责人未督促敌地古*严格执行安全操作规程。

2.青海长源电力有限责任公司安全监管职责履行不到位。公司任命的项目经理王*长期不在岗，项目专职安全生产管理人员配备数量不足，未对施工现场进行全过程安全生产管理，未监督劳务分包单位严格落实现场安全措施，项目部专职安全员张育*事故发生前未在事发现场进行安全巡查与隐患排查。

3.青海智鑫电力监理咨询有限公司安全监理责任履行不到位。未严格落实国网青海省电力公司建设公司委托的监理安全职责，对施工总包单位项目经理长期不在岗和专职安全生产管理人员配备数量不足问题未及时要求整改或向建设单位汇报。驻队监理李国山在事故发生前离开作业地点，未对事发作业进行全程旁站监理。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.四川省国建电力工程建设有限公司：安全生产主体责任履行不到位，施工项目部未建立健全安全生产管理制度，现场未配备专职安全员，未对施工作业人员进行安全生产教育培训，未督促从业人员严格执行安全操作规程，对该起事故的发生负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[2]、第二十八条[3]、第四十四条[4]之规定、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四条[5]之规定、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第二项[6]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[7]之规

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四条：电力建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位及其他与电力建设工程施工安全有关的单位，必须遵守安全生产法律法规和标准规范，建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，保证电力建设工程施工安全，依法承担安全生产责任。

[6]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条：分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）劳务分包单位施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员；50 人-200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。（一）

定,建议对四川省国建电力工程建设有限公司处 30 万元以上 100 万元以下的罚款。

四川省国建电力工程建设有限公司在事故发生后未按《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[8]之规定，向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[9]之规定，建议对四川省国建电力工程建设有限公司处100万元以上500万元以下的罚款。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条[10]之规定，建议由兴海县应急管理局对四川省国建电力工程建设有限公司以上两种违法行为合并作出处罚。

2.青海长源电力有限责任公司：作为施工总承包单位安全管理职责履行不到位，未对劳务分包单位统一协调、管理，项目经理王蕊长期不在岗，项目专职安全生产管理人员配备数量不足，

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；（一）谎报或者瞒报事故的；

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条：违反《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定。

未对事发施工现场进行全过程安全生产管理和督促劳务分包单位落实现场安全措施，对该起事故的发生负有主体责任。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第三项[11]、第二十四条[12]之规定、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条第二项[13]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[14]之规定，建议由兴海县应急管理局对青海长源电力有限责任公司处30万元以上100万元以下的罚款。

3.青海智鑫电力监理咨询有限公司：未严格落实青海省电力公司建设公司委托的监理安全职责，对施工总包单位项目经理长期不在岗和专职安全生产管理人员配备数量不足问题未及时要求整改或向建设单位汇报，施工期间驻队监理未对事发作业活动进行全程旁站监理，对该起事故的发生负有管理责任。违反了《

[11]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条：电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：（三）施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

[12]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条：施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

[13]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：2、5000 万～1 亿元的工程不少于 2 人；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第三项、第五项[15]、第三十六条[16]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[17]之规定，建议由兴海县应急管理局对青海智鑫电力监理咨询有限公司处30万元以上100万元以下的罚款，由青海省电力公司建设公司按照合同约定对青海智鑫电力监理咨询有限公司进行处理，处理结果上报兴海县人民政府。

4.青海省电力公司建设公司：该公司为项目建设单位，设立了业主项目部，配置了项目经理对各承包单位的安全生产工作统一协调、管理，履行了《建设工程安全生产管理条例》所规定的各项安全责任。施工期间，项目经理、专职安全员不定期到作业现场进行了安全检查，但未及时发现施工总包单位项目经理长期不在岗、项目专职安全生产管理人员配备数量不足等问题，对该起事故的发生负有管理责任，建议由兴海县人民政府对该公司主要负责人约谈,该公司向兴海县安全生产委员会作书面深刻检查。

---

[15]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条：（三）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件；（五）对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理。

[16]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十六条：在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改；情节严重的，应当要求施工单位暂时或部分停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府有关部门报告。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）对有关责任人员的处理建议

1.免予追究责任人员

死者敌地古格，安全意识淡薄，违规冒险作业，致使事故发生，应对事故发生负直接责任。鉴于敌地古格在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.对其它责任人员的处理建议

（1）王来荣，四川省国建电力工程建设有限公司唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程项目部全权代表，全面负责项目部的各项工作。施工期间长期不到作业现场，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；事故发生后瞒报、私自处理，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[18]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

一项[19]之规定，建议对王来荣处以上一年年收入 40%的行政处罚，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[20]之规定，建议对王来荣处以上一年年收入 60%至 100%的行政处罚。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条[21]之规定，建议由兴海县应急管理局对王来荣以上两种违法行为合并作出处罚。

建议将王来*移交司法机关依法追究刑事责任。

（2）赵永*，四川省国建电力工程建设有限公司唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程项目部施工现场负责人，履行职责不到位。在项目施工期间，安全管理督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，致使事故发生，应对事故发生负主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项[22]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

[19]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[20]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；（一）谎报或者瞒报事故的；

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条：违反《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

条[23]之规定，建议由兴海县应急管理局对赵永*处以上一年年收入20%以上50%以下的罚款。

建议将赵永*移交司法机关依法追究刑事责任。

（3）祁应*，青海长源电力有限责任公司唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程II标施工项目部项目副经理，在项目经理王蕊不在岗期间违规代替项目经理履行工作职责。工作履责不到位，未定期督促、检查劳务分包单位项目部安全生产工作，未督促配备符合规范要求的项目专职安全生产管理人员，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项、第七项[24]、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条第二项[25]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]之规定，建议由兴海县应急管理局对祁应*处以上一年年收入20%以上50%以下的罚款。

建议将祁应*移交司法机关依法追究刑事责任。

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条： 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[25]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：2、5000 万～1 亿元的工程不少于 2 人；

（4）王*，青海长源电力有限责任公司唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程II标施工项目部项目经理，长期未到岗履行项目经理职责，允许项目部以自己的名义执业，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项、第七项[26]规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[28]之规定，建议由兴海县应急管理局对王*处以上一年年收入20%以上50%以下的罚款。

（5）张育*，青海长源电力有限责任公司唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程II标施工项目部专职安全员，持有的《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证》已于2025年1月29日过期，事发当日未到作业现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五第五项、第六项[27]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[28]之规定，

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条： 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[28]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

建议由兴海县应急管理局对张育诚处以上一年年收入20%以上50%以下的罚款。

建议将张育*移交司法机关依法追究刑事责任。

（6）李国*，青海智鑫电力监理咨询有限公司唐乃亥-玛多-玉树II回 330 千伏线路工程I标监理项目部驻队监理。在施工作业期间擅自离开危险作业现场，未严格执行施工危险作业旁站监理制度，对事故发生负有责任。建议由青海智鑫电力监理咨询有限公司按照内部规定予以处罚。

（7）林*，青海智鑫电力监理咨询有限公司唐乃亥-玛多-玉树II回330千伏线路工程I标监理项目部总监理工程师代表。未严格履行监理职责，对施工总包单位项目经理长期不在岗、项目专职安全生产管理人员配备数量不足问题未及时要求整改或向建设单位汇报，对施工期间驻队监理擅自离开危险作业现场未进行全程旁站监理的行为未及时制止，对事故的发生负有责任。建议由青海智鑫电力监理咨询有限公司按照内部规定予以处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）四川省国建电力工程建设有限公司

1.要切实落实企业主要负责人安全生产职责，依法依规经营企业，加强对所属施工项目的安全生产管理，配备符合履职要求的项目经理和专职安全生产管理人员。

2.加强对施工作业人员的管理，强化安全教育培训工作，为施工作业人员配备相关劳动防护用品并教育、督促其正确佩戴和使用。要经常性对施工作业现场开展安全检查，及时发现并消除事故隐患。

3.建立安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制，逐步提高现场安全管理工作，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

（二）青海长源电力有限责任公司

1.从安全管理制度、人员配备、项目部管理等方面深挖公司安全管理缺陷，加大安全投入保障力度，健全风险防范化解机制，加强源头管控，做到关口前移、事前预防，提高安全生产水平。

2.梳理、审查、规范劳务分包单位，要将分包单位劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对分包单位劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，保障其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利与义务。未经安全生产教育和培训合格人员的从业人员，不得上岗作业，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果。

3.要加大对项目负责人的专业技术能力培训和考核工作，委派具有法定资格且具有责任心的人员担任项目部负责人，加强项

目现场的定期巡查检查，制定严格的特殊作业审批管理制度并严格落实。

4.按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的相关要求配备项目专职安全生产管理人员，5000 万～1 亿元的工程不少于 2 人。

（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司

1.严格审查、验证施工履约资格和劳务分包单位资质，严格把控施工单位安全生产条件。

2.切实履行监理职责，加强对施工现场的安全监理，特别是对特殊作业与危险性较大的分部分项工程旁站监理。

（四）青海省电力公司建设公司

1.加强在建项目各方统一协调管理。建立健全安全生产组织和管理机制，建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制。

2.定期组织各方召开项目协调会，定期开展项目安全检查，督促整改事故隐患。