# 乌苏市新疆腾安阁消防科技有限公司“5·29”供排水管网消防工程作业一般坍塌事故调查报告

乌苏市人民政府事故调查组

2025 年 7 月 26 日

# 目　录


一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
（三）间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）事故单位.....7
（二）有关监管部门.....8
（三）地方党委、政府.....8
五、对有关责任人员和单位的处理建议.....8
六、事故整改和防范措施.....11

# 乌苏市新疆腾安阁消防科技有限公司“5·29”供排水管网消防工程作业一般坍塌事故调查报告

2025年5月29日17点05分左右，新疆腾安阁消防科技有限公司在乌苏市皇官镇老庄子村、皇官村供排水管网建设项目P98-P99段进行消防工程作业过程中发生土方坍塌事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，乌苏市人民政府于2025年5月30日批准成立由乌苏市应急管理局牵头，乌苏市纪委、乌苏市公安局、乌苏市总工会、乌苏市住房和城乡建设局等单位派员参加乌苏市新疆腾安阁消防科技有限公司“5·29”供排水管网消防工程作业一般坍塌生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经过调查认定，新疆腾安阁消防科技有限公司5月29日发

生的1人死亡事故是一起在乌苏市皇官镇老庄子村、皇官村供排水管网建设项目P98-P99段进行供排水管网消防工程作业过程中因未按施工方案对管沟进行支护发生土方坍塌致死亡1人的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

新疆腾安阁消防科技有限公司成立于2019年10月23日，法定代表人为张**，注册资本为800万元。所属行业为科技推广和应用服务业。一般经营项目有消防技术服务、安防设备销售、安全系统监控服务、工程技术服务、安全技术防范系统设计施工服务、工程管理服务等。许可项目有消防设施工程施工、建设工程设计和各类工程建设活动等。

项目监理单位中建工程咨询有限公司成立于2018年10月29日，法定代表人为虞**，注册资本为5001万元。一般经营项目有工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；单建式人防工程监理等。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理等。

### （二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

经事故调查组查阅该企业相关资料及询问相关管理人员，新疆腾安阁消防科技有限公司未严格按照施工方案进行施工，在施工过程中当管沟条件不满足施工方案规定的放坡要求时，未按施工方案对管沟进行支护，土方未按方案进行转运，且堆放在沟槽

边；管沟开挖后未严格按照施工程序向监理进行报验，未经验收擅自进行管网铺设；在落实安全生产隐患排查治理上没有闭环管理，安全生产管理责任未落到实处，对排查出的安全隐患，项目管理人员和施工班组没有抓好隐患问题的整改落实，在问题整改之前擅自施工。

项目监理单位中建工程咨询有限公司严格落实法定职责，通过日常巡视、旁站监督及专项检查等方式，对施工单位安全管理体系运行实施了全覆盖监督。针对现场隐患，监理方签发《监理通知单》责令整改，并按时复查闭环，相关书面记录完整可追溯。监理单位有效履行了监督职责，安全管理行为符合相关法律法规及标准要求。

**（四）事故发生经过**

2025 年 5 月 29 日 16 时 30 分，田**（死者）、高**、冯**三人在乌苏市皇宫镇老庄子村、皇宫村供排水管网建设项目 P98-P99 段进行供排水管网消防工程作业，在作业过程中田**在沟槽底安装水管，高**在沟槽边递水管，冯**等待水管安装后进行回填。17 时 10 分，田**正在沟底接水管，沟槽西侧突发土方坍塌，田**颈部以下被掩埋，高**、冯**立即对田**进行挖掘抢救，附近村民拨打了 120 急救电话。

17 时 30 分许，高**和冯**将田**从坍塌土方中挖出。

17 时 35 分救护车到达事故现场，随即田**被送往医院进行抢救。

5月30日12时，田**经市人民医院医护人员抢救无效死亡。

**（五）事故现场情况**

事故现场是该公司在乌苏市皇官镇老庄子村、皇官村供排水管网建设项目P98-P99段，该段管沟深度为2.89m，挖掘长度为34.7m，沟底宽0.8m，上口宽约0.95m，管沟西侧土质为回填土，回填土土质疏松，密实度差，且有土方堆积在西侧沟边，距离沟边0.6m左右，堆放高度1.4m左右，长度34.7m。





**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1. 伤亡人员情况：**事故造成 1 人死亡，无失踪人员，无受伤人员。死者：田**，男，回族，身份证号：6525*******19，户籍地：乌苏市**镇**村*组***号。

**2. 直接经济损失：**根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）计算，本次事故直接经济损失约为 190 万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）、交通费、精神抚慰金、事故罚款等。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，附近村民尚*于 5 月 29 日 17 时左右先后报 110、120。皇官镇派出所干警、皇官镇党委委员、人大主席郑*、皇官镇政法委员祁**等第一时间到达事故现场参与救援。随后，皇官镇党委副书记、镇长罗**到达现场，要求项目全面停工、做好事故现场保护，全力救治伤者及伤者家属安抚工作。但皇官镇人民政府未按照规定的时间要求向乌苏市负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，直至 5 月 30 日 12 时左右，乌苏市人民医院宣告田**抢救无效死亡后，皇官镇人民政府才将事故信息上报乌苏市人民政府和乌苏市应急管理局。乌苏市政府主要领导要求乌苏市应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）上报塔城地区应急管理局，乌苏市应急管理局党委书记孙*于 5 月 30 日 13 时左右汇报给塔城地区应急指挥中心当日带班领导。

**（二）事故现场应急处置情况**

事故发生后，现场工人高**和冯**用铁锹进行挖土救人；附近村民尚*立即拨打 110 和 120；皇官镇派出所干警、皇官镇党委委员、人大主席郑*、皇官镇政法委员祁**等第一时间到达事故现场参与救援；大约事故发生 20 分钟后，班组长冯*到达现场；大约在事故发生后 30 分钟，田**被挖出，120 将田**送往医院进行抢救。

**（三）医疗救治和善后情况**

**1. 医疗救治情况。**5 月 29 日 17 时 50 分许，到达乌苏市人民医院，经抢救 18 小时 10 分左右后，生命体征无恢复，5 月 30 日 12 时宣告抢救无效死亡。

**2. 善后情况。**截至 2025 年 5 月 30 日下午，施工单位与死者家属已达成赔偿协议，并将死者下葬。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，新疆腾安阁消防科技有限公司相关负责人积极做好伤员救治、善后安抚，未造成不良社会影响。接到事故报告后，乌苏市人民政府主要领导，乌苏市应急管理局、乌苏市住房和城乡建设局等有关部门和机构能够第一时间赶赴现场，按照职责开展现场勘验、证据收集、询问谈话等事故调查和善后处置工作。事故单位能够及时施救，妥善处理善后，未发生次生、衍生事故。政府相关部门能够按照各自职责开展应急处置，有力有序有效，未发生次生事故、灾害，未影响社会稳定。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

新疆腾安阁消防科技有限公司未按施工方案对管沟进行支护，导致田**在沟槽底安装水管作业时，发生土方坍塌致死是事故发生的直接原因。

### （二）事故相关检验检测和鉴定情况

乌苏市公安局皇官镇派出所出具死亡证明（编号654202008202500017），死亡时间：2025年5月30日。

### （三）间接原因分析

**新疆腾安阁消防科技有限公司：**在落实安全生产隐患排查治理上没有闭环管理，安全生产管理责任未落到实处，对排查出的安全隐患，项目管理人员和施工班组没有抓好隐患问题的整改落实，在问题整改之前擅自施工。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

**新疆腾安阁消防科技有限公司：**未认真履行安全管理职责，未严格按照施工方案进行施工，在施工过程中当管沟条件不满足施工方案规定的放坡要求时，未按施工方案对管沟进行支护；土方未按方案进行转运，且堆放在沟槽边；管沟开挖后未严格按照施工程序向监理进行报验，未经验收擅自进行管网铺设；在落实安全生产隐患排查治理上没有闭环管理，安全生产管理责任未落

到实处，对排查出的安全隐患，项目管理人员和施工班组没有抓好隐患问题的整改落实，在问题整改之前擅自施工。

**（二）有关监管部门**

**乌苏市水利局：**因该项目未向水利部门办理工程开工备案和质量监督手续，未履行部门对工程质量与安全生产监测职责。

**（三）地方党委、政府**

**乌苏市皇宫镇人民政府：**未严格履行建设单位首要责任制，管沟开挖后未组织项目五方责任主体进行验槽；项目负责人及安全生产管理人员未履职尽责，未严格落实安全生产责任制；未按照规定的时间要求及时报告事故。

**五、对有关责任人员和单位的处理建议**

**（一）新疆腾安阁消防科技有限公司：**未认真履行安全生产管理职责，未落实相关安全管理制度和操作规程。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项，发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款规定及参照《应急管理行政处罚裁量权基准》95.B 造成 1 人死亡的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款规定，建议由乌苏市应急管理局对新疆腾安阁消防科技有限公司进行行政处罚。

**（二）新疆腾安阁消防科技有限公司：**张**，男，群众，公司法定代表人，全面负责施工现场安全生产工作，2019 年 10 月任职。未落实相关安全管理制度和操作规程，未及时消除生产安

全事故隐患。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项，发生一般事故的，处事故单位主要负责人上一年年收入百分之四十的罚款规定，建议由乌苏市应急管理局对其个人进行行政处罚。

**（三）新疆腾安阁消防科技有限公司：**衡**，男，群众，项目经理，负责项目施工现场总体工作，2024 年 8 月任职。安全生产管理责任未落实到位，对排查出的安全隐患问题整改未落实到位，以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）规定，第二十条第一项，发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款的规定，建议由乌苏市应急管理局对其个人进行行政处罚。

**（四）新疆腾安阁消防科技有限公司：**许**，女，群众，项目安全员，分管施工现场安全生产工作，2024 年 5 月任职。对排查出的安全隐患问题整改未落实到位，以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）

规定，第二十条第一项，发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款的规定，建议由乌苏市应急管理局对其个人进行行政处罚。

**（五）乌苏市皇宫镇人民政府：**郑*，乌苏市皇宫镇党委委员、人大主席，男，中共党员，2023年7月任职。作为建设单位项目负责人，管沟开挖后未组织项目五方责任主体进行验槽，未履职尽责，未严格落实安全生产工作。以上事实违反了《自治区安全生产约谈制度》第四条第七项，建议由乌苏市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其进行安全生产警示约谈。

**（六）乌苏市皇宫镇人民政府：**玛***，女，中共党员，安全生产干事，2025年3月任职。未严格落实安全生产工作，违反了《自治区安全生产约谈制度》第四条第七项，建议由乌苏市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其进行安全生产警示约谈。

**（七）乌苏市皇宫镇人民政府：**祁**，男，中共党员，党委委员、政法委员、副镇长，2024年8月任职，分管安全生产工作。未按照规定的时间要求及时报告事故，以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条的规定，建议移交乌苏市纪律检查委员会给予处分。

**（八）乌苏市水利局：**丁**，男，中共党员，党组成员、副局长，2022年任职，分管安全生产工作。未履行部门对工程质

量与安全生产监测职责，违反了《自治区安全生产约谈制度》第四条第七项，建议由乌苏市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其进行安全生产警示约谈。

**（九）乌苏市水利局：**葛*，男，群众，水利工程质量监测中心副主任。未履行部门对工程质量与安全生产监测职责，违反了《自治区安全生产约谈制度》第四条第七项，建议由乌苏市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其进行安全生产警示约谈。

## 六、事故整改和防范措施

**（一）严格落实安全生产责任。**严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，加强国家事故上报相关规定学习，严禁对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报；及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，采取有力有效防控措施，推动安全生产工作责任落实。

**（二）加大工程质量安全监管力度。**对辖区内的在建工程项目，市相关部门和工程质量安全监督机构要履职尽责、严格执法，扎实开展工程质量安全监管工作，切实加大检查频次和力度，对检查中发现的质量安全问题隐患要责令及时整改，对违法违规和违反强制性标准条文的要依法依规严肃查处。

**（三）全面开展在建工程项目摸排检查工作。**对辖区内的在建工程项目全覆盖、无死角、无盲区开展拉网式摸排检查工作，

重点突出施工现场深基坑、高支模、起重机械、脚手架、临边洞口、临时用电、有限空间作业等易发事故环节，切实加强对乡（镇）村等偏远地区（郊区）房屋市政工程项目质量安全检查力度，严防土方坍塌、高处坠落、机械伤害、中毒窒息、物体打击、触电等生产安全事故发生。

**（四）落实主体责任，加强安全管理工作。**新疆腾安阁消防科技有限公司要深刻汲取事故教训，加强安全管理，全力整改安全风险隐患。依法加强对施工现场作业的统一协调和管理，定期开展安全生产督促检查工作。

乌苏市人民政府“5·29”事故调查组

2025 年 7 月 26 日