神木市第三中学“11·17”一般坍塌事故调查报告

2025年11月17日12时30分许，在神木市第三中学浴室改造时发生一起一般坍塌事故，造成2名工人死亡。直接经济损失246万元。

为查明事故原因，厘清事故责任，神木市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由神木市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局、市教建办、市教体局、迎宾街道办事处有关负责同志组成的神木市第三中学“11·17”一般坍塌事故调查组（以下简称：调查组），调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话和查阅资料等方式对该事故进行调查取证，后经技术鉴定分析，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况，并对事故发生原因进行综合分析，认定事故性质和责任，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题，提出了防范整改措施及建议。现将该事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故经过及现场处置

2025年11月17日12时30分许，在神木市第三中学校园

内，现场施工人员贺某某、袁某某在浴室改造工程拆除墙体时，房顶楼板坍塌，将贺某某、袁某某两人掩埋。

副校长李某某听到一声巨响，迅速赶往事发地，发现礼堂东浴室屋顶坍塌，立即给施工方负责人訾某某打了电话并拨打了119消防电话、110报警电话及120急救电话，向校长王某某、书记高某某及神木市委教育建设保障工作领导小组办公室汇报该起事故，消防救援大队、应急救援大队、急救车于12时53分到达现场，13时30分左右，袁某某被救出，急救车立即将袁某某拉往神木市医院进行抢救，15时40分贺某某被救出，但其已无生命体征，现场宣布死亡。袁某某经神木市医院抢救无效死亡。

（二）死亡人员信息

事故共造成2人死亡。

死者一，姓名：贺某某，陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司临时工。

死者二，姓名：袁某某，陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司临时工。

（三）涉事单位基本情况

事发工程由神木市委教育建设保障工作领导小组办公室以邀请招标的方式，确定陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司进行施工，并由神木市教育建设保障服务中心与陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司签订工程合同。

1.建设单位：神木市委教育建设保障工作领导小组办公室，办公室主任由刘某担任，该领导小组的工作职责是：贯彻党的教育方针，落实市级教育改革任务，建立促进教育持续健康发展的长效机制；组织审定全市教育系统基础设施建设总体规划、年度基建项目和装备采购需求计划；商议决定全市教育基建、维修、装备采购等方面重大事项，统筹做好全市教育后勤保障工作；完成市委交办的其他工作任务。

神木市教育建设保障服务中心受神木市委教育建设保障工作领导小组办公室领导，是神木市委教育建设保障工作领导小组办公室的下属事业单位。教建办按照政府的组成部门对待，实际以神木市教育建设保障服务中心运行。

2.施工单位：陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司，属于有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为訾某某，主要负责人是訾某某，该公司的经营范围：一般项目：专用设备修理；通用设备修理；家具安装和维修服务；建筑物清洁服务；市政设施管理；电气设备修理；室内木门窗安装服务；地板制造；地板销售；消防技术服务；工程管理服务；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水建材产品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；建筑用钢筋产品销售；土石方工程施工；日用百货销售；劳务服务（不

含劳务派遣）；劳动保护用品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（四）工程前期流程

2025 年 9 月，神木市第三中学向神木市委教育建设保障工作领导小组办公室提交报告，申请项目维修改造及设备采购。教建办研究决定，将三中维修改造项目费用从应急维修资金中列支。10 月，教建办副主任刘某某、总工刘某及干部王某赴现场勘查，结合校方需求与教建办资金状况，确定实施浴室改造项目。该项目提交至教建办小型维修项目评议领导小组会议审议，会议通过项目方案，预算共计 18 万元。因项目金额未达到 60 万元公开招标标准，故采用邀请招标方式开展采购工作。教建办从教建办小微企业库中随机抽取三家投标单位，经会议综合评审后，确定由陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司负责项目实施。

（五）工程情况

2025 年 9 月 15 日，神木市第三中学接获榆林市 12345 便民服务工单，反映该校浴室未向师生开放，导致无法洗浴，要求开放浴室设施。虽设有淋浴区域，然其现状无法满足师生正常使用需求。接到该工单后，校方立即安排副校长李某某与王某某进行

对接，并就浴室改造事宜启动预算编制与方案设计工作。

9 月 24 日，校长王某某向教建办提交浴室改造申请报告。

9 月 28 日，李某某联系王某某至校园，实地对浴室进行勘测，并明确要求将浴室改造为独立男女分间的布局。

10 月 6 日，王某某将详细预算及设计方案提交至李某某。教建办刘某随后向李某某索要该图纸的电子版本。

10 月 14 日，教建办合作预算单位工作人员刘某某向李某某索要浴室 CAD 图纸及设计单位资质文件。王某某将陕西中秦设计有限公司的营业执照、设计资质及法定代表人身份证 PDF 版本发送至李某某。

10 月 29 日，李某某与刘某某就预算事宜进行对接。因资金限制，对预算及设计进行第二次调整。李某某与王某某就修改内容进行沟通，并同步联系预算与设计制作人刘某。

11 月 5 日，刘某将题为《神木市第三中学浴室及教学楼屋工程—施工图》的文件发送至李某某，图纸封面注明设计单位为陕西中秦遥感设计有限公司。

11 月 6 日，教建办王某向李某某索要上述施工图文件，并转发至施工队。

11 月 14 日，施工队进入校园施工，并向李某某提供一份《神木市第三中学浴室及教学楼屋工程—施工图》。

11 月 17 日，事故发生。

二、事故原因

（一）直接原因

现场施工人员贺某某、袁某某在浴室改造工程拆除墙体时，根据施工图纸拆除墙体（根据事发后对坍塌位置的墙体进行鉴定，事发时拆除的墙体为承重砖墙），将墙体拆除后导致楼板坍塌，将贺某某、袁某某两人掩埋，造成两人死亡。

（二）间接原因

1.预算设计方为个人，不具备设计资质，违规使用他人公司资质开展设计业务，因设计失误引发生产安全事故。

2.学校未对施工图纸进行审查，未对施工单位资质进行审查，施工现场无专人进行安全管理，对施工现场安全隐患排查不到位。

3.施工单位未建立安全生产责任制与安全管理制度，未对施工图纸进行审查，不具备建筑资质及专业技术人员，仅持有营业执照；施工人员均为临时工，缺乏必要的专业知识与技能，且该单位人员构成仅为父子二人；现场安全管理人员訾某某未取得安全管理人员资格证，未组织施工人员开展入厂三级安全教育培训，也未进行安全技术交底。

4.教建办资质审查不严，未发现施工队伍未持有建筑资质证书，无专业安全管理人员，工作履职不力，未对施工图纸进行审查，未发现施工图内未签字、未盖章，将未签字、未盖章的施工图纸交给施工队，安全监管不力，下发停工通知单后，未监督检

查施工方是否继续施工，施工现场无专人进行安全监管。

5.预算设计方将名为“神木市第三中学浴室及教学楼屋工程一施工图”发至校方，校方无专业知识人员，对图纸的合规性审查存在漏洞，教建办向校方获取施工图后，未对施工图进行审查，便将施工图交给了施工单位，预算设计方违规使用他人公司资质、向校方提供未签字、未盖章的“神木市第三中学浴室及教学楼屋工程一施工图”，校方及建设单位对施工图及施工单位资质审查不严不实。

6.神木市教育和体育局，排查安全风险隐患不力，对事发学校安全监管不到位。

7.神木市迎宾街道办事处，未严格履行属地安全生产监管职责，对事发学校监督检查不到位。

设计资质违规、图纸审查缺失、施工资质不符、安全管理缺位、监管履职不力等问题导致全链条安全监管缺失，是事故发生的重要原因。

三、事故性质

经调查组调查认定，神木市第三中学“11·17”一般坍塌事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）移送司法机关处理的人员建议（2 人）

王某某、刘某 2 人建议移交公安机关另案处理。

（二）建议给予政务处分及行政处罚的企业人员（2人）

对陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司的2名责任人员均处上一年收入40%的罚款。

（三）建议给予党纪政务处分的公职人员（10人）

对神木市委教育建设保障工作领导小组办公室5名责任人员、神木市第三中学2名责任人员、神木市教育和体育局1名责任人员、神木市迎宾路街道办事处迎宾社区2名责任人员，均移交神木市纪委监委调查处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.对陕西聚昇鑫茂建筑工程有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条之规定，处以行政罚款。

2.对神木市委教育建设保障工作领导小组办公室，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条之规定，处以行政罚款。

3.对神木市第三中学，责令其向神木市教育和体育局作出书面检查。

五、事故防范措施建议

针对本次事故暴露出的设计资质违规、图纸审查缺失、施工资质不符、安全管理缺位、监管履职不力等核心问题，结合建筑

工程相关法规标准，提出以下针对性防范措施：

（一）严格规范设计环节管理，杜绝资质挂靠违规行为

教建办及学校必须委托具备对应建筑工程设计资质的法人单位开展施工图纸设计，签订正式设计合同，明确设计单位的质量安全责任。严禁委托个人或无资质主体承接设计业务，在接收设计成果时，需核验设计单位资质证书、图纸报审专用章、注册建筑师签章等关键要件，确保图纸合法合规。

（二）健全施工图审查体系，把好工程安全第一道关口

学校及教建办需严格执行施工图审查制度，委托具备相应审查资质的机构，对施工图纸的结构安全性、合规性进行专业审查，未经审查合格的图纸严禁交付施工。审查内容需涵盖墙体性质（承重墙/非承重墙）、拆除方案可行性、结构支护措施等关键内容。

（三）强化施工单位准入管理，规范招投标及资质审核流程

严格执行《中华人民共和国招标投标法》及地方小型工程招投标管理规定，未达到公开招标标准的项目，邀请招标时需从具备建筑工程施工总承包或拆除专业资质的企业库中抽取候选单位，严禁无资质企业或仅持营业执照的主体参与施工。对投标单位的资质证书、安全生产许可证、项目负责人及安全管理人员资格证进行实质性审查，杜绝“皮包公司”或个人挂靠承接工程的现象。

（四）全面落实施工现场安全管理，夯实安全生产基础

一是施工单位必须建立健全安全生产责任制，制定专项施工方案（尤其是墙体拆除、结构改造类工程），对危险作业环节编制安全技术措施，配备具备资格的专职安全管理人员。

二是严格执行三级安全教育培训和安全技术交底制度，确保施工人员掌握墙体拆除的安全规范、风险防范要点及应急处置措施。涉及承重墙拆除或结构改造的，必须先制定支护方案，经技术负责人审批后方可施工，严禁盲目野蛮施工。

三是学校需派驻具备工程管理能力的专职代表进驻施工现场，对施工单位的作业流程、安全措施落实情况进行全程监督，发现违规操作立即制止并上报主管部门。

（五）压实各方监管责任，构建全链条安全监管体系

一是教建办需切实履行项目主管部门职责，加强对小型维修改造项目的全过程监管，从立项、设计、招标、施工到验收各环节严格把关。对施工现场开展常态化巡查，下发停工通知后需跟踪复查，确保施工单位严格执行；对未履行监管职责的工作人员，依规依纪严肃问责。

二是教育和体育局需强化对下属学校基建工程的安全监管，建立学校工程安全隐患排查常态化机制，定期组织专项检查，督促学校落实安全责任。

三是属地街道办事处需严格履行安全生产属地监管职责，将

学校等人员密集场所的基建工程纳入日常安全监管范围，配合行业主管部门开展联合检查，及时发现并消除安全隐患。