附件

酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目“5•30”一般坍塌事故调查报告

酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目“5·30”

一般坍塌事故调查组

2023 年 12 月

目 录

一、 事故有关基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）相关单位安全管理情况 3
（三）项目发包分包情况 4
（四）项目概况 5
（五）事故发生经过 6
（六）事故现场情况 7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 11
（四）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
（一）直接原因分析 12
（二）间接原因分析 13
（三）其他可能因素排除 14
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）事故单位 12
（二）有关监管部门 14
（三）属地党委政府 14
五、对有关人员和单位的处理建议 14
（一）移送司法机关处理人员建议 14
（二）对有关公职人员的处理建议 14
（三）对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（四）调查中发现的其他问题及处理建议 17
六、事故整改和防范措施 18
（一）增强安全生产红线意识，强化建筑施工安全工作 18
（二）汲取教训，全面落实企业安全生产主体责任 19
（三）全力推进重大事故隐患专项整治和安全生产举报奖励工作 19
（四）加强一线监管人员业务素质建设，切实提高安全监管能力 19

酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目“5·30”一般坍塌事故调查报告

2023年5月30日，位于四川泸州白酒产业园区的泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约129万元。

事故发生后，江阳区委区政府高度重视，责令项目立即停工整改，全面排查整治事故隐患。同时启动事故调查程序，成立事故调查组，尽快查明事故原因，依法严肃追责问责。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2023年6月7日，江阳区人民政府成立了由区应急局局长任组长，区应急局、四川泸州白酒产业园区管委会、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会和黄舣镇人民政府组成的酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目“5·30”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。同时邀请区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，邀请区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则开展工作，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任；提出了对责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范措施和整改建议。

经调查认定，酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目“5·30”一般坍塌事故是一起施工单位施工管理混乱，未按照施工专项方案组织施工和属地政府及有关部门安全监管不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.建设单位：泸州蜀台酒庄有限公司。成立于2021年7月21日，统一社会信用代码：91510502MA6AFLPPXT，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：张现其，公司住所：泸州市江阳区黄舣镇红米街109号。经营范围：酒制品生产、食品经营等。

2.施工单位：中国建筑第四工程局有限公司。成立于1991年6月14日，统一社会信用代码：91440000214401707F，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：易文权，公司住所：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼。经营范围：房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包等。其《建筑业企业资质证书》（编号：D144020279）许可范围：建筑工程施工总承包特级、地基工程专业承包一级。《安全生产许可证》（编号:（粤）JZ安许证字[2022]010938延）合法有效。

3.监理单位：四川长江建设监理有限责任公司。成立于1996年3月13日，统一社会信用代码：91510100204732262D，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘连

枝，公司住所：成都高新区天益街38号3栋1401。经营范围包括许可项目：建设工程监理等。其《工程监理资质证书》（编号：E151003037）许可范围：工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级。

4.劳务单位：四川品众建筑工程有限公司。成立于2017年3月16日，统一社会信用代码：91510502MA62GQ710F，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李祖建，公司住所：四川省泸州市江阳区黄舣镇桂香路9号4幢3号。经营范围：各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、劳务服务等。其《建筑业企业资质证书》（编号：D351689217）许可范围：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级等。

（二）相关单位安全管理情况。

1.泸州蜀台酒庄有限公司。有总经理1名，常务总经理1名专职对接泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目建设事宜。下设质量、安全环保、财务、综合4个部门，共有管理人员15人。同施工单位签订有安全生产协议，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理；定时召开安全生产会议，形成专题会议纪要；定期对施工项目开展安全生产检查，督促施工单位及时整改。

2.中国建筑第四工程局有限公司。2023年2月17日，成立泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化二标段项目部（以下简称施工单位项目部），项目部经理杜X波，生产经理黄X，下设置工程部、

安监部、物资部、商务部、技术部、质量部和综合部7个部门，共计管理人员21人。项目结合实际情况，建立了《安全生产责任制度》《安全教育制度》《安全生产验收制度》等21项安全生产管理制度。2023年3月8日，制曲车间基础砖胎膜专项施工方案已编制完成并通过审批。

3.四川长江建设监理有限责任公司。2022年11月8日，成立泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目监理工程部(以下简称监理项目部)，在**监理工程部**设立后，总监工程师雷X发，土建专业监理工程师张X翔，土建监理员邓X熠，监理单位设置了相应的组织机构，设有总监师1名、监理工程师7人、监理员5人，明确了岗位职责。每日开展施工项目现场安全、环保巡视工作，建立验收记录、监理日记和隐患管理台账，对安全检查发现隐患下达整改通知单。

3.四川品众建筑工程有限公司。制定有安全生产规章制度、操作规程、安全检查和事故隐患排查治理制度。对公司作业人员进行培训，在施工作业前对作业人员进行技术交底。进场施工后，共设置5个施工班组，班组按照中国建筑第四工程局有限公司泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目部安排进行具体施工。

（三）项目发包分包情况。

2022年11月2日，建设单位与监理单位签订《建设工程监理合同》（合同编号：长江项管2022-03号），合同约定工程监理期限24个月，监理总面积约28.6万平方米。

2023年2月8日建设单位与施工单位签订《泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化二标段施工承包项目》施工合同（合同编号：2023-004），签约工程承包范围：制曲车间、2#酿造车间、4#酿造车间、污水处理站、机修车间、蒸汽计量间、大门，施工总面积166277.39平方米。

2023年5月26日，施工单位与劳务分包单位签订《泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化施工承包项目工程(制曲车间和小麦清理楼）主体及配套建设工程劳务分包合同》（合同编号：中建四局1001202300304002），承包范围：制曲车间土石方开挖后的桩基钢筋调直及接长校正、平整场地、人工清土及其它所有土建工程和施工现场内的全部劳务工作内容。

（四）项目概况。

泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目由泸州蜀台酒庄有限公司投资建设，位于四川泸州白酒产业园区内（江阳区黄舣镇泸合大道与高科路交汇处）（见图1）。泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目二标段由中国建筑第四工程局承建，中标价36476.3982万元，建筑面积166277.39平方米，占地面积112093.2平方米。2023年2月14日中交一公局建工集团有限公司出具《工程勘察审查报告》，2023年2月16日，成都碧城建筑设计有限公司出具了《施工图审查报告》，建设单位2022年9月5日取得《建设用地规划许可证》(地字第510502202200015号)，2023年3月17日取得《建设工程规划许可证》（建字第

510502202300009号），2023年4月12日取得《建筑工程施工许可证》（编号510502202304110101）。项目先后取得环评、消防、规划、勘验、设计、施工等手续。

2023年4月15日，经建设单位批准，监理单位出具工程开工令，二标段制曲车间及小麦清理楼正式进场施工。根据施工方案，事故发生点应先进行土方放坡开挖至基底，随后垫层施工砌筑砖胎模、施工底部筏板，最后施工侧墙和进行顶部筏板施工。项目主要建设内容为制曲车间、2#酿酒车间、4#酿酒车间、污水处理站、机修车间、蒸汽计量间、大门，结构为框架结构，建筑最高20.6米。



图1涉事项目方位地图（左侧为卫星图，右侧为实拍图）

（五）事故发生经过。

2023年5月22日，劳务公司现场负责人蒋X彬安排人员对制曲车间小麦清理楼砖胎模筏板基础土石开挖，开挖产生的土石

就近堆放开挖产生的基坑附近，经核算产生的堆土总量约90方。

2023年5月24日，劳务公司泥工班组负责人陈X禹组织工人砌筑制曲车间小麦清理楼（9-11轴交A-C轴）基础砖胎模。

5月27日，砖胎模砌筑完成。

5月28日，劳务公司木工班组长李X兵组织人员给砖胎模安装内支撑。同日21时许，劳务公司泥工班组负责人陈X禹安排一台挖掘机在砖胎模旁清理土石。

5月29日19时38分，施工单位生产经理黄X通知劳务公司蒋X彬进行砖胎模内支撑加固。

5月30日6时40分许，施工单位现场工长赵X超进行班前安全教育和技术交底。7时许，劳务公司木工班组长李X兵安排工人冯X玉和李X富拆除砖胎模内支撑。7时25分许，工人冯X玉和李X富站砖胎模基坑里拆除内支撑过程中，支撑架和砖胎模发生坍塌，冯X玉躲闪中摔倒在地，头部受伤，下半身被坍塌的砖胎模和支撑架掩埋。

（六）事故现场情况。

事故现场位于蜀台酒庄中高端白酒一体化项目二标段小麦清理楼，基础采用筏板基础，砖胎模为页岩实心砖，砌筑高度2.5米，总长度15米，坍塌区域长度9米。砖胎模内支撑采用钢管加木方方式，倒塌的砖胎模一侧堆载大量土石方，土石方有明显机械碾压痕迹。事发后砖胎模2.5m×9m范围整体坍塌，大量

变形钢管和堆土散落在筏板基础内（详见图2）。



图2 事故后现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

冯X玉，女，汉族，身份证号码：51052119XXXXXX516X，死亡，户籍所在地：四川省泸州市江阳区黄舣镇，系四川品众建筑工程有限公司木工班作业人员。

泸州市公安局江阳分局刑事科学技术室出具的《关于冯X玉非正常死亡的情况说明》，证实死者冯X玉符合颅脑损伤死亡的特征。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，事故造成直接经济损失约129万元（一次性工亡补助金：985660元，丧葬补助金：40710元，供养亲属抚恤金：191655

元，考虑家庭经济困难补助：71975元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年5月30日7时30分许，泸州市120指挥中心接到报警求助电话，随即指派泸州市人民医院沙茜院区出诊。7时50分，救护车辆与项目部运送伤员车辆在途中相遇，随后将伤员转移至医院进行救治。

8时22分，区应急局接到施工单位电话报告事故情况，值班局领导带领值班人员立即前往现场开展处置工作。

8时26分，区住房城乡建设局接到项目部经理杜X波电话报告事故情况，由分管副局长带领建筑业发展服务中心工作人员前往现场开展处置工作。

9时30分，区应急局向市应急局书面报告事故情况。

10时20分，区住房城乡建设局分别向市住房城乡建设局、区委办、区府办书面报告事故情况。

10时30分，黄舣镇人民政府向区委办公室、区府办公室、区应急局书面报送事故情况。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，区委区政府责令施工项目立即停工整改，全面排查事故隐患。区政府有关领导、四川泸州白酒产业园管委会、黄舣镇人民政府、区应急局、区住房城乡建设局、市建发中心等部门赶赴现场进行处置。

区政府同时启动事故应急处置预案，公安、住建、应急、属地政府、园区等部门协同开展事故救援、善后处置和事故先期调查工作。

（三）医疗救治和善后情况。

1.医疗救治

2023年5月30日7时30分许，四川品众建筑工程有限公司泥工班组长谢X勇立即拨打120急诊电话并将情况通知现场安全员刘X。刘X接报后将情况电话报告项目部安全负责人陈X刚，陈X刚立即电话报告杜X波。杜X波安排安全负责人陈X刚、生产经理黄X、项目总工彭X海及现场工长赵XX超赶到现场实施救援。7时40分许伤员从基槽转移到道路边，项目部立即安排车辆将伤员送往泸州市人民医院。7时50分，运送伤员的车辆在途中与120急救车汇合后转交救治。8时05分，伤员到达泸州市人民医院沙茜院区进行抢救。9时30分许，泸州市人民医院宣布冯X玉抢救无效死亡。11时10分许，死者遗体运送至杨桥殡仪馆。

2.善后处置

事故发生后泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目成立善后协调工作组。5月31日，施工单位牵头与死者家属就赔偿事宜达成一致，工亡补助金、丧葬费、供养亲属抚恤金等赔付到位，家属情绪稳定。6月1日，死者遗体安葬，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，工程项目部立即开展先期救援，区住房城乡建设局、区应急局及其他县级有关部门、单位，行动迅速、组织有力、处置有序，整个处置工作得当，未对当地社会稳定造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

1.砖胎模附近堆土未进行放坡处理。未按照专项施工方案的要求对砖胎模基坑外预留不少于30cm的操作面，未按照1:0.5放坡，导致砖胎模附近的堆土给予了砖胎模一侧荷载压力。

2.砖胎模砌筑砂浆未达到标准养护龄期。未按专项方案施工，砖胎模砌筑砂浆未达到标准养护龄期[1][2]，导致砖胎模抗倾覆力降低。

3.拆除内支撑破坏了砖胎模受力平衡。经第三方服务机构中平筑业设计有限公司对事故砖胎模承受压力、堆土测向荷载压力的核算鉴定分析，结论为：墙体当时状态下的抗倾覆力矩远小于墙后填土的倾覆力矩（抗倾覆力矩=4.388kN•m，倾覆力矩=10.156kN•m），靠砖墙自重无法抵消墙后填土的侧向土压力。

综上，事故直接原因为：砖胎模内支撑拆除期间，砖胎模一侧的堆土压力大于砖胎模自身的抗倾覆力，导致砖胎模坍塌。

（二）间接原因分析。

1.施工组织不严格。未按照施工专项方案组织施工，对砖胎

[1]按照《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）要求，砌筑砂浆达标准养护龄期应为28d龄期，砖胎模砌筑完成至拆除内支撑仅2天，砌筑砂浆强度远未达到标准养护龄期。

[2]《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

模基坑开挖、混凝土浇筑、砌筑未进行施工安全论证评估，未对施工中存在的事故隐患进行辨识。

2.施工安全管理不到位。监理单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，在发现事故隐患后未及时要求施工单位整改。对监理人员管理不到位，未统筹安排全部备案监理人员[3]到岗履职。施工单位虽建立了安全生产相关管理制度，但仍存在安全教育培训和技术交底流于形式，事故隐患排查浮于表面，排查不彻底，对施工组织过程中存在的现实事故隐患未及时发现处理。

3.属地党委政府和有关部门安全监管不到位。属地党委政府和有关部门安全发展理念树得不牢，统筹发展和安全有差距，落实建筑施工行业和属地安全监管以及党政领导干部安全生产责任制不到位。

（三）其他可能因素排除。

事发前几日，为阴天偶尔小雨，排除地灾因素；当天无地震报告，排除地震因素；砖胎模地基平整，排除地基失稳因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。

1.中国建筑第四工程局有限公司。安全管理不到位，未执行承台基坑作业相关要求。一是未按施工方案要求组织施工，全面采用放坡方式施工；二是在模筏板基础开挖产生的土石违规就近

[3]《泸州市建设工程监理备案表》中泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目工程报备监理人员为13人。

堆放在砖胎模附近；三是现场未有专职安全生产管理人员到岗进行监督；四是因天气炎热调整了施工人员的作息时间后，未随之调整施工管理人员工作时间，安全管理存在疏漏。

2.四川品众建筑工程有限公司，履行安全生产主体责任落实不严，未认真执行安全生产相关规章制度，未按照制定的施工专项方案组织施工，未按国家规范要求配备足够专职安全生产管理人员。

3.四川长江建设监理有限责任公司。未认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》的相关要求，履行监理职责不到位。对施工项目监督检查不力，监理人员发现基坑开挖工程未按施工方案施工时未要求施工单位进行整改；对施工单位砖胎模模板支护违规进行拆除施工的行为，未履行监理单位的职责，未能及时发现和制止施工现场存在的安全隐患。

（二）有关监管部门。

1.区住房城乡建设局。履行在建项目安全生产监督管理职责上有差距，未能督促企业及时全面整治安全生产隐患。如2023年5月16日，区住房城乡建设局在对泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目二标段的监督检查中发现基坑施工未按照施工方案组织施工，但仅是对其下达书面整改要求，未对后续整改进行复查验收[4]；对在监督检查中发现的监理人员不到岗履职、支模架

[4]《泸州市江阳区安全生产委员会办公室关于建立安全隐患排查整改、复查验收制度的通知》（泸江安办〔2021〕6号）第一条复查主体：按照“三个必须”要求和“谁监管、谁复查”原则，分级分层对隐患整治情况开展复查。第二条复查方式：由复查验收牵头单位组织有关责任单位进行现场查验，并核查整改资料，填写《安全生产复查验收意见书》，存档备查。

不按要求搭设、未按施工方案组织施工等安全违法问题没有移送有执法权限的部门进行查处[5]。

（三）属地党委政府。

1.四川泸州白酒产业园区管委会。管委会设置有专门的建设项目监管部门，自该项目开工建设以来，对项目开展监督检查11次，相关检查资料零散不正规；检查发现问题不深入，浮于表面，仅发现物品堆放不规范、高空作业人员未佩戴安全带等简单表面问题，未对基坑工程、模板工程及支撑体系等重大工程项目进行监督检查[6]，未发现项目施工管理中存在的深层次问题。

2.黄舣镇人民政府。工作人员专业业务能力不足，在对涉事项目开展的11次监督检查中只发现烟头随意丢弃、安全标识未规范设置等隐患以及环保方面的轻微简单问题，没有将建筑施工领域的基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程等重大工程项目纳入检查范围，未能发现施工管理中存在的深层次问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）移送司法机关处理人员建议。

李X兵，四川品众建筑工程有限公司木工班班组长，履行岗位安全生产工作职责不到位，未按施工专项方案组织人员施工，

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第六十九条：负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时处理。

[6]《泸州市安全生产委员会关于印发<泸州市重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案>的通知》中的《全市建筑施工安全风险隐患集中治理专项方案》治理工作指导清单中规定应将基坑工程、模板工程、脚手架工程等作为重大事故隐患进行排查。

对作业中存在的风险辨识不足，防范不够，对本次事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议区公安分局进一步调查处理。

（二）对有关公职人员的处理建议。

对于在事故调查过程中发现区住房城乡建设局、黄舣镇人民政府的有关问题线索建议移交区纪委监委追责问责审查调查组依规依纪依法处理。四川泸州白酒产业园区管委会有关问题线索建议按照干部管理权限移交同级纪检监察机关依规依纪依法处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1.中国建筑第四工程局有限公司，安全管理不细致，隐患排查治理不彻底，对施工组织过程中存在的现实事故隐患未及时发现处理。对本次事故负有主要责任，建议由泸州市江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

2.四川品众建筑工程有限公司，履行安全生产主体责任落实不严，未认真执行安全生产相关规章制度，未按照制定的施工专项方案组织施工，未按要求配备足够专职安全生产管理人员。对本次事故负有重要责任，建议由泸州市江阳区应急管理局给予行政处罚。

3.四川长江建设监理有限责任公司，未认真落实法律法规要求，履行监理职责不到位，对施工项目监督不力。对本次事故负有一般责任，建议由泸州市江阳区应急管理局给予行政处罚。

4.杜X波，中国建筑第四工程局有限公司泸州蜀台酒庄中高

端白酒一体化项目二标段项目经理，在此次事故中未依法履行项目经理安全生产工作职责，安全管理不到位，对此次事故的发生负有主要管理责任，建议由泸州市江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

5.黄X，中国建筑第四工程局有限公司泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目二标段生产经理。督促、检查安全生产工作不到位，对本次事故的发生负有重要管理责任，建议由泸州市江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

6.张X翔，四川长江建设监理有限责任公司派驻泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目监理工程部专业监理工程师。在履行岗位安全生产工作职责中不到位，督促、检查安全生产工作不到位，对本次事故的发生负有重要管理责任，建议由泸州市江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

7.蒋X彬，四川品众建筑工程有限公司派驻泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目现场负责人，履行岗位安全生产工作职责不到位，未按照施工专项方案组织施工，堆土作业不符合规范要求，对本次事故的发生负有重要管理责任，建议由泸州市江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

8.雷X发，四川长江建设监理有限责任公司派驻泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目监理工程部总监理工程师，长期不在岗履行监理职责，对本次事故的发生负有一般管理责任，建议其所在公司内部处理，并报泸州市江阳区住房和城乡建设局备案。

（四）调查中发现的其他问题及处理建议。

泸州蜀台酒庄有限公司，作为事故项目建设单位，大幅压缩工期，将原本355天的额定工期压缩至265天，建议由泸州市江阳区住房和城乡建设局依法处理。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作要求：

（一）增强安全生产红线意识，强化建筑施工安全工作。全区各街镇、有关部门和建筑施工企业要牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。各街镇、区级有关部门要加强安全生产监督检查，督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，按照施工实际需要配备项目部的技术管理力量，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，督促企业在施工过程中严格按照法规标准、图纸和施工方案施工。

（二）汲取教训，全面落实企业安全生产主体责任。各建设单位要认真执行工程定额工期，严禁在未经过科学评估和论证的情况下压缩工期。要加强对工程总承包、监理单位履行安全生产责任情况的监督检查。各监理单位要完善相关监理制度，强化

对派驻项目现场的监理人员的考核和管理，认真贯彻落实《建设工程监理规范》（GB50319-2019）等相关标准，按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，对涉及安全生产的材料、关键工序和关键部位严格实施旁站监理。对监理过程中发现的质量安全隐患和事故隐患，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。确保监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。

（三）全力推进重大事故隐患专项整治和安全生产举报奖励工作。各街镇、园区、有关部门要结合实际，认真开展重大事故隐患专项排查整治行动，重点防范和化解在建工地（含城市管网、道路工程、隧道施工）重大事故隐患，严密防范高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、窒息中毒、火灾等安全生产事故隐患；全面开展安全风险辨识管控，动态排查整治重大事故隐患。要扎实开展“强安2023”专项执法行动，始终保持“打非治违”和查企督政高压态势，对重大事故隐患整改不力、久拖不决的，严格落实停产整顿、行刑衔接、关闭退出等强硬措施，依法依规依纪进行严肃追责问责。要全面推行有奖举报和企业内部安全风险隐患报告奖励制度，畅通举报渠道，强化奖励政策宣传，提高社会各界参与安全生产治理的积极性。

（四）加强一线监管人员业务素质建设，切实提高安全监管能力。各街（镇）、园区要根据辖区企业的种类、数量、风险类型，配足配强专业安全监管人员。通过考核、轮岗等形式鼓励基层

监管人员加强学习，并给予相应激励；积极向上级主管部门对接业务，通过专业培训、业务实战、跟班学习等形式，不断提高安全监管人员专业业务能力，做到能发现问题，会解决问题。