四川矿之源建设工程有限公司
“3·28”一般坍塌事故调查报告

2024年3月28日7时许，资阳市雁江区保和镇马蹄湾村5组发生一起一般坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失约170万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，资阳市雁江区人民政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区国资金融局（现区国资管理局）组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验，询问事故有关目击者、当事人、知情人，收集了事故相关证据材料，经过反复调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

四川矿之源建设工程有限公司（以下简称矿之源公司），成立于2018年10月10日；企业类型：其他有限责任公司；社

会统一信用代码：91510105MAxxxxxxxx；法定代表人：陈某；住所：四川省成都市某某市某某镇某某号楼 x 层。经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、模板脚手架工程；建筑劳务分包等。

资质类别等级：持有《建筑业企业资质证书》（编号：D35187xxxx），资质类别及等级：钢结构工程专业承包三级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑工程施工总承包三级、施工劳务施工劳务不分等级等。

安全生产许可证编号：（川）JZ 安许证字〔2022〕00xxxx），许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 04 月 13 日至 2025 年 04 月 13 日。

（二）涉事项目概况

工程名称：资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目（一标段）。

工程地点：资阳市雁江区保和镇。

合同签订情况：2023 年 11 月 14 日，四川泽治泰晟水利工程有限公司（甲方）与四川矿之源建设工程有限公司（乙方）签订《资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目劳务分包采购项目（一标段）建设工程劳务合同》（以下简称《建设工程劳务合同》），双方约定由矿之源公司承包资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目（一标段）劳务作业。甲方负责按时提供图纸，及时交付供应材料、设备等保证施工需要；乙方负责根

据施工组织设计总进度计划要求向甲方提交阶段施工计划和劳动力安排计划，经甲方批准后严格按照设计图纸、施工验收范围等组织施工。

（三）事发段设计图纸情况



资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目（一标段）水渠主要由左干下马蹄支渠、下中心渠、左干支渠构成，总长为 11.2 公里，事故发生地位于下中心渠 K1+980 处右侧。

（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡，死者：周某，男，36 岁，汉族，四川省某某市某某区某某镇某某村 x 社 x 号人，系矿之源公司木工，签订有劳动合同；事故造成直接经济损失约 170 万元，损失

金额主要为死者死亡赔偿金额。

（五）其他需要表述的情况

资阳市雁江区应急管理局于2024年4月1日向雁江区人民政府提请审批成立事故调查组的通知后，资阳市雁江区人民政府于2024年4月4日正式成立事故调查组。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故前作业安排情况

2024年3月26日，矿之源公司木工班组长付某某安排段成双（木工小组长）于3月28日到保和镇马蹄湾村5组下中心渠开展水渠渠壁拆模作业，拆模长度约为100米。

2024年3月27日，段某某（矿之源木工小组长）安排组内5名木工（包含段某某及周某）于3月28日到保和镇马蹄湾村5组下中心渠开展水渠渠壁拆模作业，拆模长度约为100米，组内5人各自负责约20米长的水渠渠壁拆模。

（二）事故经过概况

2024年3月28日7时许，周某到达保和镇马蹄湾村5组下中心渠开始拆模作业，拆至下中心渠K1+980处右侧时，水渠渠壁发生坍塌，砸中周某，并掩埋其下半身。事故现场无监控设备，事故调查组通过事后现场勘察和相关人员调查询问基本还原事故发生经过。

（三）事故救援情况

2024年3月28日7时34分水渠内一名抽水工人范某某发现

水渠渠壁倒塌压住周某，立刻打电话通知付某某，付某某立即赶往事发现场并通知杨某某（矿之源现场安全员）到现场。8 时许，范某某、付某某等 5 人将周某某从坍塌的混凝土中救出，杨某某等人开车将周某送往资阳市中心医院进行救治。9 时 28 分周某被送入急诊科，诊断为骨盆骨折、腰椎骨折等。周某在急诊救治中丧失意识，10 时 35 分周某被送入 ICU（重症医学科），诊断为失血性休克、腹膜后积血、盆骨多发骨折等，21 时 50 分周某经救治无效确认死亡。

（四）应急处置情况

2024 年 3 月 28 日 17 时 26 分雁江区应急管理局接到资阳市应急管理局事故信息通知，雁江区应急管理局立刻安排工作人员赶赴事发地点开展事故核查，及时对核查情况反馈进行初步研判，并按照事故信息处置程序进行报送。

2024 年 3 月 28 日 17 时 46 分雁江区国资金融局接到蜀雁发展集团事故报告，雁江区国资金融局立刻安排人员进行核实，并立即督促相关涉事企业妥善处置事故善后事宜，当日 24 时矿之源公司与死者周某家属达成赔偿协议。

三、现场勘验及调查情况

（一）现场勘验情况

2024 年 4 月 9 日，事故调查组成员对事故现场同类型水渠渠壁进行勘察，水渠为仰斜式沟渠，渠壁斜面宽 2.05 米，水渠垂直深 1.9 米、渠身厚 0.3 米，底部宽 2.06 米、顶部宽 3.52 米，

渠壁斜面呈68°仰角，涉及事故坍塌的一侧渠壁长度约20米。（见图1、图2）。

图1



图2



（二）调查情况

事故调查组通过提取相关证据资料，对事故相关人员共10人开展询问调查，形成询问笔录14份，调查情况如下：

1．周某（死者）于2024年3月23日与矿之源公司签订《短期用工劳动合同》，于2024年3月24日至3月26日参加了一级和二级安全教育，矿之源公司未对周某开展三级安全教育和培训考核。

2．2024年3月28日7时许，周某进行拆模作业的下中心渠渠壁为现浇钢筋混凝土模版，于2024年3月27日浇筑完成，养

护和固化时间不足 24 小时。按照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）3.6.1 的规定，钢筋混凝土不承重的侧面模版，混凝土强度达到 2.5MPa 以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可进行模版拆除。下中心渠渠壁应在浇筑完成后，一般情况下养护和固化 3-5 天混凝土强度方可达到 2.5MPa。

3．按照泽治公司（甲方）与矿之源公司（乙方）签订的《建设工程劳务合同》第 2 部分合同条款 4.6 约定：乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 7 日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交周、月、季施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。泽治公司未收到矿之源公司关于水渠渠壁拆模作业的相关施工计划和劳动力安排计划。

四、事故发生的原因

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，事故调查组经现场勘查、询问相关人员及查阅有关资料，对事故原因、事故性质进行了认定：

（一）直接原因分析

木工周某违规作业。木工周某在水渠渠壁固化时间不足、硬化强度不达标的情况下，违反操作规程进行渠壁拆模作业，拆模过程中渠壁发生坍塌砸中周某。

（二）间接原因分析

1．**安全教育培训不到位。**矿之源公司在未完成对周某的安全生产教育和培训的情况下，安排周某上岗作业，未保证周某熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未保证周某掌握本岗位的安全操作技能、了解事故应急处理措施和知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

2．**管理人员履职不力。**矿之源公司项目管理人员未按合同约定履行向泽治公司提供施工计划和劳动力安排计划报批手续，未能督促拆模作业安全开展，默许未完成安全教育培训的工人上岗作业，未及时消除生产安全事故隐患。

3．**班组人员安全意识淡薄。**矿资源公司木工班组人员为赶工程进度，在明知水渠渠壁凝固时间不足、硬化强度不达标的情况下，违规安排拆模作业，安全意识淡薄。

（三）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定，经过事故调查组分析、讨论认定：四川矿之源建设工程有限公司“3·28”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

四川矿之源建设工程有限公司，在未对从业人员完成安全生产教育和培训的情况下，安排从业人员上岗作业，未保证从业人员熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的

安全操作技能、了解事故应急处理措施和知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未按照合同约定履行向泽治公司提供施工计划和劳动力安排计划的报批手续，是本次事故发生的责任单位。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第（一）项[2]之规定，建议由雁江区应急管理局对四川矿之源建设工程有限公司依法给予行政处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1．建议给予行政处罚人员

李某某，矿之源公司资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目（一标段）项目负责人。作为项目安全生产第一责任人，对项目现场安全管理松懈，未及时消除未经安全教育培训合格的工人上岗作业的事故隐患，督促落实本单位安全生产履职不力。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

生产法》第九十五条第一款第（一）项[4]之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予李光均行政处罚。

杨某某，矿之源资阳市雁江区中型灌区续建配套与节水改造项目专职安全管理员。作为项目安全管理人员，未能有效督促本单位人员落实本单位安全生产规章制度，对未完成安全教育培训的工人上岗作业这一隐患未提出整改建议。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[5]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予杨良博行政处罚。

2．建议企业按照规定给予处分人员

付某某，矿之源公司木工班组长。未按照施工安全技术交底事项安排施工作业，对事故发生负有责任。建议矿之源公司按照有关规定对付成刚予以处理，处理结果报资阳市雁江区应急管理局。

3．建议不追究责任人员

周某，矿之源公司木工。在水渠渠壁固化时间不足、硬化强

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

度不达标的情况下违规进行渠壁拆模作业，拆模过程中渠壁发生坍塌砸中周某，对事故的发生负有直接责任。鉴于周某已在事故中死亡，建议不追究责任。

六、有关监管单位的履职情况

资阳市雁江区水务局作为东安水库中型罐区续建配套项目的项目行业主管部门，负责对该项目的安全生产工作进行监管。资阳市雁江区水务局明确专人对项目推进开展情况进行跟踪监督，定期召开项目推进情况碰头会议。2023 年 11 月 20 日该项目开工至 2024 年 4 月 15 日，资阳市雁江区水务局对该项目开展现场安全检查、资料抽查 20 余次，市区相关部门及领导现场指导监督 10 余次，对检查先后发现的问题分别下达了问题整改清单和整改通知，并对整改完成的情况进行通报；同时，针对日常监管过程中发现的问题，通过现场交办、电话或微信的方式反馈给项目法人及参建单位，并对问题整改情况进行全面跟踪、复核，形成安全监管闭环。

七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，进一步强化生产经营单位安全生产工作，提出如下措施建议：

（一）四川矿之源建设工程有限公司作为本次事故责任单位，应汲取本起事故的深刻教训，举一反三，针对事故暴露出的安全教育培训环节和现场施工管理环节出现的教育培训不到位、人员

安全意识不强、现场安全管理不力等问题。一是要夯实企业主体责任落实，强化各级各类人员安全意识培训，严禁未经安全教育培训合格的员工上岗作业。二是要切实采取措施，督促现场作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，及时制止和纠正作业过程中各类违章、违规行为，不断促进现场人员安全意识提升。三是要进一步加强现场安全管理和隐患排查，要完善规章制度，从制度层面强化对施工作业的安全管控，确保安全管控及防范措施切实落到实处，及时有效化解事故风险隐患。

（二）矿之源公司项目主要负责人和安全管理人员要切实履行安全管理职责，完善施工组织报审报批程序，经常性开展安全检查，加强施工现场管理，严格落实技术交底，确保施工作业处于受控状态，有效防范、遏制各类事故发生。

（三）资阳市雁江区水务局要进一步加大安全监管力度，督促项目参建企业落实安全生产主体责任，及时掌握项目施工建设的现场安全状况，督促企业认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对水利项目的安全体系建设和施工现场安全管理情况的抽查。

四川矿之源建设工程有限公司“3·28”

一般坍塌事故调查组

2024 年 5 月 23 日