索 引 号：	B00400-2026-7234416
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2025-05-26
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

赣州宁都观澜御景项目（誉峰）“2025•2•24”一般高处坠落事故调查报告

访问量：157

2025年2月24日10时50分许，宁都县观澜御景项目（誉峰）10#楼塔式起重机拆除时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，造成直接经济损失约172万元。

为了查清事故原因，追究事故责任，妥善处理善后工作，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）等法律法规，宁都县人民政府依法成立了宁都县观澜御景项目（誉峰）“2·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局、县总工会、县城镇发展服务中心、县公安局、县住建局等单位派员组成，同时邀请县纪委监委派员参与。在事故调查过程中，纪检监察机关同步对公职人员履职情况开展监察调查，各单位依法协同开展事故调查及善后处置工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关证件和资料及分析和论证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，提出了对事故有关责任单位、责任人的处理建议，针对事故暴露的问题提出了防范措施。

经事故调查组调查认定，观澜御景项目（誉峰）“2·24”一般高处坠落事故是一起因违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

观澜御景项目（誉峰）（以下简称该项目），建设地点为宁都县党校南侧、文化路西侧，合同计划开工日期为2023年12月18日，合同工期600天。工程造价150694180.00元，总建筑面积为86110.96㎡。建设单位：赣州**置业有限公司；施工单位：江西省**建筑有限公司；监理单位：**咨询有限公司；塔式起重机租赁和安拆单位：江西**设备租赁有限公司。

（二）项目参建各方基本情况

1.建设单位：赣州**置业有限公司。类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：913607**1F；法定代表人：史某栋，经营范围：许可项目：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，建设工程施工；一般项目：房地产经纪，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务。

2024年2月5日赣州**置业有限公司将观澜御景项目直接发包给江西省**建筑有限公司，于2024年2月6日经宁都县建设工程招标投标办公室备案。

2023年12月，赣州**置业有限公司与江西省**建筑有限公司签订了建设施工合同（观澜御景项目工程建设项目），合同编号为（GLYJ——GC—2023——1215）。合同工期：计划开工日期：2023年12月18日，计划竣工日期：2025年8月10日。工程建设总面积为86110.96㎡。10#楼2024年年底已封顶，进入装修状态。

项目建设单位成员为：项目负责人黄某光，土建工程师刘某，土建助理工程师简某华。

2.施工单位：江西省**建筑有限公司。该公司成立于2015年02月03日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：913610*******6R；法定代表人：杨某明；注册资本：肆仟万元整，住所：江西省抚州市临川区*******6栋2502室。建筑企业资质证书编号：D23***636，资质类别及等级钢结构工程专业承包贰级（2020/08/26）建筑工程施工总承包贰级（2020/08/26）等等；有效期：2025年08月25日。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字[2019]060***，有效期：2022年03月31日至2025年03月31日，已延期至2028年3月11日。

按照施工合同约定，江西省***建筑有限公司在观澜御景项目（誉峰）成立了项目部，项目部组成人员有注册建造师徐某峰，证号：赣236***511；施工员宋某明，证号：036241***011；质量员罗某，证号：036231***051；安全员陈某辉（该项目专职安全员），证号：赣建安C3（2014）00***63；安全员黄某华，证号：赣建安C3（2019）00***10；安全员刘某奇，证号：赣建安C3（2021）01***62；材料员王某，证号：036241******016；劳务员吴某鑫，证号：036221******094；标准员邱某祥，证号：036241******010；机械员黄某平，证号：036241******009；技术负责人金某，证号：202309******462。

3.监理单位：***咨询有限公司。公司成立于2004年12月1日，法定代表人为秦某鸣，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为914101***25H，企业住址位于郑州市高新技术产业开发区******，经营范围包含：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；水运工程监理；检验检测服务。

资质证书编号：E14***766，有效期至2028年12月22日，资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

2023年12月15日，赣州***置业有限公司与***咨询有限公司签订了《建筑工程监理合同》，合同编号为（GLYJ-GC******07-001），签约酬金单价为5元/㎡。

为提高财务运作效率，公司在宁都县成立了“***咨询有限公司宁都分公司”，以分公司的名义具体实施对该工程的监理。分公司成立日期：2017年12月12日，负责人：宁某平，经营

范围：在隶属公司的经营范围（工程监理；招标代理；咨询、造价咨询；工程建设项目管理级技术咨询）内联系业务；营业期限2017年12月12日至长期；营业场所：江西省赣州市宁都县梅江镇******。

按照监理合同约定，***咨询有限公司针对该项目成立了项目监理机构，组成人员有总监理工程师刘某芳，上岗证：410***47；监理工程师罗某红，上岗证：211***42；监理工程师黄某，上岗证：191***14；监理员邓某彬，上岗证：230106******718。

4.塔式起重机租赁和安拆单位：江西***机械设备租赁有限公司。该公司成立于2019年8月14日，法定代表人为陈某兴，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91360******XP，资质类别及等级为：起重设备安装工程专业承包贰级（2023/07/21），有效期至2028年7月21日，注册资本：伍佰陆拾万元整；企业地址位于江西省赣州市宁都县梅江镇******，经营范围包含：一般项目：建筑工程机械与设备租赁，特种设备出租，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），普通机械设备安装服务，专用设备修理，建筑材料销售。

2023年12月20日，江西省***建筑有限公司宁都分公司与江西***机械设备租赁有限公司签订了观澜御景项目（誉峰）建筑起重机械设备租赁合同，合同编号为GLYJ-ZL-******-001。

2024年12月1日，江西省***建筑有限公司与江西***机械设备租赁有限公司签订了观澜御景项目10#楼《塔式起重机装拆安全协议》。

2024年12月28日，江西***机械设备租赁有限公司项目负责人候某兰编制了观澜御景项目（誉峰）《塔吊拆卸施工方案》，审核人叶某辉，审批人陈某兴。工程概况：此次拆除的塔机位于观澜御景项目（誉峰）10#楼，此建筑面积4209.3㎡，拆卸高度46m，框架结构，起重臂旋转至与建筑物立面平行时，塔机前、后臂均无下降阻挡，可进行拆卸。现场有汽车通道、有塔机拆卸后各构、部件堆放场地。

塔吊拆卸施工方案中共有8人，分别是项目负责人候某兰，证号：赣建安B（2014）00***40；技术负责人陈某兴，证号：20***986；专职安全生产管理人员叶某辉，证号：赣建安C3（2023）00***51；起重机安装拆卸工李某伟，证号：赣T08202***216；起重机安装拆卸工曾某生，证号：赣T08202***189；起重机安装拆卸工谢某伟，证号：赣B08201***590；建筑电工易某辉，证号：赣T01202***244；拆卸现场管理人员张某峰，证号：赣建安A（2023）00***70。

经调查，10#楼塔吊拆卸作业，专业分包单位江西***机械设备租赁有限公司未按经审核的塔吊拆卸人员名单配备现场特种作业人员，且临时雇请非江西***机械设备租赁有限公司人

员进场进行塔吊拆卸工作，作业人员未严格按照塔吊拆卸专项施工方案及安全操作规程进行拆卸作业。

江西省***建筑有限公司未认真审核塔吊拆卸告知上的特种作业人员是否与现场人员一致，对作业人员技术交底不到位，未严格按照塔吊拆卸方案实施作业。作为总承包单位未对施工现场的安全生产负到总责，对分包工程的安全生产承担连带责任。

******咨询有限公司未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责不到位，危大工程施工未按要求实施专项巡视检查。2025年2月24日，监理单位人员未发现项目在进行塔吊拆卸工作，总监未进行带班作业，专监、监理员未在施工现场旁站。未及时发现并制止施工人员高处作业不按规范正确佩戴安全带等违章操作行为并要求其暂停施工。

赣州***置业有限公司，项目建设单位在观澜御景项目（誉峰）建设过程中依据《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、《建筑工程施工许可管理办法》相关要求，履行了基本建设程序，落实了建设单位首要责任制，能牵头组织项目开展隐患排查整治工作，在申请办理安全监督手续时，提交了危大工程清单及其安全管理措施等资料，按照施工合同约定及时支付了危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施，履行了建设单位的安全责任。

宁都县住房和城乡建设局，宁都县住建局监督部门在对全县在建项目的监管过程中，能够依据《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（住建部5号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154号）和各级交办工作任务，对项目施工安全生产情况实施监督抽查和检查工作，监督人员在抽查和查阅管理资料、询问现场有关人员等方式过程中对发现工程项目施工现场存在安全生产隐患的，责令立即整改；无法立即整改的，下达《限期整改通知书》，责令限期整改。其中在对观澜御景项目（誉峰）的监管过程中，项目监督组组织了参建各方进行了建设工程质量安全监督计划交底，对该项目进行了不定期检查、专项督查和随机抽查，并留存完整记录，自项目开工以来，共记下发建筑工程质量（安全）整改通知单17份，查出并整改质量（安全）问题162条，下发质量（安全）监督抽查记录10份，查出并整改质量（安全）问题24条。针对经拆卸单位、使用单位、监理单位审核提交的10#楼塔吊拆卸告知资料，项目监督组人员按照规定进行了备案审查，经审查，在拆卸单位资质证书和安全生产许可、塔吊拆卸施工方案、塔式起重机拆卸工程承包合同、塔式起重机拆卸安全协议书、安拆单位负责人和作业人员名单和塔吊拆卸施工安全生产事故应急预案等资料齐全且符合《建筑起重机械安全监督管理规定》（住建部令第166号）相关要求的情况下，于2025年1月7日在拆卸告知表上签署了同意备案意见，拆卸单位2025年1月12日在住建云平台上上传了项目10#楼塔吊的建筑起重机械拆卸

告知申请资料，1月13日系统进行了受理批复。项目监督组人员按照相关法律法规和安全监督工作计划已经履行了监督职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

因天气原因专业拆卸单位一直未进行塔吊拆除作业，直至2025年2月23日晚，江西旭业机械设备租赁有限公司法人代表（技术负责人）陈某兴通知塔吊安装拆卸工谢某伟于2月24日进行项目10#楼塔吊拆卸作业。2月24日上午8时30分许，事故当事人谢某华（系谢某伟临时雇请人员，非江西***机械设备租赁有限公司人员）到达项目部工地门口，安拆负责人谢某伟与王某华（系谢某伟临时雇请人员，非江西***机械设备租赁有限公司人员）随后到达。

8时35分许，3人进入工地安全部找项目部安全员陈某辉进行安全技术交底，谢某华以电工人员身份进场实施塔吊拆除工作。

9时10分许，谢某伟带谢某华、王某华进场，随后三人开始作业，项目部安全员陈某辉在作业现场旁站至10时30分左右后离开现场。拆卸作业在拆除第三个标准节（一个标准节2.8米）后，开始对位于六楼（15米高）的附墙（与10#楼墙体有3个附着点）进行拆除作业。

10时50分许，谢某华在10#楼塔身操作平台（约六层楼高）上对塔吊附墙进行拆除作业时，由于安全带安全绳未固定，不慎踩空直接坠落至一楼水泥地面（坠落高度约15米高）。在6楼室内做拆卸作业的谢某伟、王某华初步完成室内拆除作业后，谢某伟拆完螺丝准备寻找室外塔吊旁边第六层楼高度附墙处进行检查线路的谢某华，他环视塔吊一周没发现人，最后在地面看见当事人谢某华趴在地面没动静，从六楼赶往地面；与此同时，项目部当天执行日巡的安全员黄某华在途经10#楼旁边时，听到一声物体坠地闷响，过去查看，发现是人坠落在水泥地面，事故发生。

（二）事故应急救援情况

2月24日上午10时50分许，事故发生后，谢某伟10时53分拨打了120急救电话请求救援，同时，江西省***建筑有限公司项目部安全员黄某华就在附近听到了声音，来到现场，10时52分拨打了120急救电话，同时立即报告项目经理徐某峰，项徐某峰接到电话后立即到达现场并对现场人员进行秩序维护及催促救护车急救。11时15分许120医务人员到场，经现场抢救宣布谢某华已无生命迹象。宁都县公安刑侦大队、宁都县应急管理局、宁都县住房和城乡建设局在接到报告后，相关单位工作人员相继到现场指导应急处理及善后工作，县应急管理局当即下达了停工停产和整改指令行政执法文书，宁都县住房和城乡建设局一并下达了停工通知。

事故发生后，宁都县委、县政府领导高度重视，指示相关部门和单位立即介入，按程序宁都县人民政府依法成立了观澜御景项目（誉峰）“2·24”一般高处坠落事故调查组、善后处

理组，开展事故调查和积极处理善后工作。

2月25日下午，建设单位组织施工总承包单位、塔吊租赁单位、监理单位在项目部召开了事故分析会及整顿部署会，形成了会议纪要并上报。

2月26日起施工总承包单位开展了为期7天的隐患大排查和整改工作，对场内设备、道路、防护棚、用电、“四口五临边”、作业环境等方面全覆盖检查；每天晚上对管理层及员工开展安全教育培训，落实安全生产管理制度。

事故发生后，宁都县住房和城乡建设局立即启动了应急响应机制，全面协助开展事故调查、善后处置及整改工作；对项目起重机械租赁、安拆单位涉及江西***机械设备租赁有限公司的6个项目下发了停工通知单，并责令这些项目开展全方位的隐患排查整治、安全教育培训等工作。局分管领导温强对项目监督组的4位监督员进行了约谈。

2.善后处理情况：事故善后处理组，在公安部门、梅江街道办、翠微街道办及相关单位的协调下，经过协商，于2月28日中午达成协议，172万赔偿款已到位，死者家属情绪稳定，未引发不良舆情。

（三）事故应急处置评估

本次事故应急处置整体响应较为及时，各单位协同配合基本到位，但在细节管理和流程衔接上仍存在一定不足，具体评估如下：

1.响应及时性：事故发生后，现场人员谢某伟、安全员黄某华在1～2分钟内迅速拨打120急救电话，项目经理徐某峰快速抵达现场组织秩序维护和救援催促，展现出较为迅速的应急反应能力。相关政府部门（宁都县公安刑侦大队、县应急管理局、县住房和城乡建设局）也在接到报告后及时赶赴现场，县应急管理局、住建局分别下达停工停产整改指令和停工通知，有效控制了事态进一步发展，避免次生事故发生。

2.救援组织与协调：在救援过程中，各方力量能够初步形成协作。建设单位牵头组织施工、租赁、监理单位召开事故分析会及整顿部署会，施工总承包单位迅速开展为期7天的隐患大排查和整改工作，并加强安全教育培训，体现出对事故的重视和积极处理态度。住建部门启动应急响应机制，对相关项目进行停工处理并开展隐患排查，约谈项目监督组人员，履行了行业监管职责。

3.善后处理效果：事故善后处理组在多部门协调下，于2月28日成功达成赔偿协议，172万赔偿款及时到位，死者家属情绪稳定，未引发不良舆情，善后工作取得较好成效，保障了社会稳定。

4.存在的问题与不足：一是现场安全监护存在漏洞，安全员陈某辉在作业未完成时提前离开，导致后续作业处于无有效安全监护状态，反映出企业现场安全管理制度执行不严格。二是监理单位在事故发生时完全缺位，未对危大工程进行有效旁站和巡视，未能及时发现和制止违规行为，监理履职严重不到位。三是应急处置过程中，各单位之间的信息共享和沟通机制不够完善，在事故信息传递、救援进展通报等方面缺乏系统性和规范性，可能影响救援效率和决策准确性。

总体而言，本次事故应急处置在及时性和后续处理上有一定成效，但在安全管理和应急机制建设方面仍需进一步完善，以提升应对突发安全事故的综合能力。事故应急处置评估

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者谢某华，男，公民身份证号：362131******77，住址：江西省赣州市宁都县梅江镇******，谢某华本人持有综合类专职安全生产管理人员考核证，证书编号：赣建安C3（2022）01***07；建筑电工特种作业操作资格证，证书编号：赣T01201***157；建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）特种作业操作资格证，证书编号：赣T09202***683。

（二）事故造成直接经济损失

事故造成直接经济损失约172万元。

四、事故现场勘探及鉴定情况

1.塔式起重机的性能鉴定情况

根据2024年6月19日******检测有限公司对观澜御景10#楼塔式起重机检测报告（报告有效期一年），检测报告编号：GZJH/WTGZ-20***72；塔式起重机经检测以下项目：起升机构、回转机构、变幅系统、防脱装置、顶升系统、安全装置，经检验该塔式起重机经现场检测，所检项目符合标准要求。

2.坠落悬挂用安全带的性能鉴定情况

根据2025年2月27日江西蓝光检测有限公司对观澜御景项目坠落悬挂用安全带检测报告，检测报告编号：LGGZ（AQD）2***2-0***9；坠落悬挂用安全带检测以下项目：救援性能、阻燃性能、安全带金属零部件耐腐蚀性能、围杆作业用安全带性能要求、坠落悬挂用安全带性能要求、区域限制用安全带性能要求，经检验该样品所检项目符合GB6095-2021《坠落防护安全带》的规范标准要求。

3.根据宁都县公安刑侦大队现场勘查（勘查号K36073******090）：死者谢某华衣着完整，无搏斗痕迹，头部朝西，脚朝东，距10#楼南侧墙根2.3米处有一处血泊，血泊大小19厘米*28厘米，血泊东西两侧各有两个工地手套，经勘验，其他处无异常，排除刑事因素。



塔吊拆卸现场



已拆卸的3个标准

五、事故原因分析

（一）直接原因

谢某华在进行观澜御景项目（誉峰）10#楼塔吊拆卸的高处作业过程中，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JG***–2016）规定（1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80–2016)3.05高处作业人员应根据作业的实际情况配各相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。），在安全带安全绳未固定时进行高处作业，不慎踩空直接坠落至一楼水泥地面，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.现场安全管理不到位。江西***机械租赁有限公司未将安全生产主体责任落到实处。拆卸作业前，未严格落实安全生产管理制度，将塔吊拆卸工作交由拆卸工谢某伟负责后，一走了之，未落实责任；未遵守操作规程，未严格按方案落实作业，未按照审核备案的拆卸方案作业人员名单来安排进场作业人员，拆卸现场方案中本公司安全员、技术负责人、项目负责人缺位；拆卸作业中，现场未能及时发现和制止当事人谢某华的不当操作。

2.施工单位安全生产管理不严。江西省***建筑有限公司对进场作业人员，安全员审核进场作业人员把关不严，没有认真审核塔吊拆卸特种作业人员名单，安全部未与监理部对接，生产管理环节出现差错，导致现场监理旁站缺失；专

职安全员履职不到位，10时30分因事离开作业现场，导致10时30分之后作业现场安全监护缺失；安全员现场未能及时发现和制止当事人谢某华的不当操作。

3.日常监理不到位。******咨询有限公司未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，监理履职不到位，未主动行使监理职责，对已审核报批的塔吊拆卸作业跟踪不够，未对危大工程施工实施专项巡视检查，对项目施工情况失管失察，未对江西***机械租赁有限公司特种作业人员进行审核，在塔吊拆卸过程中未履行带班旁站工作，未能及时发现并纠正其中的安全漏洞。

六、事故责任认定及处理意见

（一）建议免予追究责任人员

谢某华，江西***机械设备租赁有限公司临时雇佣人员，在对项目10#楼塔吊附墙拆除过程中，安全意识不强，进行高处作业时未严格按照《建筑施工高处作业安全规范》（JGJ80–

2016）规定做好相关安全防护措施，未正确使用安全带，在安全带安全绳未确认固定的情况下移动或操作，对本起事故负有责任，但鉴于其在本起事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.陈某兴，江西旭业机械设备租赁有限公司法定代表人，塔吊安卸单位技术负责人，未有效督促、检查塔吊拆卸安全生产工作，在塔吊拆卸作业过程中，未进行巡查，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项规定（2.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。），违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条规定（3.《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。），对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定（4.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处一年年收入百分之四十的罚款。），建议由宁都县应急管理局给予行政处罚。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定（5.《建设工程安全生产管理条例》第五十八条注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。）、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定（6.《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。）建议由宁都县住建局移送颁证管理机关依法给予行政处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

2.候某兰，江西***机械设备租赁有限公司塔吊安拆单位主要负责人，在组织塔吊拆卸作业时，未严格按照报审的拆卸方案安排作业人员，致使方案中本公司安全员、技术负责人、项目负责人缺位。在作业过程中，未对现场作业人员的违规行为进行有效提醒、发现和制止，对现场安全管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定（7.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。），建议由宁都县应急管理局给予行政处罚。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定、《生产安全事故

报告和调查处理条例》第四十条规定建议由宁都县住建局移送颁证管理机关依法给予行政处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

3.徐某峰，江西省***建筑有限公司观澜御景项目项目经理，对进场作业人员审核把关不严，未发现塔吊拆卸作业人员中有非江西***机械设备租赁有限公司员工的问题。未有效协调安全部与监理部工作，导致现场监理旁站缺失，对施工现场安全生产管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项规定（8.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。），对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宁都县应急管理局给予行政处罚。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定建议由宁都县住建局移送颁证管理机关依法给予行政处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

4.陈某辉，江西省***建筑有限公司项目专职安全员，在塔吊拆卸作业现场安全监护旁站过程中，履职不尽责，在未完成作业时因事提前离开作业现场，导致作业现场后续安全监护缺失，未及时提醒、发现和制止当事人谢某华的不当操作行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宁都县应急管理局给予行政处罚。依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》第十一条规定（9.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》第十一条建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书六个月以上一年以下。），建议由宁都县住建局移送颁证管理机关依法给予行政处罚。

5.刘清芳，***咨询有限公司项目总监理工程师，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，总监职责不到位，对塔吊拆卸作业跟踪不够，对项目施工情况失管失察。未对江西***机械租赁有限公司特种作业人员进行审核，未能及时发现并纠正其中的安全漏洞，未主动行使监理职责制止现场违规作业行为，未对危大工程施工实施专项巡视检查，违反《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定（10.《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。）、违反《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）第3.2.1.8条规定（11.《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）3.2.1.8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。）、违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定（12.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监

理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。），依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第（二）项规定（13.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的。），建议由宁都县住房和城乡建设局给予行政处罚。

6.罗某红，***咨询有限公司项目专业监理工程师，履职不到位，对项目塔吊拆卸作业监管不力，未严格按照要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理，未对危大

工程施工实施专项巡视检查，违反《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定、违反《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）第3.2.1.8条规定、违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定，对事故发生负有责任。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第（二）项规定，建议由宁都县住房和城乡建设局给予行

政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.江西***机械设备租赁有限公司。安全生产主体责任落实不到位，在塔吊拆卸作业管理过程中，未遵守操作规程，未严格按方案落实作业。对作业人员安排混乱，未确保现场作业人员与拆卸备案方案人员一致，对现场作业人员违规行为失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定（14.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。），对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定（15.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。），建议由宁都县应急管理局依法给予行政处罚。依据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条（16.《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条对企业降低安全生产条件的，颁发管理机关应当依法给予企业暂扣安全生产许可证的处罚；属情节特别严重的或者发生特别重大事故的，依法吊销安全生产许可证。暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：（一）发生一般事故的，暂扣安全生产许可证30至60日。），建议由赣州市住建局移送颁证管理机关依法给予行政处罚。

2.江西省***建筑有限公司。对施工现场安全生产管理

不严，对进场作业人员资格审查不严格，未及时发现并上报

塔吊拆卸作业人员不符合规定的问题。现场安全管理存在漏洞，安全部与监理部沟通不畅，导致监理旁站缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定（17.《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。），对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项规定（18.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。），建议由宁都县应急管理局依法给予行政处罚。

3.***咨询有限公司。未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责不到位，未能及时发现存在安全事故隐患，违反《中华人民共和国建筑法》第三十二条、违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定（19.《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。），对事故发生负有责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项规定（20.《建设工程安全生产管理条例》第五十七条违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。），建议由宁都县住房和城乡建设局给予行政处罚。

七、事故防范措施及建议

此次事故给人民生命财产带来了损失，教训深刻。建设项目各方责任主体要认真吸取事故教训，加强项目安全管理，坚决防范类似事故再次发生，提出以下事故防范措施建议：

（一）全面筑牢安全发展根基。观澜御景项目（誉峰）各参建方以及相关管理部门，必须深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，将安全发展理念全方位、全过程融入项目建设。项目所在地政府和行业主管部门要把建筑施工安全摆在突出位置，对项目安全生产薄弱环节进行地毯式梳理。紧密结合国务院安委会15条措施以及安全生产治本攻坚三年行动，从安全规划的科学性、安全法治的完善性、安全标准的严谨性等各个维度发力，大力打击违法违规行为，深挖并消除潜在事故隐患，为项目建设营造安全稳定的环境。

（二）压实各方主体责任链条。建设单位作为项目的总牵头者，要切实扛起工程质量安全的首要责任。从项目的规划蓝图绘制，到具体施工实施，对每一个环节都要严格把关，确保工程完全符合国家法律法规以及强制性标准要求。施工单位要进一步强化安全生产主体责任，着重加强项目经理部人员的管理，保证关键岗位人员在岗在位、履职尽责。同时，建立健全隐患排查治理长效机制，及时精准发现并彻底消除各类安全隐患。监理单位要严格依法

依规履行职责，按照监理规范组建专业素养高、执行能力强的项目监理机构，杜绝总监理工程师、专业监理工程师到岗却履职不力的现象，真正发挥监理在施工过程中的“监督哨”作用，对施工的每一个环节、每一道工序进行严格监督。

（三）创新优化安全教育培训体系。督促项目参建企业规范开展安全教育培训和技术交底工作，构建完善的三级安全教育体系。确保作业人员从踏入施工现场的那一刻起，到正式上岗作业，都能接受全面、系统且实用的安全培训。通过定期组织安全知识讲座、技能演练、案例分析等丰富多彩的活动，持续提升作业人员的安全意识、职业素养以及技术水平，让他们深刻领悟安全生产的重要意义，熟练掌握正确的操作方法和应急处理技能，从源头上减少人为失误引发的安全事故。

（四）严格规范施工现场管理流程。针对观澜御景项目（誉峰）的特点，聚焦防高坠、脚手架、建筑起重机械等重点领域，定期开展专项风险隐患排查整治行动。全面深入开展风险辨识工作，对排查出的问题隐患进行彻底整治，将安全防护措施落实到每一个细节，实现所有隐患“动态清零”，坚决防止同类事故再次发生。同时，加强对作业人员的教育引导，督促他们严格遵守国家、地方以及行业安全生产相关法律法规、标准规范和岗位操作规程，坚决抵制违章指挥和强令冒险作业行为，营造人人讲安全、事事守规矩的施工现场氛围。

（五）持续加大监管执法威慑力度。宁都县住房和城乡建设局要将观澜御景项目（誉峰）列为重点监管对象，针对建筑施工高处坠落等突出安全风险，加密日常巡查频次，定期开展专项检查。对于项目中出现的安全监管责任落实不到位、现场作业管理混乱无序、违规操作屡禁不止、安全防护设施缺失等问题，严格依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严肃追究相关单位和责任人的责任，形成强大的执法威慑力，倒逼项目各方切实将安全生产责任扛在肩上、落在行动上。

相关文章