古障镇“6·3”施工触电坠落事故 调查报告

2018-10-26 16:28 来源：广西百色西林县人民政府门户网站 作者：广西百色西林县人民政府门户网站 【字体：

古障镇“6·3”施工触电坠落事故

调查报告

2018年6月3日16时50分许，广西恒茂建筑工程有限责任公司在西林县古障镇花子寨村老鱼塘屯建设的垃圾焚烧处理池施工过程中，发生一起民工触
人死亡，直接经济损失约50万元。

为进一步查明事故的原因，追究有关责任单位和人员的责任，杜绝类似事故再次发生。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号
求，2018年6月6日，西林县人民政府组织安监局、政府办、公安局、总工会、经贸局及古障镇人民政府等有关部门人员成立了古障镇“6·3”施工
（以下简称：事故调查组），同时邀请县监察委派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实
有关当事人、调查取证、综合分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质
意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

涉事工程项目名称：西林县简易垃圾焚烧处理池项目古障镇片工程（以下简称：古障垃圾池项目），项目分布于西林县古障镇各个村屯的59个点，计
年3月1日，计划竣工日期：2018年6月28日，计划工期为120天，签约合同价为人民币94.9552万元，实际开工日期2018年3月1日。

(二)事故发生单位概况

广西恒茂建筑工程有限责任公司，成立于2012年3月 9日，统一社会信用代码914510005913398881R，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控
向颖（女，身份证号码：45260****01280344），注册资本：4016万元人民币，企业住所：广西田林县乐里镇新昌片财富商城（刘继义四楼出租铺
屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承
包、建筑装修装饰工程专业承包、古建筑工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市与道路照明工程专业承包、环
育场地设施工程专业承包、消防设施工程专业承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2012年3月9日至长
D345025648，有效期至2021年5月20日）。

（三）事故其他相关单位概况

1、建设单位：西林县乡村建设管理办公室，位于西林县八达镇福宁小区政务服务综合楼4楼，根据西林县机构编制委员会2016年1月25日（西编〔2
批复，定为相当正科级事业单位；2016年6月8日调整为县人民政府直属事业单位，现有在职工作人员6人，由副主任黄孝平主持全面工作。

2、监理单位：广西桂春工程项目管理咨询有限公司，成立于2004年8月 4日，统一社会信用代码91450100076309825 30，企业类型：有限责任公
股），法定代表人：杨正春（身份证号码4505****8306112），注册资本：1000万元人民币，企业住所：广西南宁市江南区白沙大道109号龙光.普
园6楼2单元3001号房，经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、工程招标代理乙级（暂定）、工程造价咨询乙级、政府采购代
理工程监理丙级（以上项目凭资质证在有效期内经营）。营业期限：2004年8月4日至长期（资质证书编号：E145000330 - 4/1，有效期至2019年7

二、事故发生经过和救援情况

(一）事故发生经过

2018年6月3日，广西恒茂建筑工程有限责任公司正在西林县古障镇花子寨村老鱼塘屯进行古障垃圾池铁皮棚顶盖铁片铺设施工，施工现场有民工李
权、李春旺和施工方监工人王朝兵在场施工，李有成、岑权2人在铁棚顶上做铁片铺设钉固作业，李春旺在地面上通过斜靠在铁棚架上的楼梯向上传
分许，工程进度到收尾阶段，李有成叫李春旺帮拿最后一片铁片，并从铁棚上站起来时触碰到从棚顶上方穿过的10KV高压电力线，造成在铁皮棚架
电，站在楼梯上的李春旺意识到触电就从楼梯上跳下地面，站在铁棚顶上的李有成和岑权2人触电晕迷，从棚顶上坠落到地面。经现场其他施工人员抢
后苏醒，李有成嘴边伴有鲜血溢出但未苏醒，随后李春旺乘抢救间隙，拨打120急救和110报警电话，王朝兵向花子寨村副主任王大文电话报告情况
李有成进行心肺复苏等急救措施，李有成未苏醒。

(二）**事故救援情况。**

事故发生后，在现场的王朝兵和李春旺立即对伤者进行心肺复苏等抢救措施，乘抢救间隙，李春旺拨打120急救电话和110报警电话求助，王朝兵向
文电话报告情况，经过抢救岑权于20多秒后苏醒过来，伤情无大碍。古障镇人民政府18时许接到事故情况报告后，立即组织相关人员赶往事故现场，
故现场，医务人员查看李有成伤情后确认其已经死亡，另2名民工身体经检查无大碍；20时5分死者家属到达现场，确认身份后于当晚将死者尸体从
林县八达镇红星村平用屯进行后事处理。

接到事故报告后，县安监局立即电话向古障镇政府、镇安监站进行核实情况，并指导镇安监站做好相关事故救援工作，同时组织有关人员赶赴事故
因，开展事故调查取证工作，协调有关部门做好事故的善后工作。

(三） 事故善后处理情况

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

家属从事故现场拉回老家西林县八达镇红星村平用屯安置。事故发生后，广西恒茂建筑工程有限责任公司立即派员到西林
亡赔偿等事故善后处理事宜。西林县应急管理局/安监局也积极介入，协助配合开展事故善后处理工作。经多次行协商，于
就死亡赔偿事项达成一致，签订了《死亡赔偿协议书》，协议书约定：李有成死亡赔偿金共计人民币22万元，施工方分
币13万元给死者配偶黄茜，第二次于2018年9月30日前付清余款人民币9万元。至此，善后事宜得到初步解决，未引发不

直接经济损失情况

(一）事故伤亡人员情况

事故造成1人触电坠落受伤后死亡。经核实，死者：李有成，男，壮族，37岁，1981年4月27日出生，居民身份证号码：45263******271311，居民
县八达镇红星村平用屯。

(二)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失：约50万元。

四、事故发生原因和事故性质

(一）事故调查组经对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，认定了事故发生的直接原因和间接原因。

1.直接原因

民工李有成，个人安全防范意识淡薄，没有认真检查自己所处作业的安全状况，没有做好有效的防范措施，高空作业没有佩戴安全帽，对施工环境存
做到拒绝施工，冒险作业，导致在施工作业过程中，触碰到铁棚顶上方的高压电力线，触电坠落身亡。

2.间接原因

（1）西林县乡村建设管理办公室，未认真履行项目建设地址审批职责。对古障镇花子寨村老鱼塘屯点选址把关不严格，没有对施工地址进行现场勘验
该垃圾处理池建在10KV的高压电力线下方，同时，未能全面履行项目业主的安全管理职责，没有督促施工单位和监理单位认真履行各自的安全生产管

（2）广西恒茂建筑工程有限责任公司，未能认真履行施工单位的安全生产主体责任，虽然制定有较完善的各项安全管理制度，但贯彻落实不彻底，安
全教育培训不全面，安全管理措施不够落实。在施工前发现建设存在极大安全隐患后，没有采取有效的防范措施，消除隐患，冒险作业。且施工现场
有效的应急方案，没有把危险因素告知施工人员。

（3）广西桂春工程项目管理咨询有限公司，没有认真履行监理单位的安全管理职责，在发现项目建设选址不合理存在极大安全隐患后，未能采取有效
主单位和施工单位更换建设地址，消除安全隐患。同时，对施工现场安全检查和监督不到位，导致施工单位安全管理不到位，安全教育培训不全面
没有落到实处。

(二）事故性质

经调查认定，该事故是由于业主单位选址不合理、事故发生单位安全管理不到位、安全管理措施没有全面落实到位、员工安全意识淡薄，在高空作业
全防护用品，冒险作业，从而造成的一起1人死亡、直接经济损失约50万元的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位认定及处理意见

1、事故发生单位：广西恒茂建筑工程有限责任公司。未能认真履行施工单位的安全生产管理职，虽然制定有较完善的各项安全管理制度，但安全管理
培训不全面，安全管理措施不够落实。在施工前发现地址存在极大安全隐患后，没有采取有效的防范措施，消除隐患，冒险作业。同时施工现场管理
训不到位，没有把危险因素向施工人员说明，从而导致了事故的发生，在本起事故中负有安全生产监管不到位之责。鉴于事故发生后，该公司主动
积极配合事故调查组调查取证工作，建议西林县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其进行处

建设管理办公室。对古障镇花子寨村老鱼塘屯点选址把关不严格，没有对施工地址进行现场勘验，同意施工，致使该垃圾
未能全面履行项目业主的安全管理职责，没有督促施工单位和监理单位认真履行各自的安全生产管理现职，在本起事故中负
西林县人民政府作出深刻的书面检讨，并进行全县通报批评。

程项目管理咨询有限公司。没有认真履行监理单位的安全管理职责，在发现项目建设选址不合理存在极大安全隐患后，未能
立更换建设地址，消除安全隐患。同时，对施工现场安全检查和监督不到位，导致施工单位安全管理不到位，安全教育培训

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

措施不够落实，民工“三违”行为没有得到制止，在本起事故中负有安全生产监督不到位之责。建议由西林县住建局按照有关法律法规对其进行处
西林县安全生产监督管理局备案。

(二）对事故相关责任人处理意见

1、李有成，施工队民工。个人安全防范意识淡薄，没有认真检查自己所处作业的安全状况，没有做好有效的防范措施，高空作业没有佩戴安全
的安全隐患没有做到拒绝施工，冒险作业，导致在施工作业过程中，触碰到铁棚顶上方的高压电力线，触电坠落身亡，对本起事故发生负直接责任。
故中死亡，建议免于追究责任。

2、向颖，广西恒茂建筑工程有限责任公司法定代表人、总经理。作为公司安全生产的第一责任人，没有认真履行职责，没有完全落实安全生产责任
本单位的安全生产工作，造成本单位安全管理不到位 ，安全管理措施没有落实到位，没有认真组织隐患排查和整治。在发现项目建设选址不合理存
未采取有效措施建议和督促业主单位更换建设地址，也没有对施工现场采取有效的安全防护措施，对本起事故发生负主要领导责任。建议西林县安
据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，对其处以2017年度收入30%的罚款。

3、刘继文，广西恒茂建筑工程有限责任公司副总经理。作为具体分管安全生产工作的公司领导，没有认真履行职责，未协助公司主要负责人督促检
造成本单位安全管理不到位 ，安全管理措施没有全面落实到位，安全隐患没有认真排查和整治。对西林项目部疏于管理，施工现场管理混乱，安全
现工程项目选址不合理后，未采取有效措施建议和督促业主单位更换建设地址，也没有对施工现场采取有效的安全防护措施，对本起事故发生负主
西恒茂建筑工程有限责任公司按公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报西林县安全生产监督管理局备案。

4、黄飞丽，广西恒茂建筑工程有限责任公司西林项目部项目经理。未履行好职责，对项目部安全管理不到位，安全管理措施没有落实，安全教育培
组织开展隐患排查和整治。在发现工程项目选址不合理后，未采取有效措施建议和督促业主单位更换建设地址，也没有对施工现场采取有效的安全
作业，对本起事故发生负主要领导责任。建议广西恒茂建筑工程有限责任公司按公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报西林县安全生产监

5、许学宝，广西恒茂建筑工程有限责任公司西林项目部专职安全员。未履行好职责，安全管理措施没有落实到位，对一线员工的违规违章作业监督
止员工的一些习惯性违规违章作业行为，从而造成员工安全意识淡薄；对施工现场管理不力，对高风险的施工岗位没有安排专人进行现场协助或在
致使员工在高空作业时未能得到及时的安全提醒，且未制定好施工现场应急救援方案和应急措施，对本起事故发生负现场管理责任。建议广西恒茂
司按公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报西林县安全生产监督管理局备案。

7、张国华，广西桂春工程项目管理咨询有限公司西林监理项目部总监理工程师。未履行好对施工单位的安全生产监督职责，造成施工单位安全管理
措施没有落实到位，安全事故隐患没有认真排查和整改，在发现项目建设选址不合理存在极大安全隐患后，未能采取有效措施建议和督促业主单位
地址，消除安全隐患，对本起事故负监理失职责任。建议广西桂春工程项目管理咨询有限公司按公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报
管理局备案。

8、王福占，广西桂春工程项目管理咨询有限公司西林监理项目部监理员。没有认真履行工作职责，造成施工单位安全管理不到位 ，安全管理措施
事故隐患没有认真排查和整改，冒险施工，对本起事故发生负监管责任。建议广西桂春工程项目管理咨询有限公司按公司内部管理规定对其进行处
西林县安全生产监督管理局备案。

9、黄孝平，西林县乡村建设管理办公室副主任（主持全面工作）。没有认真履行职责，对事故发生地项目选址审核不严格，没有进行现场勘验就批
处理池选择在10KV高压电力线下兴建，存在极大的安全隐患，同时，未认真履行单位负责人的安全管理职责，没有督促施工单位和监理单位认真履
理职责，对本起事故发生负主要领导责任。建议移交县监察委对其进行相应党纪和政纪处分。（建议责成其向西林县人民政府作出深刻的书面检讨
评。）

10、周凌，西林县乡村建设管理办公室项目股股长。没有认真履行职责，对事故发生地项目选址审核不严格，没有进行现场勘验就批准兴建。造成
10KV高压电力线下兴建，存在极大的安全隐患，同时，平时对本单位的在建工程项目安全检查不到位，没有督促施工单位和监理单位认真履行各
管责任。建议移交县监察委对其进行相应党纪和政纪处分。（建议责成其向西林县人民政府作出深刻的书面检讨，并进行

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故的教训，开展全面的隐患排查工作。全县各建筑企业、各施工现场项目部要深刻吸取事故教训，举一反三，组织开展
业落实企业安全生产责任制要求，严格落实安全生产操作规程和安全教育培训，严格进行危险因素辨识和风险管控，切
工程有限责任公司**一要**深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查找薄弱环节，提出对策措施，切实把安全生
要落实主体责任，要进一步建立、健全安全规章制度和操作规程，落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，通过

绝“三违”行为的发生，立即开展所有承包工程项目的安全生产大检查活动，纠正冒险作业和违章作业，认真排查安全事故隐患，并立即进行整改全管理措施，教育员工严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品；登高架设作业人员等特殊工种，有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗位作业。

（二）健全和落实安全生产主体责任，加强安全生产基础管理。西林县乡村建设管理办公室，要进一步落实 “管理行业必须管安全”的工作原则，生产规章制度，落实安全生产责任制，杜绝“三违”现象。同时，作为工程项目业主要认真履行安全生产监督管理职责，督促所有在建工程项目的全面履行各自的安全生产管理职责，防止生产安全事故的再次发生。

（三）健全监理公司安全监理责任制和安全生产管理制度。广西桂春工程项目管理咨询有限公司：要进一步落实监理的工作责任，建立、健全安全程，落实安全生产责任制，认真履行监理单位的安全管理职责，督促在西林负责监理的所有工程项目的施工单位认真履行安全生产管理职责，防止发生。

（四）切实强化安全生产属地监管责任。古障镇人民政府要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神，进一步落实“党政府责制，加强安全生产监管工作，树立红线意识，警钟长鸣，健全属地监管责任体系，切实加强农村农网改造建设工程安全监管，全面开展安全隐患排育和培训，细化危险作业防范措施，及时消除安全隐患，防范类似事故再次发生。

政府网站找错

网站地图 联系我们

地址：西林县八达镇鲤城新区行政综合楼

主办：西林县人民政府办公室　　电话：0776-8682112、0776-2604540

桂公网安备 45103002000104号　　桂ICP备20003958号　　网站标识码：4510300004

网站升级中

百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。