四川超能达水利水电工程有限公司“3•29”一般物体打击事故调查报告

2026年3月29日，绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）云盘山1#隧洞进口段（北川羌族自治县永昌镇辖区内）发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约172万元。

5月14日，绵阳市安委办向北川羌族自治县安委会发出《关于核实处理安全生产事故线索的函》，北川羌族自治县安委会收到函件后，高度重视，立即安排北川羌族自治县应急管理局、北川羌族自治县农业农村局会同安州区水利局调查核实。经核查，初步判定该事故系一起一般生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法规规定，北川羌族自治县人民政府授权北川羌族自治县应急管理局成立了四川超能达水利水电工程有限公司“3·29”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），由北川羌族自治县应急管理局牵头，安州区应急管理局、北川羌族自治县公安局、北川羌族自治县农业农村局、北川羌族自治县总工会派员参加，并邀请北川羌族自治县检察院、北川羌族自治县纪委监委、绵阳市水利水电工程质量与安全专家库专家等人员开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过调查取证、人员问询、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议和事故防范整改措施建议。

一、事故相关情况

（一）项目概况

2023年3月27日，绵阳市安州区龙泉供水有限责任公
设项目（一标段）通过公开招标发包给四川超能达水利水
单位）、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体成
绵安发改〔2022〕123号，绵安发改〔2022〕213号，绵安
规模：安绵干渠工程，新建干渠全长16.66km，其中渠
10.55km。本项目采用EPC模式实施，由四川超能达水利水
包及联合体牵头职责，建安工程费估算为9907.35万元，工
工总承包，并配合完成施工图审查等相关工作。2023年4月
限责任公司就绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）在安州区水利局完成备案。





2025年3月4日，四川超能达水利水电工程有限公司就绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）隧洞、暗渠工程与四川亚唐建筑劳务有限公司签订了劳务合同，工程地点为绵阳市安州区、北川羌族自治县。承包隧洞有水磨河隧洞，杨家湾隧洞，云盘山1#隧洞，云盘山2#隧洞。承包范围、内容为隧洞工程施工劳务分项，主要有洞身开挖、支护、衬砌、固结灌浆等。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称龙泉供水公司），信用代码：91510724******202W，法定代表人：何**，住所:绵阳市安州区花荄镇广播路。许可项目:自来水生产与供应；建设工程施工；建筑劳务分包；现制现售饮用水;施工专业作业；天然水收集与分配；水产养殖。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料销售；建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；智能水务系统开发；水资源管理；市政设施管理;对外承包工程；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2024年5月10日，龙泉供水公司任命朱**为绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）项目负责人。

2.施工单位：四川超能达水利水电工程有限公司（以下简称四川超能达公司），统一社会信用代码：91510724******6969。法定代表人：罗*。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：绵阳市安州区花荄镇好医生大道（安州花园二期1-2-101）。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D25149****，有效期至2029年11月22日。资质类别：公路工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；河湖整治工程专业承包二级；公路路基工程专业承包二级；公路路面工程专业承包二级；古建筑工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；城市及道路照明工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字〔2014〕00****，许可范围：建筑施工，有效期2026年2月6日至2029年2月6日。2023年3月27日，四川超能达公司任命程**担任绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）项目经理，2023年12月15日任命张*担任绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）技术负责人。

3.监理单位：首胜国际工程咨询集团有限公司（以下简称首胜国际咨询公司），统一社会信用代码：91510108******928R；法定代表人：王*；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；详细地址：四川省成都市成华区一环路东二段126号1栋3楼301室。具有水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质证书，证书编号：水建监资字第

22023101****号，有效期至2030年6月23日。2024年5月6日，首胜国际工程咨询集团有限公司任命许**为绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段） 总监理工程师。

4.劳务公司：四川亚唐建筑劳务有限公司（以下简称亚唐劳务公司），统一社会信用代码：91510705******GR8F。法定代表人：唐**。类型：有限责任公司（自然人独资），地址：四川省绵阳市安州区创业服务中心。具有绵阳市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：川劳备51070****，资质等级：施工劳务不分等级（2022-08-29）。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字〔2025〕00****，许可范围：建筑施工，有效期2025年5月7日至2028年5月7日。

（三）隧洞地质情况

云盘山1#隧洞进口段（AM3+123.90-AM3+243.54）为Ⅴ级围岩，地质条件为强风化泥质粉砂岩，多呈碎块状、碎屑状结构，结构松驰，裂面普遍锈染较严重，部分裂隙夹泥，极不稳定，风化状态的泥质粉砂岩、泥岩可能出现边墙及顶拱坍塌，甚至出现冒顶和地面塌陷。

（四）隧洞施工前超前地质预报情况

2026年3月18日，龙泉供水公司委托重庆交大建设工程质量检测中心有限公司对云盘山1#隧洞（AM3+209.50-AM3+224.50）进行了超前地质预报检测，探测结果：云盘山1#隧洞进口岩体完整性差，围岩存在松动、裂隙夹泥、含水，底板局部渗水，掌子面潮湿无明显渗水，上覆岩层较薄，根据掌子面地质观察及地质雷达探测，该隧洞（AM3+209.50-AM3+224.50）建议围岩级别取为Ⅴ级。施工建议：云盘山1#隧洞进口探测区域内围岩完整性差，开挖过程中应加强安全措施并做好排水，以防止掉块与塌方。

二、事故基本情况

（一）项目前期情况

2026年3月23日，四川超能达公司在供水提升建设项目（一标段）施工作业期间，云盘山1#隧洞进口AM3+215处发生塌方，现场作业人员将相关情况上报给张*（四川超能达公司在该项目的项目技术负责人），张*得知后向首胜国际咨询公司、龙泉供水公司、设计公司、地勘公司做了报告。收到消息后，龙泉供水和设计公司均提出“先撤出施工人员等稳定后再联合参建单位现场观察处置”的要求。首胜国际咨询公司于当日向四川超能达公司发出暂停施工指示（监理〔2026〕停工01号）。

3月24日，龙泉供水公司邀请安州区水利局、设计公司、地勘公司、首胜国际咨询公司、四川超能达公司进行现场踏勘。安州区水利局根据现场情况和设计公司、地勘公

司、监理公司的初步交流意见，认为该隐患属于重大事故隐患，应立即采取管控措施。当日安州区水利局向龙泉供水公司发出了《水利工程质量安全监督检查结果通知书》，要求停止施工。

因该隐患问题属于重大事故隐患，当日地勘公司、设计公司、监理公司踏勘后无法立即给出具体处理意见，需详细踏勘、多方考量后提出建议，因此在《水利工程质量安全监督检查结果通知书》上安州区水利局提出“业主立即通知地勘、设计、监理到现场评估，施工单位根据地勘、设计编制专项施工方案，待专项方案评审通过后再施工的”整改要求。

3月24日龙泉供水公司向首胜国际咨询公司、四川超能达公司发出了《绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）云盘山1号隧洞入口AM3+215处停工的通知》。

收到龙泉供水公司发出的停工通知后，四川超能达公司按照通知要求停工。3月26日，张*认为如果不及时处理已经垮塌的泥石会造成更大的安全问题，同时没有清理的泥石会影响专家了解更深层次的地质情况，便和程**（四川超能达公司在该项目的项目经理）商量并经程**同意后，在未向龙泉供水公司、首胜国际咨询公司报告的情况下擅自安排亚唐劳务公司人员进行排危。

依据云盘山1#隧洞进口人员进出隧洞登记表、云盘山1#隧洞进口有限空间安全作业证记录、绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）每日安全活动记录和危大工程巡视检查记录，3月26-29日，陆续有工人进入云盘山1#隧洞进口开展打导管、喷浆、立架、爆破、出渣等排危作业。排危前地勘公司、设计公司、监理公司暂未给出具体处理意见，四川超能达公司也未针对此段塌方编制专项施工方案，排危仅参照以往本项目其他隧洞塌方时设计公司和地勘公司提出的意见实施。

（二）事故经过

张*与程**商量决定排危后，张*将排危工作安排给龚**（亚唐劳务公司现场负责人）和欧**（亚唐劳务公司班组长），欧**组织工人具体实施。2026年3月29日16时40分许，亚唐劳务公司作业人员肖**、黄**、王**、罗**四人进入云盘山1#隧洞进口AM3+215处开展围岩支护、钢拱架架设等作业。当日19时许，作业面拱顶突发落石并击中正在作业架上作业的王**，王**从作业架跌落，落石压住其上半身。

（三）事故应急救援处置及善后情况

事故发生后，在场的工友立即对其施救，并通知张*和龚**、欧**。因落石体量较大，仅依靠人力无法搬移，现场施救人员调配装载机起吊移开落石开展救援，21时左右王**被救出。随后张*和欧**驾驶项目部皮卡车将其送往安州区人民医院救治，22时55分王**经抢救无效死亡。事发当晚亚唐劳务公司联系了王**家属。家属抵达医院后，四川

超能达公司与家属进行了善后协商。2026年3月30日，四川超能达公司与死者家属签订了《工亡待遇赔偿协议》，3月31日死者遗体火化。

（四）现场核查情况

5月14日接绵阳市安委办函件后，北川羌族自治县应急管理局工作人员到事故现场进行核查，因3月29日事故发生后隧洞实施封闭管控，洞内存在积水及塌方泥石堆积，无法获取事故发生当日的现场原始影像资料。张*提交了事故发生之后拍摄的现场照片。



（张*提交的事发后现场照片）

（五）事故报告情况

张*接到事故报告后通过电话向罗*（四川超能达公司董事长）报告了有关情况，罗*立即安排张*积极组织抢救并妥善处置，但事发后未按规定向有关部门报告事故相关情况，亦未安排其他人员报告。行业主管部门和应急管理部门直至2026年5月14日接到上级核查通知，才获悉本次事故。

经调查核实，该公司存在瞒报生产安全事故的违法行为。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：王**，男，56岁，四川省江油市青莲镇人，身份证号：51072119******8173，系亚唐劳务公司劳务工人。依据安州区人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为“创伤性窒息”。该起事故造成直接经济损失约172万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

云盘山1#隧洞进口AM3+123.90-AM3+243.54段围岩为V类，岩体结构松驰，裂面普遍锈染严重，部分裂隙夹泥，地下水活动强烈，地质极不稳定，危岩体受裂隙渗水软化影响，摩擦阻力降低，在自重的作用下易发生掉落。四川超能达公司在收到暂停施工指示和停工通知后，擅自安排王**等人员进入云盘山1#隧洞进口AM3+215处排危，拱顶突发落石，造成王**被砸后送医救治无效死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.四川超能达公司，安全生产责任落实不到位，云盘山1#隧洞进口AM3+215处已存在围岩坍塌安全隐患，龙泉供水公司、首胜国际咨询公司已对其分别下达停工通知和暂停施工指示，要求编制专项施工方案，专家审查通过后再进行实施，四川超能达公司未针对塌方（云盘山1#隧洞进口AM3+215处）编制专项施工方案，也未向龙泉供水公司、首胜国际咨询公司报审的情况下，擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危，是引发本次事故的重要间接原因。风险辨识管控不到位，未对云盘山1#隧洞进口AM3+215处工作面围岩失稳引发岩石坍塌的安全风险开展有效辨识，未结合现场地质条件制定针对性管控措施。安全技术交底工作流于形式，对敲帮问顶排险作业交底不充分，作业人员未准确识别潜在落石隐患，危岩浮石未彻底清除。

2.首胜国际咨询公司，监理责任落实不到位，云盘山1#隧洞进口人员进出隧洞登记表、云盘山1#隧洞进口有限空间安全作业证记录、绵阳市安州区供水提升建设项目（一标段）每日安全活动记录和危大工程巡视检查记录均有施工单位排危情况记录痕迹却未发现，暂停施工指示的跟踪核查流于形式，现场安全检查不够深入，未能及时发现并制止四川超能达公司擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危的违规行为。

（三）事故性质

经调查认定，四川超能达水利水电工程有限公司“3.29”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任单位及责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.四川超能达水利水电工程有限公司，安全生产责任落实不到位，停工后未报审擅自决定排危，作业风险辨识管控落实不到位，安全技术交底不充分，对事故发生负有责任，建议由北川羌族自治县应急管理局依法依规给予行政处罚。

事故发生后四川超能达水利水电工程有限公司未及时向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。对事故瞒报负有责任，建议由北川羌族自治县应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.首胜国际工程咨询集团有限公司，监理责任落实不到位，未能及时发现并制止四川超能达公司擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危这一违规行为，建议由北川羌族自治县农业农村局依法依规给予行政处罚。

3.绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司，安全管理责任落实不到位，对前期下达停工通知的执行、闭环落实情况的跟踪监督不到位，未能及时发现四川超能达公司擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危，未及时消除这一事故隐患，建议由安州区水利局对其进行警示约谈，并将有关情况报送北川羌族自治县安办备案。

（二）建议移送司法机关处置的责任人员

1.罗*，四川超能达公司董事长，负责公司全面工作，作为公司主要负责人，安全生产责任落实不到位，落实风险管控和隐患排查治理不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任，建议由北川羌族自治县应急管理局依法依规给予行政处罚。

事故发生后，罗*未履行生产经营单位主要负责人及时、如实上报生产安全事故的法定职责，对事故瞒报负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

2.程**，四川超能达公司在该项目的项目经理，履职尽责不到位，在未针对塌方（云盘山1#隧洞进口AM3+215处）编制专项施工方案、未向龙泉供水公司、首胜国际咨询公司报审的情况下同意张*擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危，未有效落实安全生产整改措施，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负主要管理责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

3.张*，四川超能达公司在该项目的技术负责人，在项目实际施工中负有安全管理职责，安全管理不到位，在未针对塌方（云盘山1#隧洞进口AM3+215处）编制专项施工方案、未向龙泉供水公司、首胜国际咨询公司报审的情况下擅自安排亚唐劳务公司派人进洞排危，未有效落实安全生产整改措施，对隧洞作业生产安全事故隐患排查治理不到位。对事故发生负主要管理责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

以上人员如有未被追究刑事责任的，应依法依规追究行政责任。

（三）对事故其他责任人员的处理建议

1.许**，首胜国际咨询公司在该项目的总监理工程师，对暂停施工指示落实情况监督不到位，未认真履行总监理工程师职责，建议由北川羌族自治县农业农村局依法依规给予处理。

2.朱**，四川安州发展集团有限公司水务集团事业部（龙泉供水公司上级母公司）总经理助理，龙泉供水公司在该项目的项目负责人，对停工通知落实情况监督不到位，建议由四川安州发展集团有限公司水务集团事业部依据公司管理规定对其进行处理，并将有关情况报送北川羌族自治县安办备案。

（四）对相关监管部门的处理建议

安州区水利局，作为该项目行业主管部门，在下发《水利工程质量安全监督检查结果通知书》后，对停止施工落实情况监管不到位，建议向安州区人民政府作深刻检查，并将有关情况报送北川羌族自治县安办备案。

六、事故防范措施建议

（一）四川超能达公司要压实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，严格履行安全生产法定职责，全面开展安全生产大检查，对有限空间、爆破、开挖等水利工程高风险环节开展全面辨识评估，实施分级分类管控。要严格执行专项施工方案编制、论证、审查等制度，严禁无方案施工、擅自变更方案、违规简化工序。加强施工人员班前教育、技术交底与现场旁站监督。严格落实事故上报制度，确保事故发生后第一时间响应、第一时间报告。

（二）首胜国际咨询公司要切实履行监理责任，严格落实水利工程监理规范要求，细化现场巡视检查制度，明确巡视范围、频次、重点检查内容，对现场发现的各类违法违规施工行为，要严格按规定及时处理和上报，严禁发现问题不处置、不记录、不上报。进一步规范监理日志、巡视记录等资料管理，做到现场实际情况与监理资料真实一致。

（三）龙泉供水公司要落实建设单位安全管理责任，进一步健全项目安全管理制度，配齐现场管理力量，杜绝以监理代替业主安全管理。要加大施工现场抽查力度，强化危大工程管控，健全隐患闭环管理，完善停工、复工核查审批程序，全面提升项目整体安全管控水平。

（四）有关行业部门要进一步压实水利工程行业监管责任，加大对建设、监理、施工单位履职情况监督检查，要以本次事故为典型案例，组织开展行业专项排查整治和业务培训，督促各方落实安全生产法定职责，举一反三防范同类事故再次发生。



扫一扫在手机打开当前页