漳浦联盛“4·4”一般高处坠落事故

调查报告

漳浦县政府事故调查组

2023年6月16日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）相关合同签订情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（三）事故现场情况.....8
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（五）天气情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及报告情况.....10
（二）事故应急处置及善后情况.....11
（三）事故应急处置评估结论.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....12
（四）其他可能因素排除.....13
四、有关责任单位存在的主要问题.....14
（一）事故相关单位.....15
五、对有关单位及人员的处理建议.....14
（一）不予追究责任人员.....14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14
（三）对有关部门的处罚建议.....14
六、事故主要教训.....15
七、事故整改和防范措施.....16
（一）认真汲取事故教训.....16
（二）强化部门安全监管.....16
（三）加强从业人员教育培训.....17

漳浦联盛“4·4”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月4日上午11时许，漳浦县赤湖工业园联盛项目分包单位漳州市圆昌建筑机械有限公司在联盛浆纸（漳州）有限公司年产390万吨林浆纸一体化项目生活区1#办公楼五楼拆卸升降机时，1名安拆工不慎滑落掉下，经抢救无效死亡，造成1人死亡一般高处坠落事故，直接经济损失150万元。

事故发生后，市委张国旺书记批示：“请漳浦县认真查明原因，举一反三，全面排查整治。同时督促企业落实主体责任，依法做好善后工作。”王进足市长批示：“请漳浦县按张书记批示要求抓紧抓好具体工作落实，并关注稳控舆情。住建、应急等相关部门要举一反三，紧盯安全生产监督管理，切实扛好各方责任，夯实安全基础，杜绝伤亡事故发生。”廖卓文常务副市长批示：“请漳浦县认真做好事故调查、善后、舆情管控等工作。联盛项目即将投产，这是去年以来该企业发生的第二起事故，务必进度服从安全，请县政府和应急、住建、市场监管等部门严实抓好各项安全管理措施落实。”县委副书记、县长吴丁顺批示：“要求县应急局联合工业园区管委会认真分析原因，督促联盛公司举一反三，采取有效措施，加强监管，确保安全生产落细落实，并做好善后工作”；县委常委、常务副县长冯建辉作出批示：“要求应急局、住建局、赤湖工业园按照吴丁顺县长要求，第一时间赶赴现场开展调查，做好善后和舆情管控工作，县安办要组织相关

单位开展举一反三工作，全面排查、消除风险隐患，坚决遏制伤亡事故发生。”

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，4月5日，漳浦县人民政府办公室成立了漳浦联盛“4·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由漳浦县应急管理局为组长单位，漳浦县住建局、漳浦县公安局、漳浦县市场监管局、漳浦县总工会为成员，邀请漳浦县纪委监委派员参加，聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，并委托具有国家规定资质的专家进行技术鉴定。查明了事故发生经过、原因，认定漳浦联盛“4·4”一般高处坠落事故是一起因陈X明违章作业造成高处坠落的生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.建设单位: 联盛浆纸（漳州）有限公司（以下简称“联盛公司”），成立于2020年04月01日，信用代码/税号为91350623MA33PC5C41，法定代表人是陈加育，注册资本为420000万人民币;工程名称：联盛浆纸生活区（#1-#10）；建设单位：联盛浆纸（漳州）有限公司；设计单位：汉嘉设计院；勘察单位:

福建闽中南岩土工程勘察有限公司；监理单位：福建安华监理有限公司；施工单位：福建锋达建设有限公司。建设地点位于福建省漳州市漳浦县赤湖镇亭里村下亭288号，结构类型为钢筋混凝土。建筑规模：框架、五层（#1-#2）、十一层（#3-#6）、十二层（#7-#10），合同金额：38920万元，总建筑面积190947㎡，合同工期：727天。开工日期：2022年1月3日，合同竣工日期：2023年12月31日。

2.施工总承包单位：福建省锋达建设集团有限公司（以下简称“锋达公司”）。成立于2011年12月13日，信用代码/税号为91350600587513l2XU，法定代表人是陈俊鸿，注册资本为6160万人民币，建筑业企业资质证书编号：D235007316，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2027年1月20日；建筑业企业资质证书编号：D335007313，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。有效期：至2022年12月31日（根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》闽建许〔2022〕3号通知，全省各级资质审批部门的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日）。详细地址为：福建省漳州市芗城区胜利西路147号西洋坪安置商厦505号；公司的经营范围为：房屋建筑工程总承包；建筑装修工程专业承包；钢结构工程专业

承包；市政公用工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.分包单位：漳州市圆昌建筑机械有限公司（以下简称“圆昌公司”）。成立于2016年11月30日，地址：福建省漳州市芗城区九龙大道1167号百江花园1幢1504室;信用代码为91350602MA2XTEMX7U，法定代表人是叶永青，注册资本为760万人民币，建筑业企业资质证书编号：D335075261，资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包贰级。有效期：至2022年12月31日（根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》闽建许〔2022〕3号通知，全省各级资质审批部门的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日）。企业的经营范围为:建筑机械设备安装、拆卸、维修、保养；建筑工程机械与设备租赁；建筑机械设备销售；提供施工设备服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.监理单位:福建安华发展有限公司(以下简称“安华公司”)。成立于2002年09月13日，地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园503、505、506室;信用代码/税号为91350600726455979F，法定代表人是曾阿香，注册资本为5000万人民币，企业的经营范围为:许可项目：建设工程监理；单建

式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；工程造价咨询业务；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程设计；消防技术服务；消防设施工程施工；文物保护工程施工；文物保护工程监理；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）相关合同签订情况

施工合同：2021 年 12 月 1 日，联盛公司与锋达公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：联盛浆纸（漳州）有限公司年产 390 万吨林浆纸一体化项目--生活区 1#-2#地下室、1#办公楼、2#食堂、3#-4#员工宿舍；工程地点：漳浦县赤湖镇联盛浆纸（漳州）有限公司；工程立项批准文号：闽〔2020〕E000008 号；工期总日历天数 690 天；签约合同价为：人民币壹亿贰仟柒佰叁拾陆万伍仟肆佰元整（¥：127365400 元）。

监理合同：2021 年 1 月，联盛公司与安华公司签订《建设工程监理合同》，工程名称：年产 390 万吨林浆纸一体化项目工程；工程地点：福建省漳州市漳浦县；工程规模：本项目位于福建省漳州市漳浦县，建设内容为工业厂房及配套用房；监理酬金：首期监理酬金暂为人民币 750 万元整；监理服务期：首期工程为自双方签订监理合同之日至缺陷责任期满为止，缺陷责任期自工

程竣工验收通过之日起2年，且不应超过施工合同工期。

分包合同：2022年8月，锋达公司与圆昌公司签订《建筑起重机械一体化专业分包合同》，工程名称：联盛浆纸（漳州）有限公司年产390万吨林浆纸一体化项目生活区1#、7#、8#员工宿舍；建机一体化企业名录批号：闽建许〔2017〕55号；安装资质证书号及等级：335075261 贰级；合同编号：ZZYC20220811005S。

2023年3月22日，锋达公司与圆昌公司签订《施工升降机拆卸安全协议书》，工程名称：联盛浆纸（漳州）有限公司年产390万吨林浆纸一体化项目-生活区1#办公楼；设备编号：21040418；规格型号：SC型200/200。

（三）事故发生经过

圆昌公司于2023年3月23日向县住建局提交了《建筑起重机械拆卸告知表》和《建筑起重机械拆卸告知信息》等业务纸质资料报件，拟定于2023年3月27日至2023年3月28日，在联盛浆纸（漳州）有限公司年产390吨林浆纸一体化项目-生活区1#办公楼工程（工程地址：漳浦县赤湖工业园），拆卸施工升降梯（规格型号：SC型200/200，备案编号：闽ESZ-S01512），请县住建局予以监督。因漳浦天气多雨原因，2023年3月27日至2023年3月28日未进行现场核查。县住建局审批窗口要求改期申报，圆昌公司再次提交材料申报，拆卸日期为2023年4月4日至2023年4月5日，县住建局审批窗口受理安拆告知，经

核对纸质告知表及安、拆人员信息与漳州市住房和建设信息系统中提交一致，审批窗口向建工股移交相关材料，送达《拟安拆业务建筑起重机机械通知单》（23 编号 C064），告知请按照《漳州市住房和城乡建设局关于进一步提高建设工程质量安全精细化监管水平的通知》（漳建工函〔2020〕45 号）[1]及其他相关文件要求，及时组织力量对拟安拆机械业务进行闭环。县住建局建工股安排 3 名工作人员于 4 月 4 日 10 点 30 分许到达联盛浆纸(漳州）有限公司年产 390 万吨林浆纸一体化项目-生活区 1#办公楼开展建筑起重机械（闽 ESZ-S01512）拆卸前现场核查工作，根据《建筑起重机械拆卸前现场核查记录单》9 项核查内容，逐项对照核查。现场核查完，联盛公司、锋达公司、圆昌公司和安华公司相关人员在《建筑起重机械拆卸前现场核查记录单》上确认签字，表示同意安拆。县住建局建工股 3 名工作人员于 10 时 40 分离开现场。圆昌公司开始进行拆卸升降梯作业。圆昌公司专业技术管理员刘 X 照、专职安全员谢 X 鑫已事先对安拆工进行施工电梯安全技术交底，专职安全员谢 X 鑫现场提醒安拆工人要把安全帽帽带扣好、安全带穿好系紧、劳保鞋鞋带系好等注意事项。根据圆昌公司安排，增派安拆工陈 X 明、蒲 X 平（不在建筑起重

[1]《漳州市住房和城乡建设局关于进一步提高建设工程质量安全精细化监管水平的通知》（漳建工函〔2020〕45 号）第二大点第一小点：着力强化建筑起重机械源头监管在加强“双随机”检查和日常监督的基础上，着力从以下两个方面加强源头监管：加强建筑起重机械安拆告知核查。建筑起重机械安装、拆卸实行告知制。要建立完善信息共享、强化事中事后监管工作机制。审批科室受理安拆告知后，应第一时间通知安全监督机构，安全监督机构应及时组织力量对拟安拆机械等进行现场核查，并形成核查记录备查。要对照告知单承诺事项逐项进行符合性核查，重点核查拟安拆机械、安拆人员、安拆现场等符合性。对使用年限接近报废、存在严重安全隐患、改装混装、未按要求返场维修保养的建筑起重机械，给予取消告知受理、责令退场，或者依法立案查处。

机械拆卸告知信息拆卸作业人员名单内)与刘X凉搭档负责拆除1#办公楼升降梯，蒲X平到大门外拿工具，刘X凉和陈X明乘坐升降梯到1#办公楼五楼开始进行拆卸作业。刘X凉和陈X明从楼下拿了两块建筑模板(长约1米，宽约0.5米）铺设在5楼楼层和升降机之间。11时左右，陈X明站在简易铺设的两块建筑模板上面，头上佩戴安全帽并将安全绳系紧卡在下巴处，身上穿着安全带，安全带另一头没有扣在固定物上面，在附着连墙点螺栓及附着架与导轨架连接螺栓拆除完毕后，协助刘X凉将拆卸下来的附墙架收回吊笼过程中，由于失稳而坠落。当时刘X凉正在左侧的吊笼上拆卸附墙架，就听到陈X明突然喊了一声，抬头看过去的时候就发现陈X明已经掉到4楼撞到附墙架后又继续坠落撞到2楼附墙架，之后头着地摔在地上，安全帽在坠落过程撞到脱落，落地时安全带还是完好地佩戴在陈X明身上(安全带没有断裂也没有脱落)，安全带挂钩完好，并无被拉直迹象。事故发生时，圆昌公司专职安全员谢X鑫正准备去打饭，锋达公司现场安全员郑X东在1#办公楼北面旁边拐角处警戒，安华公司当日监理员何X森在2#食堂综合楼侧边(距离1#办公楼30米，看不见升降梯位置)和联盛项目业主代表连X锰聊现场质量和进度问题。事故发生后，现场人员将陈X明抬上车送往漳浦县第二医院抢救，当日经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

经现场勘查，事故地点在联盛浆纸（漳州）有限公司年产

390 万吨林浆纸一体化项目生活区 1#办公楼。当时圆昌公司安拆工在拆卸施工升降机过程中（SC 型 200/200）第三道附着架时，一名操作人员不慎摔下，造成高处坠落死亡 1 人的事故。



图 1 事故发生所在位置



图 2 涉事升降梯

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人身亡，死者为陈 X 明，男，身份证号 3506XXXXXXXXX3539，住址：漳州市芗城区 XXXXXXXX 号，系圆昌公司的安拆工。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失 150 万元整。

（五）天气情况

根据漳浦县气象局提供的《气象证明》证实，2023 年 4 月 4 日上午 10 时至 12 时，事故发生区域气温介乎 19.8℃-22.2℃，

无降水和雷暴，极大风速在 3.5m/s—4.2m/s，以东北风为主。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及报告情况

4 月 5 日上午 10 时，县应急管理局接到赤湖工业园管理中心报告称:联盛项目分包单位漳州市圆昌建筑机械有限公司员工陈 X 明，于 4 月 4 日上午近 12 时在项目生活区乘起降机不慎滑落掉下，现场人员马上拨打 120，将其送往漳浦县佛昙第二医院抢救，后经抢救无效死亡。漳浦县安全生产委员会办公室立即按照规定向漳州市安全生产委员会办公室报告，同时抄报县委县政府总值班室。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，县政府高度重视，组织县应急管理局、住建局、赤湖工业园管理中心等相关单位与联盛公司立即成立应急处置工作组，积极做好善后工作。

目前，死者已火化，家属已达成赔偿协议。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，圆昌公司立即启动预案、应急处置等工作，反应及时，拨打 120 求救时，用公司的应急救援车辆将伤者送往医院，为事故伤者的抢救工作争取宝贵时间，圆昌公司及锋达公司应急处置责任落实到位;对应急处置过程中存在的问题要进行总结阐述。在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈X明进行施工电梯拆卸作业时违反安全操作规定[1]，安全意识薄弱，未正确使用安全带，将安全带系扣在固定物上，违章冒险作业，无视个人的安危，从5楼失稳坠落，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.圆昌公司专职安全员谢X鑫未能履行监督职责[2]，在安拆工进场拆卸施工电梯时，未对拆卸现场进行安全监督[3]，监督安拆工按使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对安拆工是否做好安全防护措施的行为没有加以检查，以致安拆工违章冒险作业未能及时制止并及时消除隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2.锋达公司专职安全员在拆卸现场进行监督拆卸情况[4]，未能及时发现圆昌公司安拆工严格按使用规则佩戴、使用劳动防护

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（编号为JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[3]《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第十七条第二款:安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条：安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

[4] 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第六项：施工总承包单位应当履行下列安全职责：（六）指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

用品，未及时制止其违章冒险作业并消除安全隐患[1]，是导致事故发生的间接原因之一。

3.监理单位安华公司监理员未能履行监督职责[2]，在圆昌公司安排安拆工进场拆卸作业时，当日监理员未旁站监督，未能发现圆昌公司安拆工未严格按使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时制止其违章冒险作业并消除安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

经聘请建筑专家进行检验检测并出具技术分析意见：

联盛公司生活区1#办公楼在拆卸施工升降机过程中（SC型200/200），安拆工在拆卸第三道附着架时，在附着连墙点螺栓及附着架与导轨架连接螺栓拆除完毕后，此拆卸人员在与梯笼操作人员协助将附着架搬上梯笼笼顶过程中，由于失稳而坠落，导

---

[1]《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）第二十三条第一款、第二款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）第二十六条第一款第（六）、（七）项：第二十六条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二款、第三款：项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[2]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第四项：监理单位应当履行下列安全职责：（四）监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

致此事故发生。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

锋达公司，作为总包单位，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号令）第二十四条第一款、第二款[1]规定，应对施工现场的安全生产负总责，专职安全员在拆卸现场进行监督拆卸情况，未能及时发现圆昌公司安拆工严格按使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时制止其违章冒险作业并消除安全隐患。

圆昌公司，作为建机一体化分包公司，专职安全员未对拆卸现场进行安全监督，未能监督安拆工按使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对安拆工未做好安全防护措施的行为没有加以检查。

安华公司，作为监理单位，违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）第十四条第三款[2]，安拆工进行施工升降梯拆卸作业时，当日监理员未进行现场旁站监督。

五、对有关单位及人员的处理建议

（一）不予追究责任人员

---

[1] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号令）第二十四条第一款、第二款： 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

[2] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

1.陈X明（死者）：进行施工电梯拆卸作业时违反安全操作规定，安全意识薄弱，违章操作，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.福建省锋达建设集团有限公司，对事故的发生负有责任，由漳浦县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定[1]，依法处罚。

2.锋达公司专职安全员郑X东，对事故的发生负有责任，建议由漳浦县住房和城乡建设局依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规第三十三条[2]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[3]规定，依法处罚。

3.漳州市圆昌建筑机械有限公司，对事故的发生负有责任，建议由漳浦县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，依法处罚。

4.圆昌公司专职安全员谢X鑫，对事故的发生负有安全生产

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条：专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

管理责任，建议由漳浦县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]，依法处罚。

5.福建安华发展有限公司，对事故的发生负有监理责任，建议由漳浦县住房和城乡建设局依据《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条[2]规定，依法处罚。

6.安华公司当日监理员何X森，对事故的发生负有监理责任，建议由漳浦县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，依法处罚。

（三）对有关部门的处理建议

漳浦县住房和城乡建设局对事故的发生负有行业监管部门责任，需要深刻反思，改进工作，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，建议漳浦县住房和城乡建设局向县政府作出深刻检查，并举一反三，研究制定专项整改方案，专题报告整改情况。

六、事故主要教训

这起事故暴露出锋达公司、圆昌公司、安华公司安全管理方面存有管理缺陷，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未能很好的落实，日常安全培训教育不扎实，管理人员安全意

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[2] 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条：违反本规定，监理单位未履行第二十二条第（一）、（二）、（四）、（五）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。

识淡薄、安全责任落实不到位，作业人员思想麻痹大意。为认真汲取事故惨痛教训，严防类似事故发生，各乡镇场、各工业园区、各有关部门要总结经验教训，举一反三。坚持“安全第一、预防为主”，推动公共安全治理模式由事后处置向事前预防转型，深入落实安全生产十五条硬措施和我县99条细化措施，深入分析各自领域存在的薄弱环节，采取有针对性的措施，严厉打击各类违法违规行为，切实消除事故隐患，防范事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）认真汲取事故教训。事故施工单位和监理单位应认真汲取事故教训，主动履行安全生产主体责任，严格遵守有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，结合我县正在开展的的安全生产大培训大检查大整治工作和重大事故隐患专项排查整治2023行动，建立完善的隐患排查治理制度并落实自查自纠，主要负责人第一责任带动企业全员安全生产岗位责任落实，切实提高企业隐患排查和整改的质量，杜绝类似事故的发生。

（二）强化部门安全监管。各职能部门要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，把安全生产管理责任落实实处，强化巡查制度，扎实开展隐患排查，发现安全隐患及时督促整改。

建设行业主管部门要针对建筑工地普遍存在的安全隐患，特别是高处作业、特种作业等高风险作业，要制定确实可行的监管治理措施，加强监管，严禁违规违章作业，彻底降低建筑施工风

险系数。

（三）加强从业人员教育培训。各生产经营单位应加强从业人员安全培训和教育，保证其具备必要的安全生产知识，提升从业员工的安全意识及辨识安全风险、排查隐患的能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，正确佩戴和使用劳动防护用品。特别是要求高处作业和特种作业人员必须要经过专门的培训，保证持证上岗。